

Информация
о выполнении в 2011 году мероприятий долгосрочной целевой программы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-
уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»

В соответствии со статьей 16 «Вопросы местного значения городского округа» Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Постановлением Администрации города № 106 от 17.01.2011 г. утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» (с изменениями от 16.12.2011г. № 8781).

Общий объем денежных средств, необходимых для реализации долгосрочной целевой программы на 2011-2015 годы, в соответствии с утвержденным бюджетом финансирования на 2012г и на плановый период до 2014 года составляет, и прогноза на 2015 г.г. составляет –2 250 599,3 тыс. рублей, в том числе:

- на развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города (департамент архитектуры и градостроительства) 1 242 512 тыс. руб.;
- на поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями (департамент городского хозяйства) -1 008 087,3 тыс. руб.

В рамках программы в 2011 году по департаменту архитектуры и градостроительства на 380 374,5 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:

- проектирование объектов «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской г. Сургут» и «Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция» в части автомобильной дороги на 3 092 тыс. руб.;
- по объекту «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З" 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса)» на финансовые средства, предусмотренные программой, проведена государственная экспертиза проектной документации на 1400 тыс. руб. В 2011 году съезд на улицу Энгельса к Ледовому дворцу (0.3 км) построен и введен в эксплуатацию в рамках выполнения мероприятий целевой программы ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013

годы и период до 2015 г.» Заказчик Региональная дирекция Дорожного департамента ХМАО-Югры.

- с учетом софинансирования из окружного бюджета, это строительства и ввод в эксплуатацию магистральной улицы 23В протяженностью 1,165 км на 303 787,6 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию улицы создает условия для застройки микрорайонов 30, 30«А» и в дальнейшем нормальные условия для комфортного проживания в существующих и во вновь застраиваемых микрорайонах, т.е. подъезд жителей к своим домам, проезд спецтехники для обслуживания как жилых домов, так и инженерных сетей, проезд пожарных автомобилей, карет скорой помощи, полиции и других служб.

- из средств местного бюджета строительство улицы Университетской от улицы Северной до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения (2 пусковой комплекс) на 72 094,9 тыс. руб.

В рамках долгосрочной целевой программы по департаменту городского хозяйства предусмотрены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения, общая стоимость мероприятий по ремонту автомобильных дорог и капитального ремонта линий уличного освещения составила – 149 954,901 тыс.руб. млн. руб., в том числе:

- ремонт автомобильных дорог – 137 667,3 тыс. руб. – 170,29 тыс.кв.м.;
- капитальный ремонт линий уличного освещения – 12 287,6 тыс. руб. – 5,6 км.

В 2011 году освоено 144 817,741 тыс. рублей в части выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения, в том числе по ремонту автомобильных дорог 132 530,141 тыс.руб. – 164,67 тыс.кв.м.:

- восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования h=7 (сплошным и частичным фрезерованием) – 37 659,622 тыс.руб. – 49,311 тыс. кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- Нефтеюганское шоссе (от автодороги п. Госснаб до ул. Рационализаторов, включая транспортную развязку №4) - 23 885,311 тыс.руб. – 24,536 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- Ул. Рационализаторов от четвертой транспортной развязки до ул. Терешковой – 31 761,081 тыс.руб. - 30,872 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- Ул. Щепеткина – 13 141,279 тыс.руб. – 19,0 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- Автодорога до СОТ «Виктория» - 6 084,639 тыс.руб. – 10,626 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности) – 10 157,403 тыс. руб. – 13,0 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- ремонт внутриквартального проезда от ул. Пушкина до КЦ «Камертон» с выходом на пр. Мира – 4 961,457 тыс.руб. – 4,625 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- ремонт остановочной площадки пл. Ж/д вокзала – 2 098,346 тыс.руб. – 1,042 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме);*

- укрепление обочин – 825,253 тыс.руб. – 10,356 тыс.кв.м. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- Ремонт тротуаров 1 955,750 тыс.руб. - 1,302 тыс.кв.м. *(работа выполнена не в полном объеме)*.

Неиспользованные бюджетные ассигнования по ремонту автомобильных дорог в сумме 5 137,16 тыс.руб. - по причине:

1. Неоднократно были поданы заявки на выполнение работ по ремонту ул. Губкина (4 257,02 тыс. руб.), устройству пешеходного перехода по ул. Фёдорова в районе "Обънефтегазгеология" (229,40 тыс.руб.) - конкурсы признаны не состоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки;

2. Остаток бюджетных средств от соглашений о расторжении к ГПД по объектам: Нефтеюганское шоссе (от автодороги на п. Госснаб до ул. Рационализаторов, включая транспортную развязку №4) (270,89 тыс.руб.), ремонт внутриквартального проезда от ул.Пушкина до КЦ "Камертон" с выходом на пр.Мира (313,26 тыс.руб.), ремонт тротуара по ул. Профсоюзов от ул. Островского вдоль дома № 42 (49,45 тыс.руб.).

3. Не в полном объеме освоены средства по договорам на сумму 17,14 тыс.руб.

По капитальному ремонту линий уличного освещения освоено 12 287,6 тыс.руб. – 5,644 км:

- капитальный ремонт ул. Энтузиастов (от ул. Нефтяников до ул. 60 лет Октября) – 2 174,939 тыс.руб. – 0,775 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- капитальный ремонт ул. 30 лет Победы (от ул. Ленина до ул. Сибирская) – 889,434 тыс.руб. - 0,3 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- капитальный ремонт ул. Грибоедова (от ул. Привокзальной до ул. Крылова) – 3 987,167 тыс.руб. – 1,4 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- капитальный ремонт п. Лунный – 1 050,362 тыс.руб. – 1,299 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- ул. 60 лет Октября (от ул. Нефтяников до ул. Энтузиастов) – 561,560 тыс.руб. – 0,27 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- ул. 30 лет Победы (от ул. Маяковского до ул. Сибирская) – 1 409,160 - 0,54 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- ул. Взлётная (пешеходный переход) – 308,506 тыс.руб. – 0,1 км. *(работа выполнена в полном объеме)*;

- ул. Щепеткина от ул. Терешковой до ул. Рыбников – 1 906,472 тыс.руб – 0,96 км. *(работа выполнена в полном объеме)*.

Задачи, поставленные по программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» в части выполнения проектно-изыскательских работ, строительства автомобильных дорог и улиц, капитальному ремонту линий уличного освещения на 2011 год выполнены.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.В.Усов