

**Муниципальное образование
городской округ город Сургут**

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
тел. 52-81-61, факс 52-80-15
E-mail: measur@admsurgut.ru

12.04.2010 № 18-02-606/10

Замечания к проекту решения Думы города «О выполнении решения Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 – 2009 годы»

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы решением Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей» ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 - 2009 годы» (далее – Инвестиционная программа) выделены следующие ключевые показатели реализации программы:

- 1) перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;
- 2) созданный резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей;
- 3) присоединенная электрическая мощность;
- 4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;
- 5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям.

Из представленных в отчёте показателей реализации программы видно, что:

- 1) из 204 планируемых к подключению объектов по факту исполнения программы подключено – 47, из 97 планируемых к строительству

трансформаторных подстанций работы выполнены по строительству и реконструкции – 22;


2) присоединенная мощность составляет – 0,01 % от планируемой;

3) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям составляет – 71,72% от заключенных договоров.

В отчёте о выполнении Инвестиционной программы отсутствует показатель созданного резерва мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей.

Кроме этого, не в полном объеме представлена информация о выполнении поставленных целей и задач Инвестиционной программы, а анализ ключевых (контрольных) показателей инвестиционной программы не дает возможность сделать выводы о выполнении данной программы.

Руководитель аппарата Думы города



Р.Ю. Васильев