



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра. 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



139302 147103

№01-02-5991/2

от:31/05/2022

На № ПК-14/2 от 26.04.2022

На № 18-02-733/2 от 25.04.2022

(№ 01-10-215/2 от 26.04.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию о перечне образовательных учреждений, подлежащих ремонту в 2022 году, с указанием видов работ, объёма бюджетных ассигнований по каждому объекту, подготовленную департаментом имущественных и земельных отношений в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения вопроса «О готовности к проведению летней ремонтной кампании в отношении зданий образовательных учреждений, результатах отбора объектов для ремонта с учётом разработанных критериев» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 18.04.2022 № 5).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов



Дума г. Сургута


139306 277103

№18-01-1018/2

от:01/06/2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



В.В. Криворот

Исполнитель:

Гусев Игорь Васильевич.

специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти

департамента массовых коммуникаций и аналитики,

тел.: (3462) 52 20 80

31.05.2022

Информация

по вопросу «О готовности к проведению ремонтной кампании в отношении зданий образовательных учреждений, результатах отбора для ремонта с учётом разработанных критериев»
(на № ПК-14/2 от 26.04.2022)

В летний период 2022 года в 20 учреждениях департамента образования запланированы ремонтные работы на сумму 242 884 417,86 руб., в их составе:

I. Капитальный ремонт 8 объектов на сумму 227 661 145,49 руб. на следующих объектах:

Дошкольные учреждения:

1. МБДОУ № 74 «Филиппок», ул. Островского, 21/2;
2. МБДОУ № 47 «Гусельки», ул. Дзержинского, 2/3;
3. МБДОУ № 47 «Гусельки», ул. Дзержинского, 2/2;
4. МБДОУ № 61 «Лель», ул. Студенческая, 15;
5. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар Свободы, 4/1.

Образовательные учреждения:

1. МБОУ СОШ № 29, ул. Крылова, 29/1;
 2. МБОУ СОШ № 18, ул. Энергетиков, 5/1;
 3. МБОУ НШ № 30, пр. Ленина, 68/1.
- 16.05.2022 г. заключен 1 муниципальный контракт на сумму 9 565 298,98 руб.; на капитальный ремонт в 1 учреждении 20.05.2022 г. состоялся электронный аукцион; документы на капитальный ремонт в 6 учреждениях находятся на согласовании в УО;

II. Текущий ремонт 12 объектов на сумму 15 223 272, 37 руб.

Дошкольные учреждения:

1. МБДОУ № 24 «Космос», ул. Республики, 90А;
2. МБДОУ № 14 «Брусничка», ул. Пушкина, 11;
3. МБДОУ № 14 «Брусничка», ул. Островского, 36.


Образовательные учреждения:

1. МБОУ СОШ № 1, ул. Островского, 1;
2. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», ул. Ленина, 33а;
3. МБОУ СОШ № 20, ул. Толстого, 20а;
4. МБОУ СОШ № 20, ул. Мечникова, 5;
5. МБОУ СОШ № 18, ул. Энергетиков, 5/1;
6. МБОУ СОШ № 46, ул. Чехова, 5/2;
7. МБОУ СОШ № 44, пр. Пролетарский, 5/1;
8. МБОУ Лицей № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В; ✓
9. МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, 6.

В настоящее время заключены 10 контрактов на сумму 12 789 826,50 руб.; документы на текущий ремонт в 2 учреждениях в процессе формирования.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.


Директор департамента имущественных
и земельных отношений



А.В. Дворников

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



С.А. Агафонов

«__»

2022 г.

Исполнитель:

Туктаров Альберт Ирекович,
Заместитель директора
МКУ «ДЭАЗиС»,
тел: (3462) 31-90-48

Выполнение работ по ремонту объектов в 2022 году
МКУ "ДЭАЗиНС" по состоянию на 23.05.2022г.

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Стоимость ремонта согласно начальной максимальной цене контракта	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Департамент образования										
Капитальный ремонт										
1	капитальный ремонт кровли и пожарных лестниц МБДОУ № 74 «Филиппок»	Тюменская область, город Сургут, ул. Островского, 21/2.	10 122 035,12	ООО "Ремстройбизнес"	Директор Бердалинов Рустам Саильбаевич, Юридический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Фактический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Тел/факс: 7-3462-37-90-97 E-Mail: rustam150@bk.ru	№ МК-13-22 от 16.05.2022	с 01.06.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	9 565 298,98	
2	капитальный ремонт МБДОУ № 47 "Гусельки"	город Сургут, ул. Дзержинского 2/3.	169 176 653,87				с 20.07.2022г. по 15.07.2023г.			На согласовании в УО
3	капитальный ремонт МБДОУ № 47 "Гусельки"	город Сургут, ул. Дзержинского 2/2	10 418 351,00				с 10.12.2022г. по 01.12.2023г.			
4	капитальный ремонт перехода здания МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	город Сургут, бульвар Свободы, 4/1.	2 096 042,35				01.07.2022г. по 15.08.2022г.			24.05.2022 проведение электронного аукциона
5	Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ № 61 «Лель»	город Сургут, ул. Студенческая, 15	707 558,17				с даты заключения муниципального контракта по 20.07.2022г.		707 558,17	20.05.2022 состоялся электронный аукцион. Победитель ООО "Ремстройбизнес". Процедура подписания протокола

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Стоимость ремонта согласно начальной максимальной цене контракта	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 29	город Сургут, ул. Крылова, 29/1.	12 534 128,74				с даты заключения муниципального контракта по 20.08.2022г.			На согласовании в УО
7	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №18	город Сургут, ул. Энергетиков, 5/1	15 981 042,23				с даты заключения муниципального контракта по 20.08.2022г.			На согласовании в УО
8	Капитальный ремонт крылец и козырьков МБОУ НШ № 30	город Сургут, проспект Ленина, 68/1	6 625 334,01				с 11.07.2022г. шестьдесят календарных дней			
	Всего по капитальному ремонту		227 661 145,49						10 272 857,15	
Внутренний ремонт										
9	Выполнение ремонтных работ МБОУ СОШ №1	город Сургут, ул. Островского, 1.	963 972,00	Индивидуальный предприниматель Борисов Олег Николаевич	ИП Борисов О.Н. 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Северная, 18, кв. 16 тел 8-904-882-14-75 E-mail: 52-14 75 @mail.ru/alkor_nv@mail.ru	№ МК-1-22 от 14.03.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	963 972,00	
10	Ремонт внутренних помещений МБДОУ № 24 «Космос»	город Сургут, улица Республики, 90А.	965 576,95	Индивидуальный предприниматель Борисов Олег Николаевич	ИП Борисов О.Н. 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Северная, 18, кв. 16 тел 8-904-882-14-75 E-mail: 52-14 75 @mail.ru/alkor_nv@mail.ru	№ МК-2-22 от 14.03.2022	с 01.06.2022г. по 18.07.2022г.	30.09.2022	836 000,00	

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Стоимость ремонта согласно начальной максимальной цене контракта	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ремонт кровельного ограждения МБОУ гимназия «Лаборатория Сатахова»	город Сургут, ул. Ленина, 33а.	672 947,56	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780. Омская область, Русско-Полянский район, с.Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел.факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-3-22 от 14.03.2022	с 27.06.2022 по 10.08.2022.	31.10.2022	672 947,56	12 789 826,50
12	Ремонт ограждения кровли МБОУ СОШ № 20	Сургут, ул. Толстого, 20а.	957 845,06	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с.Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел.факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-4-22 от 11.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	847 692,77	
13	Ремонт чердачного помещения МБДОУ № 14 «Брусничка»	город Сургут, ул. Пушкина, 11.	1 967 612,40	Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»	Медведев Николай Владимирович 628403, Россия, ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Сургут, пр-д. Дружбы 9, кв. 76. тел: 8 (3462) 67-22-90 E-mail: megastroy-80@mail.ru	№ МК-5-22 от 18.04.2022	с 01.06.2022 по 10.07.2022	30.09.2022	1 583 927,67	
14	ремонт межпанельных швов МБОУ СОШ № 18	город Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.	504 048,00	Индивидуальный предприниматель Шамсутдинова Олеся Игоревна	614533, Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул. Мельничная, д 4 тел 89194550101 E-mail: shamsik1655@gmail.com	№ МК-6-22 от 18.04.2022	с 27.06.2022 по 10.08.2022г.	31.10.2022	383 076,40	
15	Ремонт чердачного помещения МБДОУ № 14 «Брусничка»	город Сургут, ул. Островского, 36	1 916 667,60	Индивидуальный предприниматель Лигвинова Татьяна Николаевна	628416, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут г. Сургут ул. Дзержинского д.24 кв. 80	№ МК-7-22 от 18.04.2022	с 11.07.2022 по 19.08.2022	31.10.2022	1 533 334,00	

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Стоимость ремонта согласно начальной максимальной цене контракта	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Текущий ремонт сетей освещения МБОУ СОШ №46	город Сургут, улица Чехова, 5/2	4 903 339,20	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с.Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел.факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-8-22 от 18.04.2022	с 01.06.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	4 878 822,50	
17	Ремонт лестничной клетки МБОУ СОШ № 44	город Сургут, пр. Пролетарский, 5/1.	902 472,00	Индивидуальный предприниматель Демидов Олег Валерьевич	628417, ХМАО- Югра АО, г. Сургут Бульвар Свободы, д.2, кв.115. Тел.: 8-932-430-42-728 (3462) 52-89-69 , 52-89-70 Email: ck_zsss@mail.ru	№ МК-9-22 от 18.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	902 472,00	
18	Выполнение ремонтных работ МБОУ СОШ № 20	город Сургут, ул. Мечникова, 5.	187 581,60	Индивидуальный предприниматель Никогосян Славик Джанибекович	628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, СОК "Ягодное", ул. 5, дом 112	№ МК-10-22 от 25.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	187 581,60	
19	Переоборудование помещений под учебные классы МБОУ лицей № 3	город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6В	689 210,00				с 01.07.2022г. по 20.08.2022г.			Формирование закупки на составление сметных расчетов
20	Ремонт внутренних помещений МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. Золотухиной	город Сургут, улица Федорова, 6	592 000,00				с 01.08.2022г. сорок пять календарных дней			
	Итого: по текущему ремонту		15 223 272,37						12 789 826,50	
	Всего: по объектам департамента образования		242 884 417,86						23 062 683,65	
Исполнитель: О.И. Вотнищева										