

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы

тыс. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объектов	Период реализа- ции мероприят ий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
1.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 726 844	193 135	79 023		
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей		1 635 199	161 490	75938		
	Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011-2013	60 000		0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2011 года
	Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)	2009-2011	54 100	5 910	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы Проектирование не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.	2012-2017	103 104	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен ПИР-100% за счет местного бюджета до 2008г на сумму 7891 тыс. руб
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2 398,5 м.п.	2009-2012	143 028	21 980	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В декабре 2010 проведен конкурс по выбору подрядной организации, выполнение работ планируется в 2011-2012 г.г.
	Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=1 240 м.п.	2009-2010	62 000	62 000	62000	бюджет	1 пусковой комплекс - построено 1204,7 м.п. сетей водоснабжения
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п.	2016-2018	32 500	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы, не выполнено из-за отсутствия средств

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.	2010-2011	44 250	700	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Не выполняется в связи с проблемой по сносу балков
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.	2010-2011	35 621	500	350	бюджет	ПИР-100% за счет средств бюджета Объект в стадии строительства
	Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира	2009-2010	8 100	8 100	5904	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Объект строительством завершен. Проложено 150м. водовода Ду200мм
	Реконструкция водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)	2009-2012	34 014	6 800	7684	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен первый этап реконструкции водовода, проложено 370 м.п. водовода Ду250, начато проектирование 2-го этапа
	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2 Ду-426 мм L=471 м	2011-2014	44 400	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен ПИР за счет средств бюджета на сумму 4337 тыс. рублей
	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м	2011-2015	13 800	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы.
	Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.	2011-2016	148 500	500	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен ПИР-100% за счет средств бюджета на сумму 2306 тыс. руб
	Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяжённостью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр. 39, 45	2011-2014	11 044	0	0	бюджет	Начало реализации с 2011 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "З" от ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 мм, протяжённостью 814 п.м. для водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода)	2014	20 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "З" (Билецкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжён 390 п.м. для водоснабжения мкр. 44, 45	2015	14 667	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З" Ду-560 мм L=1270 м.п.	2014-2017	75 733	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2014 года

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Билецкого Ду-450 мм протяжённостью 102 п.м. для обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36	2018	4 386	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.п.	2013-2014	51 880	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2013 года
	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1 356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.)	2012-2014	67 500	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнено ПИР-100% за счет средств бюджета на сумму 2161 тыс. руб.
	Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог»	2011-2013	49 157	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2011 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяжённостью 787 п.м. Ду-325 мм, протяжённостью 547 п.м.	2014	131 824	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяжённость 310,5 п.м.	2013	49 750	0	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Строительство запланировано на 2011-2012 годы
	Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 п.м.	2010-2011	88 541	15 000	0		Строительство запланировано на 2011-2012 годы
	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП	2009-2016	287 300	40 000	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную
1.2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения		60 000	0	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	
	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011-2013	60 000	0	0		Начало реализации с 2011 года
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения		31 645	31 645	3085		
	Реконструкция водопроводных сетей мкр. 17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п	2010	17 260	17 260	348	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Выполнены проектные работы, строительство запланировано на 2012 годы
	Строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.	2010	14 385	14 385	2737		Выполнены проектные работы, строительство запланировано на 2011-2012 годы
2.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ		3 203 605	402 865	374120		
2.1.	Строительство сетей канализации		2 632 689	94 242	82018		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство канализационного коллектора по ул. Университетской (от ул. Маяковского до Пролетарского (1 «В»)) Ду-500 мм L=1 199 м.п.	2009-2011	56 712	2 712	350	бюджет	Выполнен ПИР-100% на сумму 350 тыс. руб. Объект в стадии строительства
	Строительство магистральных сетей канализации по ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской Ду-200 мм, L=106 м.п.	2013	25 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-500-600 мм L=1 376 м.п.	2010-2011	72 000	25 000	72000	бюджет	Выполнено строительство сетей канализации 709,5 м.п.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.	2012-2013	20 000	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2012 года
	Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской	2009-2014	103 900	11 090	9668	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнены проектные работы-100%
	Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)	2010-2014	1 600 000	50 000	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы В марте 2011 года прошли торги, определены подрядчики
	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п.	2014-2018	128 981	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2014 года
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. Крылова (39 "З") Ду-600 мм. Протяжённость 428,3 м.п.	2013	25 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года. Выполнен ПИР - 100% на сумму 1843 тыс. руб.
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. 5 "З" от ул. Крылова по Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "З" Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9.	2014	120 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков мкр.50	2013	56 826	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 4 "З" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 51	2014	17 640	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "З"	2015	14 700	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36	2016	17 880	0	0	бюджет	Начало реализации с 2016 года
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	2012-2017	374 050	5 440	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2012 года. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность
2.2.	Реконструкция канализационных сетей		570 916	308 623	292102		
	Реконструкция канализационного коллектора по пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм	2011-2012	130 998	0	26682	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. Работы начаты в ноябре 2010г, произведена выплата аванса, окончание работ в соответствии с контрактом в 2011 году . Работу выполняет один подрядчик
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация участка КК-1 - КК-5	2011	16 600	0			
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м. реновация	2010-2012	50 900	28 504	9574	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. Работы начаты в ноябре 2010г, произведена выплата аванса, окончание работ в соответствии с контрактом в 2011 году
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация	2010-2012	58 117	25 318	15554	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. Работы начаты в ноябре 2010г, произведена выплата аванса, окончание работ в соответствии с контрактом в 2011 году . Работу выполняет один подрядчик
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м.	2012	29 500	0		надбавка к тарифу	
	Реконструкция канализационного коллектора (по пр. Ленина), L-2 702 п.м.	2009-2010	220 801	220 801	219129	бюджетные средства, кредит ЕБРР	Реновация канализационного коллектора выполнена П/Э трубой Ду600-1200, L-2702м.п.
	Проектирование и реконструкция КНС в посёлках Юность и МО-94, 2 шт.	2009-2011	32 000	17 000	0	бюджет	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора в посёлке МО-94	2009-2011	32 000	17 000	21163	Местный бюджет (ГОиЧС)	Выполнен кап. ремонт участка кан. коллектора (1,05 км. от КНС п.Юность до 9-го промузла) в 2008-2009г.г.
3.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2008-2018	6 259 814	1 166 688	876846		
3.1.	Реконструкция локальных источников теплоснабжения	2008-2013	652 734	180 000	285852		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО	2013	70 000	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2013 года
	Проектирование и реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного оборудования, ХВО	2011	2 734	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не вошло в производственную программу 2011 года в связи с отсутствием средств
	Проектирование и реконструкция котельной № 1 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24)	2008-2009	180 000	180 000	285852	тарифа на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы, В том числе за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям освоено 180 000 тыс. рублей
	Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в районе железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45)	2012	400 000	0	0	средства собственника	
3.2.	Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей	2008-2018	1 719 628	528 058	529744		
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт.	2013	400 000	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2013 года
	Проектирование реконструкции схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	529	529	586	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в том числ. 529 тыс. руб за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям
	Реконструкция схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	19 758	19 758	19861	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в том числе 19758 тыс. руб за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по пр. Комсомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, протяженностью 677 п.м.	2009	59 245	59 245	70195	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д426 протяженностью 0,677 км

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция подземного участка тепломагистрали по ул. Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в существующий центральный тепловой пункт-59)	2015	38 000	0	0	собственные средства СГМУП "ТТС"	Начало реализации с 2015 года
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяжённость 320 п.м.	2009	12 962	12 962	16263	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д273 протяженностью 0,320 км
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм ,протяжённость 5 015 п.м.	2011	133 570	0	0	собственные средства СГМУП "ТТС"	Начало реализации с 2011 года за счет амортизации
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 мм, протяжённостью 770 п.м.	2009	114 274	114 274	140854	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д530 протяженностью 0,770 км
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяжённостью 355 п.м.	2010	15 877	15 877	20282	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнена реконструкция трассы 2Д219, 2Д273 протяженностью 0,355 км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 15877 тыс. руб.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяжённостью 292 п.м.	2010	48 992	48 992	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы будут выполняться за счет средств предприятия при наличии средств
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток пр. Мира - Мяковского) до неподвижной опоры (перекрёсток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 950 п.м.	2008	120 709	120 709	120709	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д530 и 2Д720 протяженностью 0,940 км

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на перекрёстке пр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира - Лермонтова. 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м.	2008	47 125	47 125	47383	тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнена реконструкция участка 2Д530 протяжённостью 0,580км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 47125 тыс. руб.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток ул. Мира - Маяковского) до 3ТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м.	2008	43 883	43 883	43883	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д720 протяжённостью 0,260км
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м.	2009	17 564	17 564	18792	средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы по реконструкции участка сетей 2Д530 протяжённостью 0,159км выполнены за счет средств предприятия (амортизация)
	Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность от котельной № 1 с устройством перемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней	2011-2012	20 000	0	5184	собственные средства СГМУП "Тепловик"	Выполнено строительство участка сетей ТВС от ТК-5 до ТК-6, что позволяет вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую котельную № 2
	Строительство наружных внеплощадочных сетей тепловодоснабжения в посёлке Юность от котельной № 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной № 6	2008	27 140	27 140	25752	собственные средства СГМУП "Тепловик"	Выполнено строительство сетей ТВС от кот. №1 п. Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). Строительство сетей позволило ликвидировать котельную №6, работающую на нефти
	Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов	2016-2018	600 000	0	0	собственные средства СГМУП "ТТС"	Начало реализации с 2016 года
3.3.	Реконструкция и строительство объектов и магистральных тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2	2009-2018	2 430 620	458 630	61250		
3.3.1.	Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника)	2009-2013	692 409	369 335	17372		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Проектирование реконструкции участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	2011	9 210	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	
	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	2009-2010	329 300	329 300	16788	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	2012-2013	313 864	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2012 года
	Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м)	2010	35 000	35 000	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Проектирование и реконструкция схем подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»	2009-2010	5 035	5 035	584	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия платы за подключение
3.3.2.	Зона теплоснабжения СГРЭС-1	2009-2015	1 005 127	79 295	43878		
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута"	2013	355 295	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2013 года
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 275 м.п.	2010	7 571	7 571	0	Тариф на подключение ОАО "УТСК"	Не выполнен из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более высоконапорные, установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5.	2009-2010	65 120	65 120	43878	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Выполнены работы по установке индивидуальных насосов рециркуляции с частотными приводами на водогрейных котлах №4 и №5

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 (Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяжённостью 1350 п.м.	2014	219 980	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2014 года
	Проектирование и реконструкция ИТП ООО «Север-Холдинг Вино», ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью перевода системы отопления на независимую схему	2012-2013	18 000	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2012 года
	Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 8 сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей"	2011-2012	36 500	0	0	средства СГМУП "ГТС"	На 2011 год не запланировано из-за отсутствия средств
	Реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3 Ду-1 200 мм, протяжённостью 5 847 м.п. (в однострубноисчислении)	2015	296 057	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2015 года
	Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКС-Восточный жилой район (П-12)" и в теплофикационном узле ЗТК-2	2009-2010	6 604	6 604	0	тариф на подключение	Не выполнено в виду поступления платы за подключение не в полном объеме
3.3.3.	Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. Университетской	2010-2018	733 084	10 000	0		
	Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город	2010-2012	30 000	10 000	0	инвестиционная составляющая в тарифе	Невыполнение плановых мероприятий произошло по причине задержки проведения конкурса по выбору подрядчика на разработку проекта
	Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город	2013-2015	450 000	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2013 года
	Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2015	17 084	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2015 года
	Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2018	236 000	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2018 года
3.4.	Строительство магистральных тепловых сетей	2011-2018	976 832	0	0		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского	2011	150 000	0	0	бюджет	Выполнен ПИР-100% на 350 тыс. руб, Объект в стадии строительства
	Строительство перемычки магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения центральным тепловым комплексом больничного комплекса по ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 п.м.	2011	90 000	0	0	Источник финансирования не определен	ПИР выполнен за счет средств СГМУП "ТТС"
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-700 мм	2011-2012	76 282	0	0	бюджет	Выполнен ПИР на сумму 4337 тыс. руб.
	Строительство сетей теплоснабжения ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, протяжённостью 390 п.м.	2012	63 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2012 года при наличии финансирования
	Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник СГРЭС-2	2013	65 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до границ земельного участка при наличии ИТП	2011-2015	200 000	0	0	бюджет	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 п.м.	2012	35 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2012 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 п.м.	2014	70 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, протяжённость 390 п.м.	2015	23 400	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годов	План 2008-2010	Факт 2008-2010	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 3 "З" от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м.	2017	50 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2017 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость 509,3 п.м.	2014	50 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Крылова до ул. 3 "З" для теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м.	2015	45 000	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м.	2018	59 150	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года при наличии финансирования
3.5.	СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ	2011-2012	480 000	0	0		
	Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного строительства	2013	180 000	0	0	инвестор	Начало реализации с 2013 года при наличии финансирования. В настоящее время установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час
	Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39	2011	300 000	0	0		
4.	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2008-2012	130 886	68 537	34537		
	Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов	2008-2012	130 886	68 537	34537	местный бюджет	Реализация мероприятий осуществляется по мере финансирования. С 2006 года в рамках городской программы "отходы производства и потребления в городе Сургуте на 2006-2010 годы" заключен долгосрочный государственный контракт на сумму 202148,9 тыс. руб из них освоено 190203,9 тыс. руб
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		11 321 149	1 831 225	1 364 526		