



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-982/13-0-0
от 05.03.13

На № 18-02-345/13 от 04.03.2012

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 13.03.2013 по вопросам:

Об обеспечении медицинскими кадрами муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений города Сургута;

О реализации мероприятий по строительству объектов «Спортивные центры с универсальными игровыми залами» и дальнейшей перспективе их развития в 2013 году;

О состоянии дел по строительству объектов: лыжная трасса («Спортивное ядро в 35 А микрорайоне г. Сургута»); «ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые комплексы»; «Поликлиника в микрорайоне 27 (ПИР)».

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Е.И. Бойко
52 20 90

Дума города Сургута

№18-01-321/13-0-0
от 06.03.2013

Информация
о состоянии дел по строительству объектов: лыжная трасса
(«Спортивное ядро в 35 А мкр. г. Сургута», «ул. Университетская
от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения.
1, 2 пусковые комплексы»; «Поликлиника в мкр. 27 (ПИР)»

1. «Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г. Сургута (III пусковой комплекс)»

По состоянию на 28.02.2013 проектные работы завершены, получены все необходимые согласования. Выполняется подготовка разделов конкурсной документации по отбору инвестора. Окончание подготовки документации – март 2013 года.

2. «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения (I пусковой комплекс)»

Генеральным подрядчиком выполнены работы по строительству участка магистрального ливневого коллектора диаметром 1600 мм на пересечении ул. Маяковского и ул. Университетская. Завершен комплекс работ по устройству сетей водоснабжения и теплоснабжения от камеры УТ-2 до камеры УТ-3 и переустройству сетей связи. В настоящее время ведутся работы по строительству сетей водоснабжения и теплоснабжения от камеры УТ-3 до камеры УТ-существующей (на пересечении ул. Маяковского и ул. Университетская), реновации коллектора хозяйственно-бытовой канализации и коллектора дождевой канализации. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

3. «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения (II пусковой комплекс)»

По причине невыполнения обязательств Генеральным подрядчиком ООО «СКУ» муниципальный контракт от 17.10.2010 №46/2010 на строительство объекта «Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» расторгнут. Проведена претензионная работа; готовится исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО – Югры.

Результаты проведенного аукциона на завершение строительства объекта отменены решением ФАС от 04.02.2013. Данное решение ФАС находится в стадии обжалования победителем аукциона. Заказчиком готовится документация для повторного объявления аукциона на завершение строительных работ.

4. «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте»

В 2012 году Администрацией города проводилась работа по согласованию организационно-технических мероприятий по объекту «Поликлиника в мкр. 27». В настоящее время для строительства объекта «Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте» определен земельный участок общей площадью 13 714 м², состоящий из земельного участка площадью 4 984 м², занимаемого СГМУП «Городской рынок», и свободного земельного участка площадью 8 730 м². Осуществляется процедура расторжения

договора аренды с СГМУП «Городской рынок», проводятся работы по размежеванию и постановке на государственный кадастровый учет свободного земельного участка. Параллельно уточняется разрешенное использование обоих земельных участков. По результатам проведенной работы в июне 2013 года будет подготовлен градостроительный план земельного участка. Конкурсная документация на выполнение проектно - изыскательских работ будет разработана после согласования комитетом по здравоохранению Администрации города в Департаменте здравоохранения ХМАО – Югры медико-технологического задания на проектирование, строительство и оснащение объекта и выполнения градостроительного плана земельного участка.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.А. Фокеев

Буркун Евгений Васильевич
52 82 48