



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация Сургута



133976 097108
№01-02-1169/2
от 07/02/2022

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

На № 18-02-3010/1 от 29.12.2021

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросам:

«О строительстве здания для МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка» и рассмотрении возможности выделения бюджетных средств в 2022 году на проектно-изыскательские работы», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 15 февраля 2022 года;

«О выполнении решения, принятого на заседании комитета 15.06.2021 по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточных результатах выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16 февраля 2022 года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

А.Н. Томазова

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
управления внешних и общественных связей,
тел.: (3462) 52-20-80



Дума г. Сургута
133990 024128
№18-01-211/2
от: 08/02/2022

Информационная записка
по вопросу «О выполнении решения, принятого на заседании комитета
15.06.2021 по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточных результатах
выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря
«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» для рассмотрения на очередном заседании постоянного
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика
Сургута на период до 2030 года», за счет средств местного бюджета
выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта
по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 29П/2020 заключенному между
МКУ «Управление капитального строительства» и ООО Творческая
архитектурно-проектная мастерская «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет
5 721 778,36 рублей.

Срок выполнения работ – с момента заключенного контракта
по 30.08.2021 года.

Срок действия контракта – по 31.01.2022 года.

В настоящее время, в соответствии с действующими нормативными
требованиями и техническими регламентами к проектируемым зданиям,
а также техническими условиями ресурсоснабжающих организаций,
выполнены работы по проведению актуализации инженерных изысканий
и по проведению корректировки проектной документации в части:

- объемно-планировочных решении (соблюдение мероприятий
по результатам историко-культурной экспертизы, принятие решении
по строительным конструкциям, а также высотности зданий, доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп населения,
антитеррористической и пожарной безопасности);

- конструктивных решений сетей инженерно-технического обеспечения,
используемого инженерного оборудования, материалов (сетей
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сетей связи, сетей
электроснабжения, вентиляционного оборудования);

- технологического оборудования зданий (столовой, спортивно-
оздоровительного корпуса и спального корпуса);

- сметной документации.

Также проведена корректировка рабочей документации.

По результатам проведенной работы, откорректированная проектная
документация по объекту направлена в Службу государственной охраны
объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре для получения положительного заключения государственной
историко-культурной экспертизы.

Планируемый срок получения заключения - 25.02.2022 год.

Планируемый срок подачи заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по вышеуказанному объекту – март 2022 года.

Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий - июнь 2022 года.

Планируемый срок получения проектной сметной и рабочей документации в полном объеме (корректировка рабочей документации по внесенным изменениям в проектно-сметную документацию, выполненных по замечаниям, возникшим в ходе государственной экспертизы, комплектация проектно-сметной и рабочей документации с предоставлением Заказчику) – июль 2022 года.

Бюджетной комиссией при Главе города принято решение о выделении средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» на 2022 год в объеме 821,502 тыс. рублей, для обеспечения бюджетных обязательств по муниципальному контракту № 29П/2020 от 09.11.2020 на выполнение корректировки проектно-сметной документации и получения госэкспертизы проектной документации.

При этом, в ходе выполнения работ при перерасчете электрической мощности объекта проектирования, произошло увеличение мощности с существующей мощности 100 кВт до 500 кВт, в связи с чем возникла необходимость прокладки наружных сетей электроснабжения, выходящих за границы проектирования до трансформаторной подстанции расположенной на территории загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора».

Разработку наружных сетей электроснабжения к проектируемому объекту планируется осуществить в рамках отдельного муниципального контракта. Ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательских работ объекта «Сети электроснабжения 10 кВ для подключения загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» составляет 926,23 тыс. рублей, строительно-монтажных работ - 8 387,08 тыс. рублей (данные виды работ, финансированием в бюджете города не обеспечены).

И. о. директора департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута

А.А. Романов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города


Г.С. Невоструев
2022