



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация Сургута



1453201560107  
№01-02-12187/2  
от:10/10/2022

Председателю  
Думы города Сургута  
М.Н. Слепову

На № ПК-1/2 от 21.02.2022;  
На № 18-02-292/2 от 22.02.2022  
(№ 01-10-161/2 от 22.02.2022);  
На № 18-02-1621/2 от 03.10.2022  
(№ 01-10-461/2 от 03.10.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О результатах проведения летней ремонтной кампании в отношении зданий образовательных учреждений. О результатах отбора объектов для ремонта в 2023 году с учетом разработанных критериев», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с планом работы Думы города на октябрь 2022 года, утвержденным постановлением Председателя Думы города Сургута от 30.09.2022 № 19 «О плане работы Думы города на октябрь 2022 года», для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21 октября 2022 года.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:  
Гусев Игорь Васильевич,  
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия  
с представительными органами власти  
департамент массовых коммуникаций и аналитики,  
тел.: (3462) 52 20 80  
07.10.2022

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города



М.А. Гуменюк

## Информация

департамента архитектуры и градостроительства

по вопросу: «О результатах проведения летней ремонтной кампании в отношении зданий образовательных учреждений. О результатах отбора объектов для ремонта в 2023 году с учётом разработанных критериев»

1) В части проведения летней ремонтной кампании объектов образования в 2022 году сообщая следующее:

**I. Выполнен капитальный ремонт 4 объектов на сумму 27 509,1 тыс. руб.:**

Дошкольные учреждения:

1. МБДОУ № 74 «Филиппок», ул. Островского, 21/2 (капитальный ремонт кровли, замена пожарных лестниц),
2. МБДОУ № 61 «Лель», ул. Студенческая, 15 (завершающие работы по капитальному ремонту крылец),
3. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар Свободы, 4/1 (выполнены работы по замене оконных блоков, облицовке фасада перехода здания).

Образовательное учреждение:

4. МБОУ СОШ №18, ул. Энергетиков, 5/1 (выполнен капитальный ремонт кровли).

**II. Ведется капитальный ремонт 2 объектов, сумма контрактов составляет 180 493,8 тыс. руб. (99 208,5 тыс. руб. переходящие на 2023 год)**

Дошкольное учреждение:

1. МБДОУ № 47 «Гусельки», ул. Дзержинского, 2/3 (ведутся демонтажные работы внутри здания, устройство кровли, устройство навесного вентилируемого фасада).

Образовательное учреждение:

2. МБОУ СОШ № 29, ул. Крылова, 29/1 (ведется производство работ по капитальному ремонту ограждения территории).

**III. Выполнен текущий ремонт 13 объектов на сумму 18 770,25 тыс. руб.**

Дошкольные учреждения:

1. МБДОУ № 24 «Космос», ул. Республики, 90А (выполнены работы по ремонту внутренних помещений),
2. МБДОУ № 14 «Брусничка», ул. Пушкина, 11 (выполнены работы по утеплению чердачного помещения),
3. МБДОУ № 14 «Брусничка», ул. Островского, 36 (выполнены работы по утеплению чердачного помещения),
4. МБДОУ № 6 «Василек», ул. М.Поливановой, 8 (выполнены работы по устройству кровельного ограждения, снегозадержателей),
5. МБДОУ № 74 «Филиппок», ул. Островского, 21/2 (выполнены работы по ремонту полов и групповых помещений).

Образовательные учреждения:

1. МБОУ СОШ №1, ул. Островского, 1 (выполнены работы по замене приборов освещения),
2. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», ул. Ленина, 33а (выполнены работы по устройству кровельного ограждения, снегозадержателей),

3. МБОУ СОШ № 20, ул. Толстого, 20а (выполнены работы по устройству кровельного ограждения, снегозадержателей),
4. МБОУ СОШ № 20, ул. Мечникова, 5 (выполнены работы по замене дверных блоков, ремонту тамбура в пищеблоке),
5. МБОУ СОШ № 44, пр. Пролетарский, 5/1 (выполнены работы по ремонту эвакуационной лестничной клетке),
6. МБОУ СОШ №4, ул. Федорова, 6 (выполнены работы по устранению предписаний Роспотребнадзора в помещении пищеблока, ремонт полов в учебных кабинетах),
7. МБОУ СОШ № 46, ул. Чехова, 5/2 (ремонт внутренних помещений),
8. МБОУ СОШ № 46, ул. Чехова, 5/2 (работы по ремонту кровельного ограждения, снегозадержателей).

**IV.** Ведется текущий ремонт на 3 объектах, сумма контрактов составляет 6 025,6 тыс. руб. Работы распланированы и ведутся в период отсутствия воспитанников на объектах.

Образовательные учреждения:

1. МБОУ Лицей №3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В (выполнены работы по перепрофилированию помещений под учебный класс, а именно выполнен демонтаж перегородок, отделочные работы, электромонтажные работы, сантехнические работы. В настоящее время выполняются работы по устранению замечаний),
2. МБОУ СОШ № 9, ул. Крылова, 28 (ведутся работы по благоустройству территории с устройством КПП, согласование материалов, приступили к производству работ по устройству основания),
3. МБОУ СШ № 31, ул. Каролинского, 18 (ведутся работы по благоустройству территории с устройством КПП, согласование материалов).

**2)** В части отбора объектов для ремонта в 2023 году с учётом разработанных критериев сообщаю следующее:

По результатам совместной работы дирекции эксплуатации административных зданий и инженерных систем, департамента архитектуры градостроительства и департамента образования при формировании бюджета были сформированы объекты для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту на 2023 год:

**I.** На капитальный ремонт отобрано 2 объекта на сумму 130 158,38 тыс. руб. по следующим критериям:

Дошкольные учреждения:

1. МБДОУ № 47 «Гусельки», ул. Дзержинского, 2/2 – объект был ранее включен в план ремонтов (комплексный капитальный ремонт здания). По критериям отбора объект набрал 70 баллов. Объект обеспечен финансированием. Ведется разработка ПСД для выполнения капитального ремонта здания.
2. МБДОУ № 78 «Ивушка», пр-т. Ленина 37/3 - объект включен в план ремонтов (капитальный ремонт кровли и утепление чердака здания). По критериям отбора объект набрал 50 баллов. Имеются многочисленные жалобы родителей на холодный температурный режим помещений 3-го этажа. Многочисленные протекания кровли, постоянное образование наледи

и сосулук. Объект обследован, требуется капитальный ремонт. Подготавливается техническое задание на выполнение проектных работ.

**II.** На текущий ремонт отобрано 3 объекта на сумму 12 879,38 тыс. руб. по следующим критериям:

Дошкольное учреждение:

1. МБДОУ № 28 «Калинка», пр-т Ленина, 74/1 – объект включен в план ремонтов (ремонт межпанельных швов). По критериям отбора объект набрал 55 баллов. Многочисленные места выпадения штукатурки из стыков швов между стеновыми панелями, промерзание помещений, нарушение внутреннего микроклимата.

Образовательные учреждения:

2. МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2 – объект включен в план ремонтов (ремонт учебных кабинетов). По критериям отбора объект набрал 65 баллов. Состояние помещений не соответствует требованиям СанПиН.

3. МБОУ СОШ № 46, ул. Чехова, 5/2 с углубленным изучением отдельных предметов - объект включен в план ремонтов (ремонт аэрационного фонаря). По критериям отбора объект набрал 25 баллов. Требуется ремонт аэрационного фонаря над лекционным залом (замена остекления, уплотнительных резинок и прокладок, герметизация и утепление мест примыкания). Имеются многочисленные места протекания, растрескивание стеклопакетов. Лекционный зал выведен из учебного процесса.

**III.** На выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту отобран один объект на сумму 267,124 тыс. руб. по следующему критерию:

МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2 – 1 учебный блок объекта включен в план ремонтов на 2024 год (капитальный ремонт кровли). По критериям отбора объект набрал 50 баллов. Имеются многочисленные места протечек в помещениях, разрушение стяжки кровли, разрушение кровельного покрытия. Проектная документация разрабатывается для формирования точной суммы затрат на выполнение капитального ремонта кровли в 2024 году.


Приложение: перечень объектов на 7 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

 В.А. Шаров

«    »      2022 г.

Исполнитель:  
ведущий инженер отдела комплексного  
развития департамента архитектуры  
и градостроительства,  
Кузнецова Анастасия Васильевна  
тел.: (3462) 52-82-37

**Выполнение работ по ремонту объектов в 2022 году  
МКУ "ДЭАЗиПС" ( по состоянию на 04.10. 2022г.)**

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>Департамент образования</b>											
<b>Капитальный ремонт</b>											
1	капитальный ремонт кровли и пожарных лестниц МБДОУ № 74 «Филиппок»	Тюменская область, город Сургут, ул. Островского, 21/2.	ООО "Ремстройбизнес"	Директор Бердалинов Рустам Саильубаевич, Юридический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Фактический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Тел/факс: 7-3462-37-90-97 E-Mail: rustam150@bk.ru	№ МК-13-22 от 16.05.2022	с 01.06.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	9 565 298,98	9 197 516,81	100%	Выполнен капитальный ремонт кровли, замена пожарных лестниц
2	Капитальный ремонт перехода здания МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	город Сургут, бульвар Свободы, 4/1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-19-22 от 06.06.2022	с 01.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	1 802 596,28	приемка выполненных работ	100%	Выполнены работы по замене оконных блоков, облицовке фасада перехода здания
3	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 18	город Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.	ООО "Ремстройбизнес"	Директор Бердалинов Рустам Саильубаевич, 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Тел/факс: 7-3462-37-90-97 E-Mail: rustam150@bk.ru	№ МК-27-22 от 01.07.2022	с 01.07.2022г. по 20.08.2022	30.11.2022	15 981 042,23	15 885 849,96	100%	Выполнен капитальный ремонт кровли
4	Капитальный ремонт МБДОУ № 47 "Гусельки"	город Сургут, ул. Дзержинского 2/3.	ООО «АВАЛОН»	Генеральный директор Маркарян Гор Тельманович 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Искужина 3-95. Тел.: 7-960-801-51-36 E-Mail: avalon-stroy@list.ru; Filonenkosemen@bk.ru	№ МК-43-22 от 27.07.2022	с 27.07.2022г. по 22.07.2023.	25.12.2023	168 150 000,00		7%	Работы ведутся: выполняются демонтажные работы внутри здания, устройство кровли, устройство навесного вентилируемого фасада

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
5	Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 29	город Сургут, ул. Крылова, 29/1.	ООО "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	Директор Галимзянов Роман Ирикович 628634, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, пер. Строителей, д.7, кв. 38 Тел : 89222516866 E-Mail: usk-ny@inbox.ru	№ МК-44-22 от 05.08.2022	с 05.08.2022г. по 23.09.2022	30.11.2022	12 343 824,00		30%	Производятся работы по капитальному ремонту ограждения территории
6	Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ №61 "Лель"	город Сургут, ул. Студенческая,15	ООО "Ремстройбизнес"	Директор Бердалинов Рустам Саильбаевич, Юридический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Фактический адрес: 628407, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Индустриальная, 10 Тел/факс: 7-3462-37-90-97 E-Mail: rustam150@bk.ru	№МК-15-22 от 06.06.2022	06.06.2022г. по 20.07.2022г.	31.10.2022	707 558,17	623 199,65	100%	Выполнены завершающие работы по капитальному ремонту крылец
<b>Всего по капитальному ремонту</b>								208 550 319,66	25 706 566,42		
<b>Текущий ремонт</b>											
1	Выполнение ремонтных работ МБОУ СОШ №1	город Сургут, ул. Островского,1.	Индивидуальный предприниматель Борисов Олег Николаевич	ИП Борисов О.Н. 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Северная, 18, кв. 16 тел 8-904-882-14-75 E-mail: 52-14 75@mail.ru/alkor_nv@mail.ru	№ МК-1-22 от 14.03.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	963 972,00	926 296,80	100%	Заменены дверные блоки в кабинетах образовательного учреждения

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2	Ремонт кровельного ограждения МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»	город Сургут, ул. Ленина, 33а.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел. факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-3-22 от 14.03.2022	с 27.06.2022 по 10.08.2022.	31.10.2022	672 947,56	688 717,96	100%	Выполнены работы по установке кровельного ограждения, снегозадержателей
3	Ремонт ограждения кровли МБОУ СОШ № 20	Сургут, ул. Толстого, 20а	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел. факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-4-22 от 11.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	847 692,77	847 692,77	100%	Выполнены работы по установке кровельного ограждения, снегозадержателей
5	ремонт межпанельных швов МБОУ СОШ № 18	город Сургут, ул. Энергетиков, 5/1.	Индивидуальный предприниматель Шамсутдинова Олеся Игоревна	614533, Пермский край, Пермский район, с. Кояново, ул. Мельничная, д. 4 тел 89194550101 E-mail: shamsik1655@gmail.com	№ МК-6-22 от 18.04.2022	с 27.06.2022 по 10.08.2022г.	31.10.2022	383 076,40		0%	контракт расторгнут, подрядчик в РИП, закупка повторно не размещалась в связи с началом учебного процесса
6	Ремонт чердачного помещения МБДОУ № 14 «Брусничка»	город Сургут, ул. Островского, 36.	Индивидуальный предприниматель Литвинова Татьяна Николаевна	628416, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут г. Сургут ул. Дзержинского д.24 кв. 80	№ МК-7-22 от 18.04.2022	с 11.07.2022 по 19.08.2022	31.10.2022	1 533 334,00	1 462 188,48	100%	Выполнены работы по утеплению чердачного помещения

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
7	Ремонт лестничной клетки МБОУ СОШ № 44	город Сургут, пр. Пролетарский, 5/1.	Индивидуальный предприниматель Демидец Олег Валерьевич	628417, ХМАО- Югра АО, г. Сургут Бульвар Свободы, д.2, кв.115. Тел.: 8-932-430-42-728 (3462) 52-89 69, 52-89-70 Email: ck.zsss@mail.ru	№ МК-9-22 от 18.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г	31.10.2022	902 472,00	843 144,00	100%	Выполнены работы по ремонту эвакуационной лестничной клетки
8	Выполнение ремонтных работ МБОУ СОШ № 20	город Сургут, ул. Мечникова, 5	Индивидуальный предприниматель Никогосян Славик Джанибекович	628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, СОК "Ягодное", ул. 5, дом 112	№ МК-10-22 от 25.04.2022	с 04.07.2022г. по 15.08.2022г.	31.10.2022	187 581,60	182 246,40	100%	Выполнены работы по замене дверных блоков, ремонту тамбура пищеблока
9	перепрофилирование помещений под учебный кабинет МБОУ лицей № 3	город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6В	Индивидуальный предприниматель Кузин Олег Александрович	628,400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, 33, кв.131 тел. 8-904-472-67-98	МК № 75 от 04.07.2022	с 27.07.2022г. по 20.08.2022г.	31.12.2022	540 000,00		99%	Выполнены работы по перепрофилированию помещений под учебный класс, а именно выполнен демонтаж перегородок, отделочные работы, электромонтажные работы, сантехнические работы. В настоящее время выполняются работы по устранению замечаний
10	Текущий ремонт сетей освещения МБОУ СОШ № 1	город Сургут, улица Островского, 1	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с.Солнечное, ул. Бульварная 5 кв. 2 Тел факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	№ МК-39-22 от 18.07.2022	с 18.07.2022г. по 31.08.2022г.	31.10.2022	2 234 003,37	2 453 653,77	100%	Выполнены работы по замене прибора освещения
11	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ СШ №9	город Сургут, улица Крылова,28	ООО «Витязь»	директор Капитонов Анатолий Николаевич Юридический адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Мунарева, 4	№МК-52-22 от 12.09.2022	40 календарных дней с даты заключения муниципального контракта	30.12.2022	2 738 332,00		2%	Выполнение работ по благоустройству территории с устройством КПП, согласование материалов, приступили к работам по устройству основания

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	12
12	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ СШ №31	город Сургут, улица Каролинского,18	ООО «Витязь»	Директор Капитонов Анатолий Николаевич Юридический адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Мунарева, 4	№МК-53-22 от 12.09.2022	40 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.	30.12.2022	2 747 226,78		1%	Выполнение работ по благоустройству территории с устройством КПП, согласование материалов
13	Ремонт ограждения кровли МБДОУ №6 "Василек"	город Сургут, улица Марии Поливановой,8	ИП Остроухов Ю.Н.	Индивидуальный предприниматель Остроухов Юрий Николаевич	МК №87 от 11.08.2022г.	11.08.2022г. По 24.08.2022	31.12.2022	294 930,84	272 334,84	100%	Выполнены работы по устройству кровельного ограждения, снегозадержателей
14	Ремонт полов в групповых помещениях МБДОУ №74 "Филиппок"	город Сургут, улица Островского,21/2	ООО МСУ-2	Генеральный директор Табарова Яна Ивановна	МК №94 от 24.08.2022г.	24.08.2022 по 28.08.2022	31.12.2022	556 694,40	556 000,00	100%	Выполнены работы по ремонту полов в групповых помещениях
15	Ремонт внутренних помещений МБОУ СОШ №46	город Сургут, улица Чехова,5/2	ООО МСУ-2	Генеральный директор Табарова Яна Ивановна	МК №101 от 12.09.2022	с 12.09.2022 -15 календарных дней	31.12.2022	452 000,00	приемка выполненных работ	100%	Выполнены работы по устранению затеканий с кровли в коридоре 3 этажа, учебного кабинета 3 этажа. Приемка работ.
16	Ремонт кровельного ограждения МБОУ СОШ №46	город Сургут, улица Чехова,5/2	ИП Остроухов Ю.Н.	Индивидуальный предприниматель Остроухов Юрий Николаевич	МК №104 от 21.09.2022	с 21.09.2022-10 календарных дней	31.12.2022	556 622,45	556 622,45	100%	Выполнены работы по устройству кровельного ограждения, снегозадержателей
17	Ремонт помещений МБОУ СОШ №4 имени Л.И. Золотухиной	город Сургут, улица Федорова,6	ООО МСУ-2	Генеральный директор Табарова Яна Ивановна	МК №92 от 18.08.2022	с 18.08.2022 по 25.08.2022	31.12.2022	581 000,00	581 000,00	100%	Устранение предписаний Роспотребнадзора в помещении пищеблока, ремонт полов в учебных кабинетах

№ п/п	Наименование учреждений, вид работ	Адрес	Наименование подрядной организации	ФИО руководителя, тел. и адрес подрядной организации	№ и дата договора	Срок (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	срок действия договора	сумма муниципального контракта руб.	Сумма фактически выполненных объемов работ	% выполнения на 21.09.2022г.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
18	Ремонт чердачного помещения МБДОУ №14 "Брусничка"	город Сургут, ул. Пушкина, 11	ООО "МЕГАСТРОЙ"	Генеральный директор Медведев Николай Владимирович	МК-5-22 от 18.04.2022	с 01.06.2022г. по 10.07.2022	31.12.2022	1 583 927,67	1 456 488,43	100%	Выполнены работы по утеплению чердачного помещения
19	Ремонт внутренних помещений МБДОУ № 24 "Космос"	город Сургут, улица Республики, 90А	ИП Борисов О Н.	Индивидуальный предприниматель Борисов Олег Николаевич	МК-2-22 от 14.03.2022	с 01.06.2022г. по 18.07.2022г	31.12.2022	836 000,00	804 339,21	100%	Выполнены работы по ремонту внутренних помещений
20	текущий ремонт сетей освещения МБОУ СОШ № 46	город Сургут, ул Чехова, 5/2	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ПЛЮС»	Генеральный директор Остроухов Евгений Николаевич 646780, Омская область, Русско-Полянский район, с Солнечное, ул. Бульварная 5 кв 2 Тел.факс: +7(904)-321-97-21, +7(3812) 48-46-49 e-mail: td_lider_plus@mail.ru	МК-8-22 от 18.04.2022	с 10.06.2022 по 15.08.2022	31.12.2022	4 878 822,50	4 878 822,50	100%	Выполнены работы по замене приборов освещения
<b>Итого: по текущему ремонту</b>								<b>23 490 636,34</b>	<b>15 148 585,95</b>		
<b>Всего: по объектам департамента образования</b>								<b><u>232 040 956,00</u></b>	<b><u>40 855 152,37</u></b>		

**Предложения по капитальному и текущему ремонтам по объектам департамента образования для выполнения в 2023г.**

Объект	Адрес	Вид работ	2023
			в том числе ремонт
1	2	3	9
<b>Капитальный ремонт</b>			<b>130 158 380,00</b>
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки»	ул. Дзержинского. 2/2	капитальный ремонт здания	119 946 500,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 «Ивушка»	пр-т. Ленина 37/3	капитальный ремонт здания	10 211 880,00
<b>Текущий ремонт</b>			<b>12 879 380,00</b>
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Калинка»	пр-т. Ленина 74/1	ремонт межпанельных швов	660 460,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 32	ул. Чехова, 10/2	ремонт кабинетов	6 140 400,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов	ул. Чехова, д. 5/2	ремонт кровли (аэроционный фонарь)	6 078 520,00
<b>Капитальный ремонт (ПИР)</b>			<b>267 124,00</b>
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 32	ул. Чехова, 10/2	капитальный ремонт кровли одного корпуса, блок 2	267 124,00
<b>Всего:</b>			<b>143 304 884,00</b>