

**О плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутата Думы города VI созыва
для их реализации в 2020 году**

ТАБЛИЦА 3

№ п/п	№ из реше ния	Наказ	Информация Администрации города	Примечание	Пояснения Администрации города к комментариям аппарата Думы города
1.	1.1.	Слепов М.Н. Строительство проезда к БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» (ул. Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. Островского в сторону БУ «Центр адаптивного спорта Югры») (выполнение ПИР)	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> В бюджетной росписи департамента на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО – Югры «СКТБ» в г. Сургуте»: - в 2021 году на оплату проектно-изыскательских работ в размере 1 391 950,00 рублей; - в 2022 году на оплату строительных работ в размере 22 668 890,00 рублей. Объявление аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ планируется в мае 2020 года с ориентировочным сроком окончания выполнения работ 31.03.2021. Согласно схеме улично-дорожной сети города вышеуказанный проезд имеет продолжение до улицы Профсоюзов. Финансирование выполнения работ по проектированию и строительству проезда от БУ ХМАО – Югры «СКТБ» до ул. Профсоюзов в бюджетной росписи не предусмотрено	<i>Прогноз исполнения наказа положительный, период исполнения 2021-2022 годы</i>	
2.	1.2.	Пономарев В.Г. Кириленко А.М. Установка скамеек по ул. Студенческой (поликлиника № 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле Сбербанка),	<u>Департамент городского хозяйства</u> В соответствии Правилами благоустройства территории города Сургута: количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое) решение городской мебели, водных устройств и устройств оформления озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том	При формировании перечня наказов избирателей на 2020 год департаментом городского хозяйства была предоставлена информация, что затраты по установке скамеек на указанных	В 2019 году по вине подрядчика не удалось установить 300 урн на улицах города. На 2020 год установка урн и скамеек на тротуарах вдоль городских улиц

		ул. Островского (Центральный рынок), установка дополнительных скамеек (демонтаж сломанных) и урн на пешеходных тротуарах от сквера «Молодёжный» до пересечения пр. Мира и ул. Маяковского (чётная и нечётная сторона)	числе на территориях общего пользования), должны определяться на стадии разработки проектной документации по планировке территории, отражаться в схеме планировочной организации земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываться с ДАиГ, на озеленённых территориях общего пользования (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зеленые зоны улиц и дорог, набережные, лесопарки) и лесных территориях (территориях городских лесов) – согласовываются с УПиЭ, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с ДГХ. Городская мебель на тротуарах по проспекту Мира от сквера «Молодежный» до пересечения с ул. Маяковского в 2019 году была отремонтирована	участках будут рассчитаны и учтены при составлении проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В течение сезона 2019 года на улицах города будут установлены 300 урн. Указанные участки будут обследованы и при необходимости включены в план работы по установке урн. <i>Предоставленная в Думу города информация не дает понимания относительно планов АГ по установке скамеек и урн в обозначенных местах в течение 2020 года. Требуется уточнить. Прогноз исполнения наказа неясен.</i>	и дорог не запланирована.
3.	1.3.	Нечепуренко Д.С. Обустройство ливневой канализации по ул. Кукуевецкого между домами № 18 и № 20 (выполнение ПИР)	<u>Департамент городского хозяйства</u> В бюджете на 2020-2022 годы средства на данные цели отсутствуют. На очередном заседании Бюджетной комиссии при Главе города будет вынесен вопрос о выделении дополнительных средств на выполнение ПИР по устройству ливневой канализации	<i>Уточнить, выносился ли вопрос на рассмотрение Бюджетной комиссии в 1 квартале 2020 года. Прогноз исполнения наказа отрицательный</i>	Для планирования каких-либо работ необходима предварительная разработка ПИР. В бюджете на 2020-2022 годы средства на данные цели отсутствуют.
4.	1.4.	Кучин А.С. Устройство благоустроенных тротуаров вдоль ул. Рыбников (от ул. Югорской до ул. Щепёткина)	<u>Департамент городского хозяйства</u> В 2018 и 2019 годах конкурс на выполнение ПИР не состоялся. На 2020 год для обеспечения выполнения ПИР на тротуар по ул. Рыбников значительно увеличена начальная цена контракта на проектирование тротуара (с 237,94 тыс. руб. в 2018 году до 731,333 тыс. руб. в 2020 году). На 2021 год запланированы расходы на выполнение	<i>Прогноз исполнения наказа положительный</i>	В мае 2020 года определен исполнитель контракта на выполнение ПИР – ООО «Юградорпроект».

			СМР в объеме 7 251,7 тыс. руб.		
5.	1.6.	Нечепуренко Д.С. Освещение путей, ведущих к МБОУ СШ № 12 со стороны ул. Кукуевецкого	<u>Департамент городского хозяйства</u> <u>Управление инвестиций и развития</u> <u>предпринимательства</u> В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором (ООО «Сферрум-Югра») на проектирование и строительство недостающих линий уличного освещения вдоль муниципальных улиц и проездов общего пользования. Освещение данного проезда в их числе	<i>Прогноз реализации наказа неясен</i>	Необходимые средства в бюджете города отсутствуют. Окончательное решение о заключении соглашения еще не принято.
6.	1.7.	Рябчиков В.Н. Благоустройство внутридворового проезда, расположенного вдоль многоквартирного дома № 6 и № 10 по ул. Энергетиков, а также учебным корпусом БУВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (ул. Энергетиков, д. 8)	<u>Департамент городского хозяйства</u> Финансовые средства на ремонт указанного проезда в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов отсутствуют. Для выполнения полного комплекса ремонтных работ для благоустройства проезда от ул. Энергетиков необходима разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость ПИР составляет 1 583,5 тыс. руб.	<i>Прогноз исполнения наказа отрицательный</i>	Средства на ПИР для выполнения полного комплекса ремонтных работ для благоустройства проезда в бюджете на 2020 год отсутствуют
7.	1.8.	Кириленко А.М. Устройство площадки для выгула собак перед домом № 14 по ул. Профсоюзов (з/у кадастровый номер 86:10: 0101044:34)	<u>Управление по природопользованию и экологии</u> Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101044:34 в соответствии с муниципальной геоинформационной системой г. Сургута сформирован для строительства культурно-досугового центра	<i>Уточнить статус земельного участка в рамках предстоящих изменений в Генеральный план.</i> <i>Прогноз исполнения наказа неясен</i>	В соответствии с проектом межевания территории микрорайона № 11 «Б» данный земельный участок отнесен к озелененным территориям общего пользования, что соответствует генеральному плану города Сургута. После утверждения материалов межевания территории будет рассмотрен вопрос об устройстве

					площадок для выгула собак.
8.	1.9.	Слепов М.Н. Исключить из придомовой территории много-квартирного дома № 28 по ул. Магистральной часть земельного участка (со стороны проезда) и отнести её к территории БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» (ул. Кукуевецкого, д. 8) для организации парковочных мест (внести изменение в проект межевания территории микрорайона А)	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> Проект межевания территории микрорайона А утвержден постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5705. По обращению ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», постановлением Администрации города от 13.03.2019 № 1628 принято решение о корректировке данного проекта. Работы выполняют ООО «УК ДЕЗ ЦЖР». Данное предложение учтено, но решение будет принято по результатам публичных слушаний. Ориентировочно – март 2020 года	<i>Прогноз исполнения наказа положительный</i>	Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2020 № 17 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2020 № 381 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в связи со сложившейся обстановкой по увеличению количества заболевших граждан ОРВИ и гриппом на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение об отмене проведения ранее назначенных публичных слушаний. Постановлением Администрации города от 14.04.2020 № 52 публичные слушания назначены на 01.06.2020.

9.	1.10.	Кириленко А.М. Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46	<u>Департамент городского хозяйства</u> <u>Департамент образования</u> По результатам обследования требуется ремонт отмостки по периметру здания МБОУ СОШ № 46, расходы на текущий ремонт согласно локальному сметному расчету составляют 2 565 017,33 руб., планом ремонта на 2020-2022 годы не предусмотрены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств. Выполнение данного наказа возможно при условии выделения средств для целевого использования (дополнительно к доведённому объёму финансирования на 2020 год)	Прогноз исполнения наказа отрицательный	
10.	1.11.	Кириленко А.М. Ремонт входной группы главного входа МБОУ СОШ № 45 (замена дверей, перенос СКУДа)	<u>Департамент городского хозяйства</u> <u>Департамент образования</u> Планом ремонта образовательных учреждений на 2020-2022 годы предусмотрены работы по замене входной группы МБОУ СОШ № 45 в 2021 году, стоимость работ составляет 335 111,53 руб.	Прогноз исполнения наказа положительный, период – 2021 год	<u>Департамент городского хозяйства</u> Работы по замене входной группы выполнены в 2019 году за счет средств депутата Тюменской областной Думы Иванова И.А. Стоимость работ составила 398 000 рублей. Перенос системы контроля-управления доступом не требуется.
11.	1.12.	Нечепуренко Д.С. Выполнение работы по исключению подтопления нескольких прогулочных зон в МБДОУ д/с № 41 «Рябинушка»	<u>Департамент городского хозяйства</u> <u>Департамент образования</u> В связи с отсутствием технической возможности отвода талых и паводковых вод в ливневую канализацию решение вопроса по исключению подтопления нескольких прогулочных зон в МБДОУ д/с № 41 «Рябинушка» возможно при выполнении работ по благоустройству территории при условии выделения дополнительного финансирования. Размер финансирования на выполнение работ по благоустройству будет определен после разработки ПИР, стоимость ПИР составляет 499 425,89 руб.	Прогноз исполнения наказа отрицательный	

12.	1.13.	Нечепуренко Д.С. Благоустройство хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» (возле МБОУ СШ № 12)	<u>Департамент городского хозяйства</u> <u>Управление физической культуры и спорта</u> Планом ремонта на 2020-2022 годы предусмотрены работы по благоустройству хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» в 2022 году. Предварительная стоимость работ 1 783 864,38 руб.	<i>Прогноз исполнения наказа положительный, период – 2022 год</i>	
-----	-------	---	---	---	--