



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
Администрация г. Сургута
№ 01-11-6885/15-0-0
от 16.10.2015



Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

На № 18-02-2254/15-0-0 от 28.09.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое состоится 22.10.2015, по вопросам:

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем;

О мероприятиях, направленных на обеспечение строительства общеобразовательных учреждений в микрорайонах 5А и 20А;

О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении;

О ходе исполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90



Дума города Сургута
№18 01-2412/15-0-0
от 16.10.2015

ИНФОРМАЦИЯ

по вопросу «О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении»

В 2015 году во исполнение рекомендаций экспертной организации ООО «Научно-Технический Центр «СПЕЦ» с победителем аукциона ООО Механизированное управление «Северспецстрой» был заключен муниципальный контракт № МК-17-15 от 02.07.2015 на выполнении работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли МБОУ СОШ №38. Согласно контракту работы должны быть выполнены в течение сорока пяти календарных дней с момента подписания муниципального контракта, т.е. до 16.08.2015.

Учитывая неблагоприятные погодные условия, а именно постоянные дожди в июле, что подтверждается справкой от 27.07.2015 № 143 Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на кровле МБОУ СОШ № 38. Работы по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли выполнены на 98%, полное исполнение контракта планируется во второй декаде октября 2015 года.

Кроме того, с победителем аукциона ООО «Сибнедрапром» был заключен муниципальный контракт № МК-32-15 от 21.09.2015 на утепление наружной стены фасада МБОУ СОШ № 38 со сроком выполнения работ в течение тридцати календарных дней с момента подписания муниципального контракта или до 20.10.2015.

Работы по утеплению наружной стены фасада МБОУ СОШ № 38 выполнены в полном объеме.

И.о. директора департамента
городского хозяйства

К.Ю.Карпеткин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города

В.В.Базаров
2015 г.

Ремезов Анатолий Павлович, 31-90-05