



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

И.о. Председателя Думы города
А.М. Кириленко



№ 01-02-380/9
от: 24/01/2019

На ПК-74/18 от 20.11.2018;
На № 18-02-2668/18 от 20.11.2018

Уважаемый Артем Михайлович!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О выполнении решения, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике от 13.11.2018 по вопросу, касающемуся реализации «дорожной карты» по обеспечению парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО – Югры, находящихся на территории города Сургута», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на очередном заседании профильного комитета, в части:

- результатов выполнения ПИР в отношении четырех учреждений здравоохранения и планов по выполнению следующей части работ;
- перспектив благоустройства проезда, ведущего к БУ ХМАО – Югры «СКТБ» в сторону центра спорта инвалидов (реабилитационного центра);
- результатов утверждения проекта межевания территории и возможности увеличения парковочных мест для БУ МАО – Югры «СГКП №1».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.А. Жердев

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90



№ 18-01-65/9
от: 25/01/2019

Информация
по вопросу «О выполнении мероприятий «дорожной карты» по обеспечению
парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО-Югры,
находящихся на территории города Сургута»
(на ПК-74/18 от 22.11.2018)

Поручение: предоставить информацию:

- 1) о результатах выполнения ПИР в отношении четырех учреждений здравоохранения и планы по выполнению следующей части работ;
- 2) о перспективах благоустройства проезда, ведущего к БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в сторону центра спорта инвалидов (реабилитационного центра);
- 3) о результатах утверждения проекта межевания территории и возможности увеличения парковочных мест для БУ ХМАО-Югры «СГКП №1».

О результатах выполнения ПИР в отношении четырех учреждений здравоохранения и планы по выполнению следующей части работ

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» в бюджете города Сургута на 2018 год были предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

1. «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГКП № 5», ул. Островского, 15, г. Сургут» в размере 511,434 тыс. руб.
2. «Автомобильная парковка № 2 БУ ХМАО – Югры «ОКД «ЦДиССХ» г. Сургут» в размере 715,632 тыс. руб.
3. «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут» в размере 1 270,86666 тыс. руб.
4. «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут» в размере 668, 38925 тыс. руб.

Исполнителем муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских работ по итогам открытого конкурса определена проектная организация ООО «Зодчий», с которой заключены муниципальные контракты от 21.08.2018 № 12П/2018, от 28.08.2018 № 13П/2018, от 28.08.2018 № 14П/2018, от 01.10.2018 № 17П-2018.

Работы выполнены и оплачены. В рамках заключенных контрактов проверка достоверности сметной стоимости строительства по всем объектам не выполнена.

Будет направлена заявка на выделение дополнительных средств на выполнение данных работ в 2019 году для рассмотрения на ближайшем заседании Думы города о бюджете.

В составе доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований расходы на строительство объектов не обеспечены финансированием. Объекты включены в информацию о приоритетных направлениях расходов, не обеспеченных финансированием в процессе распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов за счет средств местного бюджета.

Общая потребность в средствах местного бюджета для завершения строительства вышеуказанных 4-х автомобильных парковок, по которым выполнены проектные работы, составляет:

- на 2019 год – 20 336,4 тыс. руб.
- на 2020 год – 11 300,24 тыс. руб.

О перспективах благоустройства проезда, ведущего к БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в сторону центра спорта инвалидов (реабилитационного центра)

По решению заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города от 16.10.2018 № 4 был выполнен расчет стоимости строительства объекта «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте».

Ориентировочная стоимость строительства проезда составляет 24 818,16 тыс.руб., в том числе ПИР – 1 210,49 тыс.руб., СМР – 23 607,67 тыс.руб.

Средства на строительство проезда в бюджете города на 2019-2021 годы не предусмотрены.

О результатах утверждения проекта межевания территории и возможности увеличения парковочных мест для БУ МАО-Югры «СГКП №1»

В настоящее время по муниципальному контракту выполняются работы по межеванию застроенных территорий города, в том числе и микрорайон 14, где расположен запрашиваемый объект. В проекте межевания предусмотрено увеличения земельного участка для обустройства дополнительных парковочных мест.

Срок проведения публичных слушаний по микрорайону 14 – 09.02.2019.


Директор департамента
архитектуры и градостроительства –
главный архитектор



Ю.В. Валгушкин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города


Н.Н. Кривцов
2019г.