



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



Уважаемый Максим Николаевич!

В соответствии с частью 1 статьи 5 Порядка работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, утвержденного решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 20.02.2016 № 824-V ДГ), направляю информацию, подготовленную структурными подразделениями Администрации города:

- 1) об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в период с 2014 по 2021 годы;
- 2) о мероприятиях по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2022 году.

Приложение: на 38 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:

Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 90



Информация департамента финансов
о результатах рассмотрения наказов избирателей,
данных депутатам Думы города

Вопросы, изложенные в наказах избирателей, относятся к компетенции соответствующих структурных подразделений Администрации города.

Департаментом финансов при определении и доведении предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов до главных распорядителей бюджетных средств указывалось на необходимость учета в проекте бюджета расходов на реализацию наказов, требующих финансового обеспечения.

Информация, представленная главными распорядителями бюджетных средств о наличии в бюджете города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержденных бюджетных ассигнований на выполнение отдельных наказов избирателей, проверена в рамках компетенции департамента финансов.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

25.02.2022

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2018 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности	
1.1.	Постановка на баланс департамента городского хозяйства Администрации города подъездных путей к МБОУ СОШ № 22 в посёлке Лунном	<i>ДАиГ.</i> Требуется корректировка утвержденным постановлением Администрации города от 10.03.2017 № 1663 года проекта планировки и проекта межевания п. Лунный, в части корректировки способов образования земельных участков, формирование границ земельных участков для организации подъездных путей к школе, после чего будет осуществлена постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, проведение мероприятий запланировано на 2023 год.
1.2.	Освобождение земельного участка, занимаемого рестораном «VIP 777» (ул. Маяковского, д. 26/1)	<i>ДАиГ.</i> В бюджете на 2022 год предусмотрены средства на выполнение работ по сносу объекта в сумме 3 230,67 тыс. руб. Снос планируется осуществить до конца 2022 года.
1.3.	Обустройство городского сквера на территории противотуберкулёзного диспансера, планируемого к сносу (ул. Республики, д. 75)	<i>ДАиГ.</i> В бюджете на 2022 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 1 817,18 тыс. рублей. Средства на выполнение

		работ по благоустройству в размере 6 000,00 тыс. руб. будут включены в бюджетную смету МКУ «УКС» до конца марта 2022 года. Ориентировочный срок размещения извещения об осуществлении закупки в течении 7 рабочих дней с момента доведения лимитов. Срок выполнения работ – 01.10.2022.
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
2.1.	Обустройство автостоянки у сквера Старожилов	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В 2020 году МКУ «Лесопарковое хозяйство» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» выполнено благоустройство объекта «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств».</p> <p>Благоустройство объекта выполнялось в 1 этап (в период с мая по декабрь 2020 года).</p> <p>Произведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, зон отдыха с устройством малых архитектурных форм, световых модулей и качелей, выполнено освещение с видеонаблюдением. Обустройство автостоянки у сквера Старожилов на 65 мест выполнено в составе благоустройства сквера.</p>
2.3.	Освещение проезда внутри микрорайона 20А от гостиницы «Арт-отель» (ул. Университетская, д. 23/6) до просп. Пролетарского	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на данные цели отсутствуют. Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.</p>

2.4.	Ремонт и освещение внутриквартального проезда от ул. Лермонтова до МБОУ СОШ № 32	<i>ДГХ.</i> В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на данные цели отсутствуют. Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.
2.7.	Асфальтирование тротуаров по ул. Югорской	<i>ДГХ.</i>
2.8.	Ремонт тротуаров вдоль домов № 3, 5, 5/3 по ул. Югорской (уложен тротуар в виде плит, плиты имеют дефекты, оголена арматура)	Тротуары по улице Югорской нуждаются в ремонте на всем своем протяжении. В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на ремонт тротуаров по улице Югорской в размере 22 605,0 тыс. руб. отсутствуют. Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не выделены.
2.9.	Ремонт тротуара около домов № 1 по ул. Югорской, № 32 по просп. Пролетарскому (из земли торчат части металлических столбов)	
2.10.	Организация тротуара вдоль просп. Пролетарского со стороны МБОУ СОШ № 44 (просп. Пролетарский, д. 5/1) для организации нормального надземного пешеходного перехода через теплотрассу и проспект между микрорайонами 20А и 32	<i>ДДиГ, ДГХ.</i> МКУ «УКС» разработан проект реконструкции проспекта Пролетарского от ул. Геологической до ул. 30 лет Победы (данная часть проспекта – незавершенный строительством объект). Указанный тротуар появится при выполнении СМР по проекту реконструкции проспекта Пролетарского. В 2019 году устроен дополнительный пешеходный переход через проспект Пролетарский с установкой конструкции для перехода через тепломагистраль.
2.11.	Капитальный ремонт или реконструкция дороги по ул. Мелик-Карамова от пересечения проезда Тихого до пересечения с ул. Геологической	<i>ДДиГ.</i> Ремонт верхнего слоя покрытия автомобильной дороги по ул. Мелик-Карамова от пересечения проезда Тихого до пересечения с ул. Геологической произведен в рамках строительства объекта Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З»,

		<p>VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую). Объект Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую) введен в эксплуатацию в 2021 году. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru86310000-80-2021 от 30.12.2021</p>
2.14.	Строительство парка в микрорайоне 40	<p><i>ДАиГ, ДГХ.</i> Заключен муниципальный контракт №6/2020 от 15.05.2020 с ООО «Среда комфорта» на сумму 69 240,17 тыс. руб. Объект сдан в октябре 2021 года. Парк торжественно открыт для посещения в 2021 году.</p>
2.15.	Проектирование и строительство парка в микрорайоне 38	<p><i>ДАиГ.</i> Между МКУ «УКС» и ООО АПК «Аппарат» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 08.12.2020 № 30П/2020, сумма контракта 9 499 000,00 руб. Срок окончания работ 31.07.2021. В настоящее время проектная документация разработана, проходит процедуру согласования в структурных подразделениях администрации города, сметная документация направлена в АУ «Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта и находится на стадии приемки документации. Ориентировочная дата получения заключения гос. экспертизы 28.02.2022. В бюджете на 2022-2024 годы средства на строительство парка в микрорайоне 38 отсутствуют.</p>

2.16.	Благоустройство сквера Дружбы народов	<p><i>ДАиГ.</i> Средства на выполнение работ по благоустройству сквера Дружбы народов в утвержденном бюджете МКУ «УКС» на 2022 – 2024 годы не предусмотрены. Необходимость осуществления работ по благоустройству сквера будет учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.</p>
3.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защита жилищных прав малоимущего населения городского округа	
3.3.	Замена пола в спортивном зале МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33)	<p><i>ДО.</i> Ремонт пола в спортивном зале МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова возможен при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 1 520 070,46 руб. В целях проведения капитального ремонта спортивного зала МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа» объект включен в перечень зданий общеобразовательных организаций, по которым выдано (запланировано получение) заключение, содержащее выводы о необходимости проведения капитальных ремонтов, который утвержден приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 17.01.2022 № 10-П-27.</p>
3.5.	Поэтапное финансирование ремонта и замены тентовых навесов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	<p><i>ДО.</i> В 2021 году установлены тентовые навесы в МБДОУ № 14 «Брусничка», № 37 «Колокольчик», на общую сумму 8 638 826,27 руб.</p>

		<p>Сумма финансовых средств для ремонта, замены и установки дополнительных теневых навесов ориентировочно составляет 163361,7 тыс. руб. В дополнительную потребность финансовых средств на замену теневых навесов в 2022 году включены 3 учреждения дошкольного образования: № 7 «Буровичок», № 27 «Микки-Маус», № 70 «Голубок», общая потребность составляет 12 241, 2 тыс. руб.</p>
3.6.	Ремонт межпанельных швов здания МБДОУ № 89 «Крепыш»	<p><i>ДО.</i> Выполнение работ по ремонту межпанельных наружных швов здания МБДОУ № 89 «Крепыш» возможно при выделении дополнительного финансирования в размере 1 492 802,07 руб.</p>

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2019 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
1.1.	Ремонт тротуара по ул. Мечникова	<p><i>ДГХ.</i> В настоящее время тротуар по ул. Мечникова проходит по придомовым территориям многоквартирных домов. По проекту комплексного межевания микрорайона Железнодорожников тротуар отнесен к территориям общего пользования в границах «красных линий» улицы. Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не выделены.</p>
1.2.	Организация дополнительного освещения тротуара к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со стороны леса (будущего парка)	<p><i>ДГХ.</i> Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не выделены.</p>
1.4.	Организация дополнительного освещения тротуара от МБОУ СШ № 9 до выхода на ул. С. Билецкого	

1.5.	Строительство тротуара по ул. Геодезистов в посёлке Снежный	<i>ДГХ.</i> Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не выделены.
1.7.	Ремонт дороги к месту отдыха на Чёрной речке (дорога к СОТ «Рассвет-60»)	<i>ДГХ.</i> Грунтовый проезд расположен в границах городских лесов. Данная дорога ежедневно активно используется преимущественно членами СОТ «Рассвет-60» для проезда к своим участкам. Лесохозяйственным регламентом и муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» мероприятия по ремонту существующих дорог, расположенных на территории городских лесов города Сургута, и строительству новых не предусмотрены.
1.8.	Ремонт проезда внутри микрорайона 20А от магазина «Компас» (ул. 30 лет Победы, д. 44/1) до гостиницы «Арт-отель» (ул. Университетская, д. 23/6)	<i>ДГХ.</i> Данная территория по результатам комплексного межевания в 2018 году отнесена к территориям общего пользования. В настоящее время корректируются границы проезда в рамках корректировки проекта межевания. После признания права муниципальной собственности на проезд в установленном порядке будут планироваться средства на разработку проектно-сметной документации для его ремонта.
1.10.	Осуществление перечня мероприятий, направленных на приведение в первоначальное состояние (до реконструкции) торгового объекта, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Бажова,	<i>ДАиГ.</i> Проводится судебное разбирательство. Решением Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 18.01.2022 отказано в удовлетворении иска, правовым

	д. 4/1	управлением будет подана апелляционная жалоба.
1.11.	Исключение из состава придомовых территорий домов № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по ул. Островского проездов, ведущих к образовательным учреждениям МБДОУ начальная школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с № 40 «Снегурочка», и отнесение их к территории общего пользования в целях осуществления ремонта и содержания	<p><i>ДАиГ.</i> На территорию микрорайона 14, в границах которой располагаются многоквартирные дома № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по ул. Островского, разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Администрации города Сургута от 07.06.2019 № 4134. Данный проект межевания территории был принят по результатам публичных слушаний. Согласно данному проекту межевания территории организована территория общего пользования (внутриквартальный проезд), ведущая к образовательным учреждениям МБДОУ начальная школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с № 40 «Снегурочка» (за счет придомовых территорий МКД № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по ул. Островского).</p> <p><i>ДГХ.</i> Территория проезда вдоль дома № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ проектом межевания микрорайона 14 отнесена к территориям общего пользования. Проезд признан муниципальной собственностью и отремонтирован в 2021 году.</p>
1.13.	Отнесение к территории общего пользования бесхозного проезда, расположенного между многоквартирными жилыми домами № 13 по ул. Студенческая и № 14/1 по ул. Островского, в целях осуществления ремонта и содержания	<p><i>ДАиГ.</i> На территорию микрорайона 15-16, в границах которой располагается административное здание № 14/1 по ул. Островского и многоквартирный дом № 13 по ул. Студенческая, разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Администрации</p>

		<p>города Сургута от 31.07.2018 № 5810. Данный проект межевания территории был принят по результатам публичных слушаний. Согласно данному проекту межевания территории указанный проезд относятся к территории общего пользования (внутриквартальный проезд).</p> <p><i>ДГХ.</i></p> <p>В 2019 году проезд от ул. Студенческой вдоль дома 13 до проспекта Мира объявлен бесхозным, передан на содержание МКУ «ДДТиЖКК».</p> <p>В 2020, 2021 годах выполнялся ямочный ремонт проезда.</p>
1.14.	<p>Отнесение к территории общего пользования бесхозного проезда, расположенного между многоквартирными жилыми домами № 4 и № 6/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, и его благоустройство (асфальтирование участка дороги, примыкающего к МБОУ лицей № 3 для устранения сезонного подтопления, препятствующего свободному и безопасному проходу граждан и учащихся учреждения)</p>	<p><i>ДДиГ.</i></p> <p>На территорию микрорайона 15-16, в границах которой располагаются многоквартирные дома 4 и 6/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5810. Данный проект межевания территории был принят по результатам публичных слушаний. Согласно данного проекта межевания указанный проезд относятся к территории общего пользования (внутриквартальный проезд).</p> <p><i>ДГХ.</i></p> <p>Проезд является муниципальным. Проектом межевания микрорайона 16 границы проезда скорректированы. В бюджете на 2022-2024 годы средства на данные цели отсутствуют. Необходимость ремонта данного внутриквартального проезда будет учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 и плановый период 2024 – 2025 годы.</p>

1.16.	Обустройство городского сквера в границах многоквартирных домов по ул. Бажова, д. 3/1, д. 2Б, д. 2В и ул. Островского, д. 3, д. 5	<i>ДГХ.</i> По проекту межевания земельный участок определен как зона рекреации (сквер). Необходимость осуществления работ по благоустройству сквера будет учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 и плановый период 2024 – 2025 годов.
-------	---	--

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2020 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
1.1.	Строительство проезда к БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» (ул. Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. Островского (в сторону БУ «Центр адаптивного спорта Югры») (выполнение ПИР)	<p><i>ДАиГ.</i> Между МКУ «УКС» и ООО «Сталкер» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 02.09.2020 № 18П/2020. Цена контракта 1 379 563,53 руб. Срок выполнения работ: с момента подписания до 31.05.2021.</p> <p>В настоящее время проектная документация разработана, сметная документация направлена в АУ «Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта и находится на стадии приемки документации. В бюджете на 2022 год предусмотрены средства на строительство объекта в сумме 24 954, 97 тыс. руб. Ориентировочный срок размещения извещения об осуществлении закупки июнь 2022 года.</p>

1.2.	Установка скамеек по ул. Студенческой (поликлиника № 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле Сбербанка), ул. Островского (Центральный рынок), установка дополнительных скамеек (демонтаж сломанных) и урн на пешеходных тротуарах от сквера «Молодёжный» до пересечения пр. Мира и ул. Маяковского (чётная и нечётная стороны)	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В соответствии с Правилами благоустройства территории города Сургута количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое) решение городской мебели, водных устройств и устройств оформления озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том числе на территориях общего пользования), должны определяться на стадии разработки проектной документации по планировке территории, отражаться в схеме планировочной организации земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываться с ДАиГ и ДГХ.</p> <p>Городская мебель на тротуарах по проспекту Мира от сквера «Молодежный» до пересечения с ул. Маяковского была отремонтирована в 2019 – 2020 годах.</p>
1.3.	Обустройство ливневой канализации по ул. Кукуевицкого между домами № 18 и № 20 (выполнение ПИР)	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на данные цели отсутствуют.</p>
1.4.	Устройство благоустроенных тротуаров вдоль ул. Рыбников (от ул. Югорской до ул. Щепёткина)	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>Работы по устройству тротуара выполнены в 2021 году.</p>
1.5.	Освещение путей, ведущих к МБОУ СШ N 12 со стороны ул. Кукуевицкого	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на данные цели отсутствуют. Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.</p>

1.6.	<p>Благоустройство внутридворового проезда, расположенного вдоль многоквартирного дома № 6 и № 10 по ул. Энергетиков, а также учебным корпусом БУВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (ул. Энергетиков, д. 8)</p>	<p><i>ДГХ.</i> Средства на ПИР для выполнения полного комплекса ремонтных работ для благоустройства проезда в бюджете на 2022 – 2024 годы отсутствуют.</p>
1.7.	<p>Устройство площадки для выгула собак перед домом № 14 по ул. Профсоюзов (кадастровый номер земельного участка 86:10:0101044:34)</p>	<p><i>ДАиГ.</i> Планом межевания земельный участок определен как зона рекреации (сквер). В случае необходимости благоустройство площадки для собак возможно будет рассмотреть в рамках работ по благоустройству сквера.</p>
1.8.	<p>Исключить из придомовой территории многоквартирного дома № 28 по ул. Магистральной часть земельного участка (со стороны проезда) и отнести её к территории БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» (ул. Кукуевицкого, д. 8) для организации парковочных мест (внести изменение в проект межевания территории микрорайона А)</p>	<p><i>ДАиГ.</i> На территорию микрорайона А, в границах которой располагаются многоквартирный дом 28 по ул. Магистральной, разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Администрации города от 22.03.2022 № 57. Данный проект межевания территории был принят по результатам публичных слушаний. Согласно постановлению Администрации города Сургута от 06.11.2020 № 118 в данный проект межевания территории были внесены и утверждены изменения в части перераспределения земельных участков (86:10:0101032:73, 86:10:0101032:138) в целях отнесения части придомовой территории вышеуказанного МКД к территории БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1».</p>
1.9.	<p>Организация проезда по просп. Комсомольскому, д.21 (от здания почты до магазина «Искра»)</p>	<p><i>ДАиГ.</i> На территорию микрорайона 25, в границах которой</p>

		<p>располагаются данный проезд, разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Администрации города от 22.02.2018 № 1338. Данный проект межевания территории принят по результатам публичных слушаний.</p> <p>Согласно данного проекта межевания территории организована территория общего пользования (внутриквартальный проезд) по просп. Комсомольскому, д.21 (от здания почты до магазина «Искра»).</p> <p>В настоящее время проводятся мероприятия по внесению изменений в постановление Администрации города от 22.02.2018 № 1338 «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 25 города Сургута» в части способов образования земельных участков для дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет. Определена ориентировочная стоимость строительства объекта в сумме – 15 764 820,00 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПИР – 1 487 140,00 руб.; - СМР – 14 277 680,00 руб. <p>В бюджете на 2022-2024 годы средства на строительство парка в микрорайоне 38 отсутствуют. Данный объект будет включен в дополнительную потребность для рассмотрения на заседании Бюджетной комиссии при Главе города.</p>
2.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита жилищных прав малоимущего населения	
2.1.	Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46	<p>ДО.</p> <p>Выполнение работ по ремонту цоколя МБОУ СОШ</p>

		№ 46 планировалось осуществить за счет экономии в 2021 году, в связи с отсутствием претендентов аукцион не состоялся. Выполнение работ в 2022 году возможно при выделении дополнительного финансирования в размере 1 512 080,0 руб. или в рамках экономии денежных средств после проведения торговых процедур.
2.3.	Выполнение работы по исключению подтопления нескольких прогулочных зон в МБДОУ № 41 «Рябинушка»	ДО. В 2021 году силами эксплуатирующей организации на участках затапливаемых площадей проведены мероприятия по понижению уровня затопления путем устройства точечных дренажных элементов для отвода талых и паводковых вод в грунт, подпорной стенки для защиты территории от затопления со стороны жилого комплекса. Мониторинг состояния затапливаемой территории будет проведен в паводковый период 2022 года.
2.4.	Благоустройство хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» (возле МБОУ СШ № 12)	<i>Управление физической культуры и спорта.</i> Планом ремонта на 2022 – 2024 годы предусмотрены работы по благоустройству хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» в 2022 году. Предварительная стоимость работ 2 637 318,67 рублей. Сроки выполнения работ: с 01.06.2022 по 30.07.2022.

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2021 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами городского округа	
1.1.	Определение юридического статуса автомобильной стоянки по адресу: ул. Крылова, д. 47/1 с целью её дальнейшей эксплуатации	<p><i>ДГХ.</i> В границах красных линий улицы Ивана Шидловского часть стоянки устроена застройщиком ООО «Сибпромстрой» без согласования с ДГХ и МКУ «ДДТиЖКК» при благоустройстве прилегающей территории указанного дома перед его сдачей в эксплуатацию. Через некоторое время управляющая компания дома разграничила стоянку по границе земельного участка придомовой территории дома 47/1 и перестала содержать эту часть стоянки в красных линиях дороги. Стоянкой пользуются жители указанного дома, въезд на стоянку осуществляется с проезда к дому. До плановой реконструкции улицы Ивана Шидловского считаем необходимым передать эту часть стоянки на содержание дому 47/1 по ул. Крылова.</p>
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	

2.1.	Повышение уровня пешеходных переходов на 15 сантиметров выше дорожного полотна на перекрёстках просп. Комсомольский - ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова - ул. Югорская	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>Прямое нарушение требований ГОСТа Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» - высота искусственных неровностей должна быть не выше 7 см. На перекрестках на регулируемых пешеходных переходах искусственные неровности не устанавливаются.</p>
2.2.	Установка дополнительного освещения в целях обеспечения безопасного прохода детей к МБОУ СОШ № 45 в зимнее время суток в следующем месте: проход по проезду Взлётному на участке от дома № 5 до МБДОУ № 27 «Микки-Маус»	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В бюджете на 2022 год средства на данные цели отсутствуют. Необходимость освещения тротуара по проезду Взлётному будет учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.</p>
2.3.	Благоустройство проезда Мунарева	<p><i>ДАНГ.</i></p> <p>Между МКУ «УКС» и ООО «Стройслужба» заключен муниципальный контракт от 16.11.2021 № 12П/2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте». Срок выполнения работ – с момента подписания контракта по 31.10.2022.</p> <p>В настоящее время выполняется комплекс инженерных изысканий. Средства на оплату проектно-изыскательских работ предусмотрены в 2022 году, ассигнования на строительные работы предусмотрены на 2023 – 2024 годы в полном объеме, всего 149 732,650 тыс. рублей.</p>

2.4.	Установка скамеек для отдыха на площадке по ул. Геологической (на месте бывшего рынка у ТЦ «Росич»)	<p><i>ДГХ.</i> Поручение выполнено. Установлено две скамейки, две урны.</p>
2.5.	Приведение в нормативное состояние тротуара вдоль Югорского тракта с обустройством велодорожек (в соответствии с дорожной картой)	<p><i>ДГХ.</i> На сегодняшний день тротуары по Югорскому тракту находятся в нормальном эксплуатационном состоянии. На протяжении последних шести лет на Югорском тракте отремонтированы тротуары на участке от ул. Показаньева до ул. 4 «З» с одной стороны дороги и устроен новый участок тротуара с другой стороны у ДК «Нефтяник», отремонтирован участок тротуара в районе ЖК «Новин». На остальных участках тротуары находятся в состоянии, предусмотренном проектными решениями по строительству участков дороги, т.е. в нормативном. Для выполнения ремонта тротуаров и устройства велодорожек на Югорском тракте необходимо предварительно выполнить ПИР. <i>ДашГ.</i> МКУ «УКС» выполняет расчеты стоимости на проектирование и устройство велодорожек вдоль Югорского тракта.</p>
2.6.	Ремонт пешеходного тротуара на участке от дома № 38 по просп. Ленина вдоль домов № 1, 3 по ул. Островского	<p><i>ДГХ.</i> В бюджете на 2022 – 2024 годы средства на данные цели отсутствуют. Необходимость ремонта тротуара по ул. Островского будет учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.</p>

2.7.	Ремонт и благоустройство пешеходного тротуара по чётной стороне просп. Ленина вдоль домов № 28, 30, 32	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В настоящее время тротуар находится в нормальном эксплуатационном состоянии. Разделение пешеходного и транспортного потоков по чётной стороне пр. Ленина вдоль дома № 30 выполнено в 2020 году.</p>
2.8.	Строительство внутриквартального проезда в мкр. 16А от ул. Пушкина до ул. Маяковского	<p><i>ДАиГ, ДГХ.</i></p> <p>В бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов средства на строительство объекта не предусмотрены.</p> <p>Необходимость ремонта внутриквартального проезда в мкр. 16А будет учитываться при составлении проекта бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.</p>
2.9.	Обустройство спортивной площадки для учеников МБОУ СОШ № 15	<p><i>ДО.</i></p> <p>Планом ремонта образовательных учреждений на 2022 – 2024 годы работы по обустройству спортивной площадки не предусмотрены. Стоимость работ составляет 4 218 484,28 руб. Выполнение обустройства спортивной площадки возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств.</p>
2.10.	Реконструкция просп. Пролетарского от ул. Геологической до ул. Югорской с организацией отдельных участков (островков безопасности) для облегчения перехода детей, живущих в домах № 35, 39 по просп. Пролетарскому, к МБОУ «Сургутская технологическая школа», а также с выполнением конструкций по организации безопасного перехода через трубу либо мероприятий по её углублению под землю	<p><i>ДАиГ.</i></p> <p>Между МКУ «УКС» и проектной организацией ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 № 33П/2020. Общая стоимость проектно-изыскательских работ 17 350 000,00 рублей. Срок выполнения работ: с момента подписания по 31.03.2022.</p> <p>В настоящее время выполнены инженерно-изыскательские работы, проектная документация</p>

		<p>находится на стадии разработки и согласования в ресурсоснабжающих организациях города.</p> <p>На сегодняшний день в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания по объекту отсутствует возможность оформления правоустанавливающего документа на земельный участок под объект проектирования/строительства, что препятствует получению технических условий (электроосвещение, видеонаблюдения, светофорные объекты) на технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам электроснабжения ООО «СГЭС». Данное обстоятельство препятствует завершению проектирования, формированию проектной документации в полном объеме для подачи заявки в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на проведение государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту и влечет за собой срыв сроков выполнения проектно-изыскательских работ по объекту.</p> <p>Средства на строительство объекта будут предусмотрены в бюджете города после выполнения проектно-изыскательских работ.</p>
2.11.	<p>Обустройство тротуаров:</p> <p>1) к МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева;</p> <p>2) к МБДОУ № 37 «Колокольчик» (корпус 2, со стороны дома № 33 по ул. Просвещения)</p>	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>1) Вдоль территории МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева со стороны проезда общего пользования тротуар имеется;</p> <p>2) Устройство отдельного тротуара к МБДОУ № 37</p>

		«Колокольчик» (корпус 2, со стороны дома № 33 по ул. Просвещения) нецелесообразно. При ремонте проезда будет устроен тротуар со стороны дома, а устройство 2-го тротуара заузит проезд и лишит жителей дома парковочных мест для личного транспорта.
2.12.	Организация освещения проезда, ведущего к МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей», от ул. Просвещения до ул. Энергетиков	<i>ДГХ.</i> Вопрос устройства освещения возможно будет рассматривать после принятия данного проезда в муниципальную собственность. Перед этим необходимо провести комплексные кадастровые работы, переформировав 4 придомовых территории, и выделив границы проезда как территории общего пользования. <i>ДАиГ.</i> Документация по планировке на стадии утверждения.
2.13.	Ремонт проезда от ул. Грибоедова, д. 10 до ул. Привокзальной, д. 18/3	<i>ДГХ.</i> Вопрос ремонта проезда возможно будет рассматривать после принятия данного проезда в муниципальную собственность. Перед этим необходимо провести комплексные кадастровые работы, переформировав 3 придомовых территории, и выделив границы проезда как территории общего пользования. <i>ДАиГ.</i> Документация по планировке планируется к разработке МКУ «УКС» в первом полугодии.
2.14.	Устройство тротуара от проезда Почтовый, д. 7 мкр. 41 до перекрёстка ул. Крылова - ул. И. Шидловского	<i>ДГХ.</i> Возможно только в составе работ по строительству ул. И. Шидловского.

3.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита жилищных прав малоимущего населения	
3.1.	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 45	<p><i>ДО.</i></p> <p>Планом ремонта образовательных учреждений на 2022-2024 годы работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ № 45 не предусмотрены. Выполнение ремонта возможно при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований в размере – 6 427 600,90 руб.</p> <p>В целях проведения капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ № 45 в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа» объект включен в перечень зданий общеобразовательных организаций, по которым выдано (запланировано получение) заключение, содержащее выводы о необходимости проведения капитальных ремонтов, который утвержден приказом ДОиМП ХМАО от 17.01.2022 № 10-П-27.</p>
3.2.	Строительство на территории МБОУ СОШ № 1 быстровозводимого спортивного комплекса (ул. Островского, д. 1 или ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1)	<p><i>ДО.</i></p> <p>Строительство 6 быстровозводимых спортивных комплексов предусмотрено государственной программой ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. хоззона); - спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44); - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. хоззона);

		<ul style="list-style-type: none"> - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. А); - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. 30А); - дворец боевых искусств (мкр. 30А). <p>Сроки строительства спортивных объектов 2021 – 2023 годы</p>
3.3.	Обустройство тротуара к МБОУ СОШ № 15 (центральный вход)	<p><i>ДГХ.</i></p> <p>В бюджете на 2022 году запланированы средства на частичный ремонт тротуара по ул. Пушкина.</p>