



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра. 628408
Администрация Сургута 182



163247 882102
№01-02-15155/3
от:10/10/2023

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

На № 18-02-1441/3 от 29.09.2023
(№ 01-10-583/3 от 29.09.2023)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, по вопросам:

«О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» (с учётом решения комитета от 18.05.2023), для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16 октября 2023 года;

«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированных на 2023 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также планы на 2024 год)», для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 17 октября 2023 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов



Дума г. Сургута
163298 160129
№18-01-1914/3
от:12/10/2023

Информация департамента архитектуры и градостроительства по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированных на 2023 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также планы на 2024 год)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 17.10.2023

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году на территории города реализуются 5 объектов:

1. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв. м)»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» от 21.03.2022 № 4/2022.

Сумма по контракту 56 427 453,61 руб., в том числе:

- лимит 2022 года – 15 505 607,20 руб.;
- лимит 2023 года – 40 921 846,41 руб.

В 2022 году приняты и оплачены выполненные работы на сумму 15 505 607,20 руб. Подписано дополнительное соглашение от 26.04.2023 № 4 на выплату аванса. Выплачен аванс в размере 12 276 553,92 руб.

Срок выполнения работ по контракту:

I этапа – с 15.06.2022 по 15.08.2022;

II этапа – с 15.06.2023 по 15.12.2023.

Завезены МАФ в кол-ве 3-х шт. (ротонда, полуротонда и колоннада). Выполнены работы по бетонированию (лестница, сухой ручей, основание колоннады). Установлена полуротонда Антика-8 – 1 шт. Монтаж колонн – 10 шт. (ротонда – 7 колонн и колоннада – 3 колонны).

Готовность объекта – 70 %.

Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо выполнить следующие виды работ:

- устройство тротуарных дорожек;
- установка МАФ;
- установка системы видеонаблюдения;
- монтаж системы электроснабжения.

2. «Экопарк «За Саймой». «Спортивная площадка № 1»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ЭКОПРОМ-86» от 07.11.2022 № 51/2022.

Сумма по контракту 5 116 516,68 руб.

Срок выполнения работ по контракту – с 01.06.2023 по 31.07.2023.

Готовность объекта – 100%.

Работы на объекте завершены, оплата произведена.

3. «Экопарк «За Саймой». Городская набережная (спуск к воде)»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «СпецМонтажПроект» от 10.05.2023 № 13/2023.

Сумма по контракту 8 660 889,82 руб.

Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2023 по 30.09.2023.

Подрядная организация официальным письмом запросила возможность продления муниципального контракта до 31.12.2023, в связи с невозможностью выполнения работ в летний период.

Ведутся подготовительные работы. Готовность объекта – 5%.

4. «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительное управление» от 10.01.2023 № 59/2022.

Сумма по контракту 80 900 000,00 руб., в том числе:

- лимит 2023 года – 62 161 941,00 руб.;
- лимит 2024 года – 18 738 059,00 руб.

Срок выполнения работ по контракту:

I этапа – с 01.06.2023 по 30.09.2023;

II этапа – с 01.06.2024 по 30.09.2024.

Площадь застройки – 2842 кв. м.

Ведутся работы по разбивке и планировке территории, установка бордюрного камня для тротуарных дорожек, забивка свай, разработка грунта под дорожно-тропиночную сеть, прокладка кабеля. Выполняется устройство тротуарной плитки.

Готовность объекта – 55 %.

Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо выполнить следующие виды работ:

- устройство тротуарных дорожек;
- устройство основания МАФ;
- прокладка кабеля.

5. «Парковая зона в мкр-не 20А»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ИП Кривченков А.А. от 09.01.2023 № 58/2022.

Сумма по контракту 21 917 026,21 руб.

Срок выполнения работ по контракту – с 01.06.2023 по 31.08.2023.

В настоящее время готовятся документы на доп. соглашение со сроком выполнения работ по 31.10.2023 (в связи с дополнительным выполнением работ по отсыпке земельного участка из-за отсутствия подстилающего слоя из песка).

Площадь застройки – 21460,71 кв. м.

Подрядчиком выполнены демонтажные работы, планировка площадей, вывоз отходов производства, завоз материалов, установка бордюрного камня, укладка тротуарного камня. Установлены МАФ.

Готовность объекта – 90 %.

Для завершения работ по благоустройству объекта необходимо выполнить следующие виды работ:

- устройство тротуарных дорожек.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству в 2024 году на территории города планируется реализация 4-х общественных объектов:

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительное управление» от 10.01.2023 № 59/2022. Сумма по контракту 80 900 000,00 руб., в том числе лимит 2023 года – 62 161 941,00 руб.; лимит 2024 года – 18 738 059,00 руб. Срок выполнения работ по контракту: II этапа – с 01.06.2024 по 30.09.2024.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена);

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2);

- «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75».

Учреждением начата работа по формированию документации для проведения конкурсных процедур.

Ориентировочный срок размещения закупки на выполнение работ по благоустройству объектов – октябрь 2023.

Ориентировочный срок заключения муниципального контракта – ноябрь 2023.


Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города


В.А. Шаров
2023

Абубакирова Лариса Зинфировна
ведущий специалист отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства
тел.: (3462) 52-80-77