



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города  
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



На № 18-02-744/0 от 14.05.2020

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе работ по благоустройству набережной в районе СурГУ и новой центральной площади на ул. Университетской», подготовленную управлением по природопользованию и экологии для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 22.05.2020.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна  
52 20 90



Информация к заседанию  
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству  
и перспективному развитию города  
22.05.2020

1. О ходе работ по благоустройству набережной в районе СурГУ и новой центральной площади на ул. Университетской

Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте

Площадь объекта: 3,0844 га

Местоположение объекта благоустройства:

Ядро центра города Сургута, граничит с территорией главного корпуса БУ ВО «Сургутский государственный университет» и водохранилищем реки «Сайма».

Этапы благоустройства:

1-й этап – 2019 г.

2-й этап – 2020 г.

3-й этап – 2021 г.

Общая стоимость работ по благоустройству: 174,86 млн. руб.

В 2019 году выполнены работы по благоустройству на общую сумму 39 776,97 тыс. руб.

Благоустройство выполнено на участке площадью 1,25 га. (от пешеходного моста у ресторана «Ботаника» до вантового моста к ИКЦ «Старый Сургут», в том числе:

- демонтажные работы по всей территории объекта (3,0844 га);
- вертикальная планировка (разравнивание территории) – 1,25 га;
- устройство твердых покрытий (пешеходные дорожки из плитки разного размера и цвета и велодорожка из асфальтобетона) – 6 156 кв. м;
- создание железобетонных конструкций: 4 лестницы с поручнями и «Амфитеатр» в виде разноуровневых скамеек с покрытием из террасной доски;
- подземная прокладка кабеля для систем освещения и видеонаблюдения;
- устройство МАФ – всего 23 единицы (детский городок «Корабль», качели «Гнездо», 2 карусели, 3 горки, 5 качалок на пружинке «Дельфин», тренажерное оборудование и брусья, 6 скамеек со спинкой и 3 скамьи без спинки).

2-й и 3-й этапы благоустройства (2020-2021 годы)

Общая сметная стоимость 2-го и 3-го этапов благоустройства 135 078 284,40 руб., по результатам торгов стоимость договора составила 129 675 153,04 руб.

Заключен гражданско-правовой договор от 08.05.2020 № А 14/2020 между МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

и ООО «Квадрат» на 2020 и 2021 годы. Планируемый срок завершения работ – октябрь 2021 года.

В рамках договора планируются следующие работы:

- планировка территории под благоустройство;
- устройство ж/б конструкции – подпорной стенки «Убежище» (представляет собой скамейку с ж/б подпорной стенкой П1-1);
- устройство твердых покрытий объекта: пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки, площадок с резиновым покрытием, велодорожки с асфальтовым покрытием;
- установка МАФ: детское и спортивное оборудование, урны, скамейки, устройство Боула для скейтбординга (спортивное сооружение для катания на скейтбордах);
- благоустройство территории для маломобильных групп: устройство тактильной плитки, информационных пиктограмм, устройство ограждений;
- устройство освещения и видеонаблюдения с подземной прокладкой кабеля установкой оборудования: опор освещения, камер видеонаблюдения, архитектурно-художественного оборудования;
- озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников).

#### Главная площадь города Сургута

Наименование объекта: «Главная площадь города Сургута»

Площадь объекта: 1,64960 га

Местоположение объекта благоустройства:

Земельный участок расположен в Ядре центра города г. Сургута, вблизи перекрестка пересечения ул. Ленина с ул. Университетской.

Этапы благоустройства:

1-й этап – 2019 г.

2-й этап – 2020 г.

Общая стоимость работ по благоустройству: 91,6 млн. руб.

В 2019 году выполнены работы по благоустройству на общую сумму 76 860,98 тыс. руб.

В 2019 году выполнялись следующие работы:

- устройство лестничного марша и пандуса для маломобильных групп населения (спуск к мосту);
- выполнено устройство подпорных стен;
- выполнена камера ВК-1 с наружными сетями НВК;
- выполнен монтаж сетей энергоснабжения, видеонаблюдения (мачты, опоры, светильники);
- осуществлялась укладка тротуарной плитки с установкой бордюрного камня.

1-й этап благоустройства объекта, 2019 год

Генподрядчик: ООО «Строительные Технологии»

Муниципальный контракт от 23.07.2019 № 13/2019 на выполнение работ по благоустройству объекта «Главная площадь города Сургута».

Общая цена контракта – 91 629 415,50 рублей, включая НДС по ставке 20%.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.11.2019.

Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 29.02.2020.

Лимит финансирования: 2020 год 14 768 435,39 рублей,

Заказчиком не приняты и не оплачены работы на сумму 14 768 435,39 рублей.

Генподрядчиком устраняются замечания по выполненным работам.

Срок устранения замечаний 15.08.2020 (Гарантийное письмо ООО «Строительные технологии» от 03.03.2020 № 03/03-20, гарантийное письмо ООО «Строительные технологии» от 14.05.2020 №14/05-20).

По состоянию на 18.05.2020 Генподрядчиком выполняются следующие работы по устранению замечаний:

1. Работы по демонтажу тротуарной плитки – выполнено 100%: начало 10.03.2020, окончание 30.04.2020;

2. Повторная подготовка щебеночно-песчаного основания под укладку тротуарной плитки: начало 20.04.2020, выполнено 4 150 м<sup>2</sup> (27,4%); окончание 31.07.2020, на текущую дату в процессе подготовки находится 10 950 м<sup>2</sup> (72,6%);

3. Работы по переустановке бордюрного камня: начало 03.05.2020, выполнено 930 м (57,6%), окончание 31.07.2020, на текущую дату в процессе переустановки находится 683,4 м (42,4%);

4. Работы по повторной укладке тротуарной плитки на подготовленное основание: начало – 03.05.2020, выполнено 950 м<sup>2</sup> (7,5%), окончание 15.08.2020, на текущую дату в процессе перекладки находится 7 500 кв. м (49,6%).

Кроме этого, производятся работы по устранению нарушений и замечаний по выполненным работам по следующим разделам:

- устройство ливневой канализации;
- озеленение;
- организация дорожного движения;
- устройство подпорных стен;
- устройство тактильных наземных указателей;
- поручни для маломобильных групп населения.

Согласно проекту размещение оборудования сетей энергоснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, громкоговорящей связи, установка туалетов предусмотрены во 2 этапе выполнения работ по благоустройству объекта в 6-ти стационарных павильонах.

Кроме этого, во 2 этапе выполнения работ по благоустройству объекта предусмотрено выполнение работ по установке МАФ (скамейки, урны,



информационные стенды), необходимых для полноценного, безопасного и комфортного отдыха граждан.

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах на 2020 год составляет 19 426 750,34 рублей.

Планируется осуществить закупку на поставку и монтаж малых архитектурных форм (в том числе стационарные павильоны 6 шт., скамейки, информационные стенды).

По завершению работ 2 этапа в октябре 2020 года планируется ввод объекта в эксплуатацию при условии обеспечения финансирования выполнения вышеуказанных работ в июне 2020 года.

Начальник управления  
по природопользованию и экологии



С.А. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города  
В.Э. Шмидт

Исполнитель:  
главный специалист ОПиОДУ  
Кравчук И.Р.  
тел. 52-45-50