



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-10346/18-0
от 31.10.2018



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На ПК-41/18 от 28.09.2018;
На № 18-02-1998/18 от 25.09.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет план мероприятий для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений с учетом приоритетности работ, подготовленный департаментом городского хозяйства в соответствии с поручением, данным в ходе рассмотрения вопроса «О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 18.09.2018 № 15).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-2452/18-0
от 31.10.2018



Информация по вопросу:

«О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с учётом вопросов и предложений депутатов, прозвучавших на заседании комитета 16.05.2018, результатов работы комиссии, созданной постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 1527)" (заседание ПК по СП, протокол от 18.09.2018 № 15)

Проектом бюджета на 2019 года в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы» предусмотрено выполнение мероприятия «Установка технических средств организации дорожного движения на дворовых территориях многоквартирных домов» с показателем мероприятия «Количество технических средств организации дорожного движения, установленных на дворовых территориях многоквартирных домов».

На выполнение данного мероприятия на 2019 год предусмотрены средства в сумме 588 451,50 руб. на установку 67 дорожных знаков по 7 адресам. Стоимость работ определена на основании локально-сметных расчетов с учетом НДС 20%.


Предусматривается предоставление управляющим организациям субсидии на установку дорожных знаков на дворовых территориях многоквартирных домов, во исполнения решения рабочей группы по обеспечению координации работ по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута от 10.04.2018 с целью обеспечения доступа специальной техники экстренных оперативных служб города в случае угрозы или ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий).

В рамках данной субсидии планируется выполнение работ по установке дорожных знаков на дворовых территориях, определенных отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, в которых необходимо принимать меры по выявлению правонарушений в области дорожного движения, в том числе организация одностороннего движения, установка «лежачих полицейских» и дорожных знаков «Ограничение скорости», «Осторожно дети» и др.

Дополнительно, рассматривается вопрос о выполнении всего комплекса мероприятий (включая установку знаков, устройства тротуаров, установку освещения и устройство искусственных неровностей) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Для реализации указанных мероприятий необходимо выполнить ряд мероприятий по рассмотрению вопроса о выделении дополнительных бюджетных ассигнований.

И.о. директора департамента

К.Ю. Карпеткин



План мероприятий для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений
с учетом приоритетности работ

№	Наименование и местоположение объекта	Мероприятия								Ответственный исполнитель	Сроки реализации, актуальная информация, обеспечение финансированием	
		Наименование мероприятий	Общий объем	Общая ориентировочная стоимость, руб	Территория общего пользования		Придомовая территория		Территория образовательных учреждений			
					Объем	Ориентировочная стоимость, руб	Объем	Ориентировочная стоимость, руб	Объем			Ориентировочная стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Первоочередные мероприятия, выполненные и (или) планируемые к реализации в 2018 году												
1	МБОУ СОШ № 12 ул Кукуевинского, 12/3 ул Дзержинского, 66	установка дорожных знаков, шт	15	113 828,70	9	68 297,22	6	45 531,48			УК	1 На пути следования к корпусу по ул Кукуевинского, 12/3 в 2018 году выполнена установка дорожных знаков 1 23 "Дети" на проезде общего пользования от ул Кукуевинского до жилых домов Кукуевинского, 8, 10. Выполнено устройство 2-х искусственных неровностей. 2 На пути следования к корпусу по ул Дзержинского, 66 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство искусственных неровностей, шт	2	42 909,52	2	42 909,52						
		устройство тротуара, кв м										
		установка освещения, км										
2	МБОУ СЕНЛ Ул Энергетиков, 51 Ул Просвещения, 50	установка дорожных знаков, шт	22	166948,76	13	98651,54	9	68297,22			ДГХ, УК	1 Установка дорожных знаков на проездах общего пользования планируется выполнить в 2018 году. 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76			1	21 454,76				
3	МБОУ лицей № 3 Ул 50 лет ВЛКСМ, 6В ЛИЦЕЙ № 3	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	4	30 354,32					ДГХ, УК	1 Установка дорожных знаков выполняется в 2018 году. 2 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов устройство освещения объекта не обеспечено финансированием
		устройство тротуара, кв м	132	693265,2	132	693265,2						
		искусственные неровности, шт										
4	МБОУ СОШ № 27 Ул Мира, 23	установка дорожных знаков, шт	9	68 297,22	9	68 297,22					ДГХ, УК	Установка дорожных знаков выполняется в 2018 году
		устройство тротуара, кв м										
		установка освещения, км										
		искусственные неровности, шт										
5	МБОУ НШ «Прогимназия» Ул Лермонтова, 8/2 Бульвар Писателей, 17	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44	12	91 062,96	6	45 531,48			ДГХ, УК	Установка дорожных знаков выполняется в 2018 году
		устройство тротуара, кв м										
		установка освещения, км										
		искусственные неровности, шт										
6	МБОУ СОШ № 32 Ул Чехова, 10/2	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96			12	91 062,96			ДГХ	На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство тротуара, кв м										
		установка освещения, км										
		искусственные неровности, шт										
7	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В И пр-т Комсомольский, 29	установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38	2	15 177,16	9	68 297,22			ДАИГ, ДГХ, УК	1 Установка дорожных знаков на проездах и территориях общего пользования планируется выполнить в 2018 году. 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство тротуара, кв м										
		установка освещения, км	0,17	821 752,8			0,17	821 752,80				
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04			4	85 819,04				
Выполнить благоустройство и работы по приведению проездов в соответствие с нормами												
8	МБОУ СОШ № 13 пр-т Комсомольский, 10	установка дорожных знаков, шт	7	53 120,06	7	53 120,06					ДГХ, УК	1 Установка дорожных знаков и искусственной неровности выполняются в 2018 году. 2 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов устройство освещения объекта не обеспечено финансированием. Выездная встреча с депутатом Думы города Чубенко В Л состоялась 21.06.2018, пояснения были даны. В соответствии с разработанным проектом межевания территории микрорайона № 25 проезд предполагается отплатить к территории общего пользования. Вопрос устройства освещения возможно будет решить после принятия проезда в муниципальную собственность. Ориентировочные сроки принятия проезда в муниципальную собственность - 2020 год
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76						
		установка освещения, км	0,28	1 353 475,20	0,28	1 353 475,20						
		устройство тротуара, кв м										
9	МБОУ НШ № 42 Ул Мечникова, 5 Ул Толстого, 20	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44	7	53 120,06	11	83 474,38			ДГХ, ДО, ОГИБДД, УК	1 Установка дорожных знаков и искусственной неровности на проезде общего пользования выполнена в 2018 году. 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76						
		установка освещения, км										
		устройство тротуара, кв м										
Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота												
10	МБОУ СОШ № 20 Ул Толстого, 20а	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00			ДГХ	В 2017 году выполнен ремонт тротуара и линии уличного освещения от ул Мечникова до границы территории МБОУ СОШ № 20 (малая ограждения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»)
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				

11	МБОУ СОШ № 4 Ул. Федорова, 6	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ	В 2017 году у школы оборудован пешеходный переход через ул. Щепеткина по типовой схеме организации дорожного движения
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
	Итого			3 941 861,32		2 610 639,98		1 331 221,34	0,00		
Мероприятия, планируемые к реализации в 2019 году											
12	МБОУ ДО "Центр индивидуального развития" Ул. Рабочая, 43	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	ДГХ	Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул. Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения. В 2019 году планируется выполнить ремонт улицы Рабочая
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
		установка освещения, км	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
	Выполнить обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения										
13	МБДОУ № 30 «Семичастки» Пр-т Мира, 55/3	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44		0,00	18	136 594,44		ДАНГ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 1. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Проводятся публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования)
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Выполнить разработку проекта межевания микрорайона									
	Выполнить благоустройство мест общего пользования		53 599 610,00								
14	МБДОУ № 84 «Одуванчик» Ул. Кукуевинского, 10/6	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90		0,00	5	37 942,90		ДГХ, ДАНГ, УК	Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь. Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукуевинского по прилегающим территориям домов 10/4 и 10/2. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования)
		устройство тротуара, кв. м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52			2	42 909,52			
		Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду		34 920 380,00							
15	МБДОУ № 31 «Снегирек» Ул. Университетская, 29/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	8	60 708,64	4	30 354,32		ДГХ, ДАНГ, ДО, ОГИБДД, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 1. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год 3. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД 4. Установлены дорожные знаки на столбе возле учреждения 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»
		устройство тротуара, кв. м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Выполнить разработку проекта межевания микрорайона									
	Выполнить благоустройство мест общего пользования		15 913 090,00								
	Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту										
	Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на столбе возле учреждения										
16	МБДОУ № 29 «Журавушка» Ул. Университетская, 31/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64				ДГХ, ДАНГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018 После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год
		устройство тротуара, кв. м	0,1	483 384,00	0,1	483 384,00					
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Выполнить разработку проекта межевания микрорайона									
	Выполнить благоустройство мест общего пользования		4 246 210,00								
17	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Югорская 1/3,	установка дорожных знаков, шт								ДАНГ, УК	1. Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год
		устройство тротуара, кв. м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов		11 416 400,00							

18	МБДОУ № 92 «Веснушки» Ул. Федорова, 84	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	14	106 240,12	3	22 765,74		ДГХ, УК, ДАиГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Выездная встреча с участием депутата Думы города Чубенко В.Л. состоялась 21.06.2018, пояснения были даны на месте. На основании договора о развитии застроенных территорий ООО «Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Проезд Тихий подлежит реконструкции - уширению и устройству тротуара. Ограждение территории детского сада будет установлено по границам «красных линий» проезда Тихого. Ориентировочно, срок развития застроенной территории планируется до 2021 года.	
		устройство тротуара, кв.м	754	3 466 184,80	654	3 082 396,80	100	383 788,00				
		установка освещения, км	0,3	1 450 152,00	0,15	725 076,00	0,15	725 076,00				
		искусственные неровности, шт										
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов										
19	МБДОУ № 43 «Лесная Сказка» Ул. И. Киртбая, 16/1	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80				ДАиГ, ООО «Северстрой»	Объект закончен строительством. В эксплуатацию не введен. Права не застроены. Не зарегистрированы. Застройщик обратился в ОМС по вопросу подготовки документов на передачу проезда в муниципальную собственность. О последующих намерениях оформления права на внутриквартальный проезд и передачи объекта на текущий момент информации отсутствует. Если объект не будет передан, необходимо проведение процедур признания объекта безхозяйным и передачи его в муниципальную собственность.	
		устройство тротуара, кв.м	56	314 192,40	56	314 192,40						
		установка освещения, км										
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52						
		Строительство внутриквартального проезда ведется ООО «Северстрой» за счет собственных средств										
20	МБОУ СОШ № 6 Ул. Зитунастов, 49	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90				ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.	
		ремонт покрытия проезда	1200		1200							
		устройство тротуара, кв.м	117	17 554 038,92	117	17 554 038,92						
		установка освещения, км	0,7		0,7							
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52						
21	МБДОУ № 23 «Золотой ключик» Ул. Зитунастов, 51/1	установка дорожных знаков, шт								УК	В целях обеспечения прохода пешеходов к входу на территорию МБОУ № 23 требуется устройство тротуара в границах МКД 53 и устройство освещения. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК (в рамках имеющихся средств).	
		устройство тротуара, кв.м	38	145 839,44			38	145 839,44				
		установка освещения, км	0,14	671 020,00			0,14	671 020,00				
		искусственные неровности, шт										
22	МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» Ул. Быстринская, 20/4	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	7	7 588,58	13	98 651,54		ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК.	
		устройство тротуара, кв.м	328	1 622 421,60	400	1 622 421,60		0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
23	МБДОУ № 36 «Яблонька» Ул. Грибоседова, 4/4	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90		0,00		ДГХ, ДАиГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 1. Выполнен ямочный ремонт в 2017 году. 2. Разработан и утвержден проект межевания территории микрорайона ПИКС. Заключен МК на выполнение ГИР по объекту «Подъезд к школе» мкр ПИКС», которым предусмотрено Стоимость контракта 2 374 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2018. Условия контракта не выполнены, нарушены сроки сдачи работ подрядчиком. Ведется	
		устройство тротуара, кв.м	462	2 286 958,80	462	2 286 958,80		0,00				
		установка освещения, км	0,2	96 676,80		96 676,80		0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00				
		Выполнить необходимый ямочный ремонт проезда										
		Выполнить благоустройство микрорайона, решить вопрос водоотвода с территории детского сада										
Итого				149 071 523,36		26 680 891,46		2 294 941,90	0,00			
Мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году												
24	МБДОУ № 37 «Колокольчик» Ул. Просвещения, 31	установка дорожных знаков, шт	20	159 360,18	20	151 772,18		0,00	1,00	7 588,00	ДГХ, ДО, ОГИБДД	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Восстановление асфальтового покрытия устранено частично управляющей компанией. 1. Проект межевания микрорайона разработан частным лицом за счет собственных средств. Утвержден. Благоустройство территории микрорайона планируется выполнять в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения, обращается в ОГИБДД. 3. Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до конца текущего года.
		установка освещения, км	2	9 667,68		0,00		0,00				
		устройство тротуара, кв.м	170		170			0,00				
		ремонт проезда, кв.м	1800		1800			0,00				
		Выполнить восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения		21 492 729,60		21 492 729,60						
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08		0,00				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту										
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на выездные ворота										
Итого												

25	МБОУ СОШ № 45 Проезд Валетный, 6 Проезд Валетный, 3 «Берёзка»	установка дорожных знаков, шт	28	212 480,24	11	81 474,38	17	129 005,86		ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	480	2 267 239,20	480	2 267 239,20		0,00			
		установка освещения, км	0,735	3 552 872,40	0,41	1 981 874,40	0,325	1 570 998,00			
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	3	64 364,28	1	21 454,76			
	МБДОУ № 34 «Берёзка»	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64		0,00			
	Ул Университетская, 39/1	устройство тротуар, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
26		Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду								ДЛНГ, ДГХ, ДО, МКУ «ДЭАЗИНС»	1 Устройство подъездных путей выполнено Проведена процедура по приобретению внутриквартального проезда, строительство которого выполнено частным инвестором (ООО «Сибпромстрой» - Югория) Произведена оплата на сумму 20 411 тыс руб. Зарегистрировано право муниципальной собственности на объект недвижимости от 27.12.2017 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 3 На въездных воротах учреждения установлены знак «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Проблема остается актуальной
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
		Необходимо выполнение благоустройства детского сада									
27	МБДОУ № 81 «Мальвина» Пр-т Ленина, 13А	установка дорожных знаков, шт								ДГХ, МКУ «ДЭАЗИНС», УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28		0,00	3	64 364,28			
		Требуется ремонт территории детского сада									
28	МБДОУ № 17 «Белочка» Ул Университетская, 23/3	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	12	91 062,96				ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м									
		установка освещения, км	0,18	87 009,12	0,18	87 009,12					
		искусственные неровности, шт									
29	МБОУ СОШ № 3 Ул Энтузиастов, 31	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	5	37 942,90	12	91 062,96		ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м									
		установка освещения, км	4	19 335,36							
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52					
		благоустройство территории МБОУ СОШ № 3 с учетом вертикальной планировки									
30	МБОУ СОШ № 15 Ул Пушкина, 15а Ул Садовая, 9а	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90		0,00		ДГХ	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
	Итого			28 484 145,06		26 570 668,16		1 876 885,86		7 588,00	
Мероприятия, планируемые к реализации в 2021 году											
31	МБОУ НШ № 37 Ул 50 лет ВЛКСМ, 81 Ул 50 лет ВЛКСМ, 2а	установка дорожных знаков, шт	26	197 303,08		0,00	26	197 303,08		ДЛНГ, ДО, УК, ОГИБДД	1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона Проводится процедура публичных слушаний Ориентировочный срок утверждения - начало 3 квартала 2018 После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования) (При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год) 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 3 На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует
		устройство тротуара, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Выполнить благоустройство проезда									
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
32	МБОУ СОШ № 38 пр-т Пролетарский, 14а	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	1	7 588,58	15	113 828,70		ДЛНГ, ДГХ, УК	Проект межевания микрорайона 25 утвержден По результатам выполненного проекта межевания возможно принятие решения о благоустройстве всей территории микрорайона 25 (места общего пользования) в том числе и строительство внутриквартальных подъездов к МБОУ НШ № 38 В рамках муниципального контракта от

33	МБДОУ № 40 «Снегурочка» Ул 50 лет ВЛКСМ, 6а Ул Островского, 20/1	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		0,00	17	129 005,86		ДГХ, МКУ "ДЭАЗиНС", УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов мероприятия по ремонту территории не обеспечены финансированием 2 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона 14.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования)
		устройство тротуара, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04		0,00	4	85 819,04			
		Требуется ремонт территории детского сада									
34	МБОУ СОШ № 19, Ул Геологическая, 7/1 Ул Федорова, 63	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	4	30 354,32				ДГХ, УК	21.06.2018 на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения с участием депутата Думы города вопрос организации безопасного передвижения пешеходов на территорию МБОУ СОШ № 19 был рассмотрен. По результатам принято решение организовать пешеходную зону от дома Федорова, 65 до входа на территорию образовательного учреждения путем установки необходимых дорожных знаков. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52			
35	МБОУ гимназия имени Ф.К. Садманова Ул Московская, 33 пр-т Комсомольский, 13/1 Ул Геологическая, 19/1	установка дорожных знаков, шт	23	174 537,34	11	83 474,38	12	91 062,96		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	9	193 092,84		0,00	9	193 092,84			
36	МБДОУ № 77 «Бусинка» Ул Московская, 326 Ул Геологическая, 13	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	21	159 360,18		0,00		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство тротуара, кв м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
37	МБОУ гимназия № 2 ул Декабристов, 5/1	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12		0,00	14	106 240,12		УК	На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52			
Итого				1 674 325,68		280 777,46		1 385 839,64	0,00		

И.о. директора департамента городского хозяйства
Администрации города

К.Ю. Карпеткин

Согласовано

Заместитель Главы города

Н.Н. Кривонос

31.10.2018 г.

ст. и со 18-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Главе города Сургута
В.Н. Шувалову

Председателю Контрольно-
счетной палаты города
В.И. Жукову

Депутатам Думы города

Дума № 18-02-1998/18-0
от 25.09.2018



О направлении протоколов
заседаний комитетов

Направляю в Ваш адрес копии протоколов заседаний постоянных комитетов Думы города по социальной политике от 18.09.2018 № 15, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку от 19.09.2018 № 16 для проработки принятых решений.

В части проведения работы исполнительным органом местного самоуправления по выполнению решений депутатов, принятых на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, прошу также предоставить информацию по вопросам, озвученным в ходе обсуждения (первый, второй вопросы повестки дня).

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы

А.М. Кириленко

Е.Н. Абашева
тел. (3462) 52-80-04