

Информация

по исполнению долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт дорожно – уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» за 2013 год

По департаменту городского хозяйства:

В рамках долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 17.01.2011 № 106 (с изменениями от 03.09.2013 № 6332), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», в 2013 году выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту линий уличного освещения и комплексному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей стоимостью 1 139 668,34 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог – 329 833,31 тыс. руб. – 339,15 тыс. м².,
- капитальный ремонт линий уличного освещения – 2 932,29 тыс. руб. – 1,729 км., - выполнен капитальный ремонт линий уличного освещения по ул. Энтузиастов – 0,889 км., и по ул. Бажова – 0,84 км.,
- капитальный ремонт автомобильных дорог – 2 168,71 тыс. руб. – 0,80 км., - выполнено устройство линий уличного освещения по пр. Просвещения;
- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 804 734,03 тыс. руб. – 4241,786 тыс. м².

На содержании за счет средств городского бюджета в 2013 году находилось: 4 241,786 тыс. м² автомобильных дорог и улиц (проезжая часть, автостоянки, тротуары, остановочные карманы, обочины).

Увеличение улично-дорожной сети города обусловлено вводом в эксплуатацию построенных автодорог (ул. Университетская 1,2 п.к.), а также передачей в эксплуатацию бесхозных проездов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание улично-дорожной сети.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на 2013 год подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, являлись ООО «ТЭКСИБ» и СГМУП «ДорРемТех», у СГМУП «ДорРемТех» на субподряде выполняли работы по содержанию еще 3 организации. Всего содержание автодорог местного значения осуществляли 4 организации.

Содержание тротуаров в 2013 году осуществляли 3 организации: ООО «Биоком», ООО «ТЭКСИБ», ООО «Сантехремстрой».

Работы по технической эксплуатации, содержанию и ремонту линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения - СГМУЭП «Горсвет».

Работы по содержанию мостовых сооружений города ООО «Тэксиб».

Качество содержания улично-дорожной сети постоянно контролируется департаментом городского хозяйства Администрации города, муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», а также еженедельной вневедомственной комиссией, созданной на основании распоряжения Администрации города от 13.01.2011 № 42 «О создании комиссии по обеспечению контроля за соблюдением требований к техническому и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута».

Ремонт дорог в 2013 году

В 2013 году выполнялись ремонтные работы:

1. Восстановление дорожного покрытия методом сплошного асфальтирования – 117,811 тыс.м²;
2. Ремонт объектов – 101,399 тыс.м², в том числе:
 - ул. Мечникова;
 - тротуар вдоль лица № 3 по ул. 50 лет ВЛКСМ;
 - ул. Просвещения;
 - ул. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Чехова;
 - ул. Чехова;
 - проезд от пр. Пролетарский до ул. Университетская, 23;
 - проезд Первопроходцев;
 - проезд от ул. Толстого до школы № 20;
 - тротуар по ул. Декабристов;
 - ул. Базовая;
 - б-р Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Чехова;
 - ул. Пушкина;
 - тротуары по ул. 30 лет Победы и Сибирская.

В рамках дополнительных средств из бюджета округа выполнен ремонт транспортной развязки на пересечении Тюменского тракта и Югорского тракта (развязка Грибоедовская).

Также выполнены работы по нанесению защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) – 120,00 тыс. м² (ул. Аэрофлотская).

Итого в 2013 году объём выполненных ремонтных работ составил 339,15 тыс. м² (с учетом ЛЭМС 120тыс. м²) – это 9,8% от общей площади автомобильных дорог местного значения (в 2012 году - 250,0 тыс. м²).

В 2013 году (по отношению к предыдущим годам) объём финансирования ремонта автодорог города увеличен в 2 раза (как и в 2012 году) по отношению к 2011 году и составит 329,833 млн. руб. (из бюджета города и бюджета округа):

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г. (план)
Финансовые средства (млн. руб.)	47,288	159,110	156,335	317,812	329,833 из которых 35 265,225 тыс. руб. –

					окружной бюджет
Площадь ремонта (тыс.м2)	45,19	202,79	177,58	250,0	339,15 тыс.м ² (с учетом ЛЭМС 120тыс.м ²) – 9,8% от общей площади дорог мест.знач.

На некоторых дорогах в 2013 году проводился внеплановый ремонт. Речь идет о ремонте сплошным асфальтированием автодорог по ул. Киртбая и пр. Пролетарский. Данное решение было принято в связи с тем, что износ покрытия проезжей части обозначенных автодорог превысил 70% рубеж, дальнейшая эксплуатация в таком техническом состоянии была невозможна, в то же время средства на капитальные затраты на выполнение реконструкции дорог по этим улицам отсутствуют.

По департаменту архитектуры и градостроительства:

1. В рамках программы выполнены проектно изыскательские работы по объекту «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север – 1», Север – 2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС – 1, ГРЭС – 2.
2. Введены в эксплуатацию объекты:

- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте 2 пусковой комплекс – 0,93 км;
- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте 1 пусковой комплекс – 0,56 км;
- Улица университетская от ул. 23 «В» до ул. 1 СВ 5 пусковой комплекс – 0,23 км.

3. Собственникам направлены проекты соглашений о выкупе имущества. Однако собственники жилых помещений не согласились с выкупной ценой определенной Администрацией города. На сегодняшний день документация передана в правовое управление для обращения в суд. Заключено соглашение о выкупе одного объекта недвижимости (земельного участка) на сумму – 1 500,0 тыс. руб.

4. Выполнены работы по сносу строений и очистке территории земельного участка по ул. Обская, 20.

Директор департамента

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

В.В. Базаров

«26» 10.02 2014 г.

Кононенко Алексей Владимирович

(3462) 52-45-04