

Информация о выполнении решения, принятого на заседании
постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.03.2020
по вопросу «О реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению
парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО-Югры,
находящихся на территории города Сургута»
по состоянию на 10.11.2020

В 2020 году создано 88 дополнительных парковочных мест по следующим объектам:

«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут» (60 машиномест).

Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 4/2020 на выполнение работ по устройству объекта.

Генподрядчик: ООО «ПолимедСоюзСтрой»

Цена контракта – 9 871 580,62 руб.

Срок выполнения работ по контракту – 27.07.2020 г.

Срок действия контракта – 31.12.2020г.

Выполнено и оплачено – 9 871 580,62 руб.

В рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы:

- устройство проездов из асфальтобетона – 2 126,4 м²;
- устройство тротуаров – 10,6 м²;
- озеленение – 580 м²;
- устройство металлического ограждения – 185,34 м;
- система электроснабжения – 236 м;
- опоры освещения в комплекте со светильниками – 8 шт.

Готовность объекта – 100%.

Осуществляются мероприятия по передаче объекта в эксплуатацию.

Ориентировочный срок по передаче объекта - 30.11.2020.

«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений ул. Энергетиков, 14, г. Сургут» (28 машиномест).

Муниципальный контракт от 27.07.2020 № 12/2020 на выполнение работ по строительству объекта.

Генподрядчик: ООО «ПолимедСоюзСтрой»

Цена контракта – 6 962 779,74 руб.

Срок выполнения работ по контракту – 28.10.2020 г.

Срок действия контракта - 31.12.2020 г.

Выполнено и оплачено – 1 318 402,70 руб.

Парковочные места – 28 м/мест, в том числе 3 м/места для МГН.

В рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы:

- Устройство проездов из асфальтобетона – 1 230,69 м²;
- Устройство тротуаров – 55,31 м²;
- Озеленение – 102 м²;
- Устройство металлического ограждения – 141,17 м;
- Переустройство сетей связи – 100 м;

Готовность объекта – 100%.

Осуществляются мероприятия по передаче объекта в эксплуатацию.

Ориентировочный срок передачи объекта – 30.11.2020.

Заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

1. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут». – МК № 4П/2020 от 08.06.2020.
2. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3, г. Сургут» - МК № 3П/2020 от 06.06.2020.
3. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1, г. Сургут» - МК № 12П/2020 от 07.06.2020.
4. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41, г. Сургут» - МК № 17П/2020 от 25.08.2020 г.
5. По объекту: «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СКПНБ", ул. Юности, 1, г. Сургут» конкурсные процедуры не проводились. Распоряжением Администрации города от 19.01.2017 № 60 БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» выдано разрешение на размещение объекта в микрорайоне 19 (размещение элементов благоустройства с ограждающими устройствами) на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101031:30 сроком на 50 лет. Работы по благоустройству земельного участка, запланированного для устройства автомобильной парковки, выполняются силами БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница».

В 2021 году планируется выполнить строительно-монтажные работы по объектам (25 парковочных мест):

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут» (7 машиномест).
- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут». (14 машиномест).
- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 г.Сургут» (4 машиноместа).

Выполнить проектно-изыскательские работы:

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП №4», пр-т Набережный, 41» (31 машиномест).

Директор департамента архитектуры и градостроительства- главный архитектор



С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города
Н.Н. Кривцов

Мокринская Ирина Анатольевна
тел.(3462) 52 82 56