



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-542/14-0-0
от 04.02.14

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Р.Н. Васильеву
Ознакомить депфабов.
06.02.14

На № 18-02-69/14 от 23.01.2014

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О выполнении решения комитета, принятого на заседании от 21.05.2013 по вопросу «О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам в летне-осенний период 2013 года», подготовленную совместно департаментами городского хозяйства, образования для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 13.02.2014.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Сакоровой ЕВ
Федухинной ЕВ
в работу
06.02.14

Е.И. Бойко
52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-185 14-0-0
от 05.02.2014

Информация

«О выполнении решения комитета, принятого на заседании от 21.05.2013 по вопросу «О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам в летне-осенний период 2013 года» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 13.02.2014

1. Ремонтные работы, проводимые в рамках текущей эксплуатации объектов образовательных учреждений, в летне-осенний период 2013 года

При подготовке объектов образовательных учреждений к отопительному сезону 2013-2014 гг. в соответствии с регламентными работами были проведены следующие мероприятия:

- гидропневматические испытания и промывка внутренних инженерных систем теплоснабжения на 112 объектах образовательных учреждений общей площадью 628 318,9 м²;
- промывка наружных инженерных сетей теплоснабжения на 89 объектах департамента образования протяженностью 59,243 км;
- гидравлические испытания наружных инженерных сетей теплоснабжения на 89 объектах общей протяженностью 59,243 км;
- ревизия запорной арматуры на внутренних сетях теплоснабжения на 112 объектах;
- ревизия автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии на 63 объектах в количестве 76 шт.;
- промывка и очистка канализационных колодцев в количестве 568 шт.

Графики промывок и опрессовок наружных и внутренних инженерных сетей к отопительному сезону ежегодно составляются, утверждаются и согласовываются с энергоснабжающими организациями.

В соответствии с утвержденными графиками фактический процент исполнения регламентных работ к началу отопительного сезона составил:

- гидравлические испытания наружных сетей тепловодоснабжения – 100%;
- гидравлические испытания внутренних сетей водоснабжения – 100 %;
- промывка наружных сетей тепловодоснабжения – 100%;
- промывка внутренних сетей тепловодоснабжения – 100%;
- ревизия автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии выполнена на 100 %;
- ревизия и очистка канализационных колодцев выполнена на 100%.

Были проведены лабораторные испытания воды на гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения на всех объектах социальной сферы, находящихся в эксплуатационном ведении МКУ «ДЭАЗиИС».

Узлы учета тепловодоснабжения подготовлены к отопительному сезону. Выполнена необходимая частичная замена оборудования, оформлены акты повторного допуска приборов учета для возможности проведения расчетов за фактически потребленные энергоресурсы.

Подача теплоносителя на объекты образовательных учреждений была осуществлена в соответствии с приказом департамента городского хозяйства по заявкам учреждений с 29.08.2013.

2. Текущий ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений в летне-осенний период 2013 года

Общий объем бюджетных ассигнований на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений в летне-осенний период 2013 года составлял 433 976,448 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 294 957,906 тыс. руб., остаток средств 2012 года из окружного бюджета по программе «Новая школа Югры» – 139 018,543 тыс. руб.

Из общего остатка средств окружного бюджета 18 369,867 тыс. руб. направлены на оплату работ по текущему ремонту, выполненному в рамках действия муниципальных контрактов, заключенных в 2012 году со сроками окончания действия контрактов в 2013 году (МБОУ НШ-ДС № 42, МБДОУ № 32 «Аист», МБОУ СОШ № 5). Кассовое исполнение по данным контрактам составляет 100%.

Средства окружного бюджета в размере 120 648,676 тыс. руб. были выставлены на муниципальный заказ на выполнение комплексных ремонтов на 3 объектах департамента образования (МОУ ООШ № 35, МОУ Гимназия № 4, МОУ ДОД ЦДТ). Аукционы в открытой электронной форме были проведены 16.01.2013, с победителями заключены муниципальные контракты на сумму 97 260,670 тыс. руб. со сроками исполнения работ до 30.06.2013. Работы выполнены в 2013 году в полном объеме.

Полученная по результатам аукционов экономия в размере 22,5 млн. руб. была направлена на выполнение работ по благоустройству территории 3 ОУ (МБОУ СОШ № 44, МБОУ НШ-ДС № 39, МБДОУ № 38 «Ивушка»), а также устройству веранд в 2 ОУ согласно плану текущего ремонта на 471 682,557 тыс. руб., согласованному 19.10.2012 директором департамента образования Османкиной Т.Н., директором департамента городского хозяйства Базаровым В.В., директором МКУ «ДЭАЗиИС» Ремезовым А.П., представителем депутатского корпуса депутатом Рябовым С.В.

За счет средств местного бюджета было запланировано выполнение следующих ремонтных работ:

- комплексный ремонт в 2 ОУ (МБДОУ № 6 «Василек», МБОУ Лицей № 2) на сумму 123 220 тыс. руб.;
- ремонт кровель в 12 ОУ на сумму 45 028 тыс. руб.;
- замена оконных блоков в 12 ОУ на сумму 30 857 тыс. руб.;
- благоустройство территории 2 ОУ на сумму 21 100 тыс. руб.
- ограждение территории 1 образовательного учреждения на сумму 800 тыс. руб.
- ремонт козырьков, крылец в 1 ОУ – 900 тыс. руб.;
- ремонт санитарных узлов, прачечных в 9 ОУ – 21 000 тыс. руб.;
- ремонт пищеблоков в 7 ОУ на сумму 19 138,463 тыс. руб.;

- косметический ремонт внутренних помещений в 2 ОУ на сумму 7 394,443 тыс. руб.;
- снос объектов в 2 ОУ на сумму 1 100 тыс. руб.;
- ремонт помещений для открытия дополнительных групп в 18 ОУ на сумму 13 800 тыс. руб.;
- ПИР на ремонтные работы в 34 ОУ на сумму 10 620 тыс. руб.

Кроме того, в бюджет 2013 года были включены бюджетные ассигнования в размере 14 916 тыс.руб. на капитальный ремонт наружных сетей 3 образовательных учреждений. Работы по капитальному ремонту наружных инженерных сетей выполнены в полном объеме.

Объем финансирования на ремонт зданий и капитальный ремонт инженерных сетей в летне-осенний период 2013 года составляет 448 892,45 тыс. руб.

Муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ на объектах образовательных учреждений был размещен в соответствии с опубликованным на общероссийском сайте планом-графиком размещения заказа в полном объеме. Общий объем размещения муниципального заказа на выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования составил 435 068 тыс. руб.

Экономия средств, полученная по результатам проведенных открытых аукционов на выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования, направлена на ремонтные работы объектов образовательных учреждений в соответствии с планом текущего ремонта, согласованным с департаментом образования.

За счет экономии, полученной по результатам открытых аукционов в электронной форме, дополнительно размещен муниципальный заказ на 28 612,58 тыс. руб. на выполнение следующих видов ремонтных работ:


- ремонт кровель в 3 ОУ (МБОУ НШ-ДС № 39, МЮДОУ № 83 «Утиное гнездышко», МБОУ СОШ № 15) на сумму 11 388,5 тыс. руб.;
- ремонт отмосток в 2-х ОУ на сумму 2 019,8 тыс. руб.;
- замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 1 на сумму 3 308,1 тыс. руб.;
- ремонт крылец в МБОУ СОШ № 25 на сумму 1 518,8 тыс. руб.;
- ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 45 на сумму 854 тыс. руб.;
- снос ограждения корта в МБОУ СОШ № 10 на сумму 54 тыс. руб.;
- ремонт стоматологических кабинетов в МБОУ СОШ № 46, МБОУ СОШ № 22 на сумму 2 423,7 тыс. руб.;
- ремонт АУРТЭ в 8 ОУ на сумму 1 241,8 тыс. руб.;
- ремонт наружных сетей в 1 ОУ – 4 682,325 тыс. руб.

Размещение муниципального заказа на выполнение капитального ремонта МБОУ Лицей № 2 осуществлено в конце 2013 года, публикация извещения о проведении открытого аукциона – 05.11.2013, дата проведения открытого аукциона – 20.12.2013. В настоящее время по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта МБОУ Лицей № 2 со сроками выполнения работ до 20.08.2014.

В 2013 году по результатам открытых аукционов в электронной форме


было заключено 85 муниципальных контрактов на сумму 351 762,415 тыс. руб.
Ремонтные работы на объектах муниципальных бюджетных образовательных учреждений выполнены в полном объеме.

Директор департамента
городского хозяйства



В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города



В.В. Базаров

Кочетков В.В.
52-44-00
Чебаевская Е.Б.
31-90-26

ИНФОРМАЦИЯ по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту объектов Департамента образования в летне-осенний период 2013 г.

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
1	Комплексный ремонт							
1	МБОУ ДОД "Центр детского творчества"	руб		29 787 477		41 371 495,02	29 787 476,14	переходящий КТР по ННШО с 2012
2	МБОУ ООШ №35	руб		36 119 000		48 809 457,15	36 118 998,27	переходящий КТР по ННШО с 2012
					04.05.2013	4 625 381,70	3 908 447,49	ремонт наружных сетей
3	МБОУ Гимназия № 4	руб		31 354 196		40 985 877,04	31 354 195,85	переходящий КТР по ННШО с 2012
4	МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»	руб.	52 000 000	0		5 957 922,62	5 641 472,73	аукцион 13.09.2013
5	МБДОУ № 6 «Василек»	руб	52 000 000	45 032 500	02.2013	937 604,40	635 935,94	проектные работы
					04.2013	45 656 876,24	33 271 715,62	аукцион 22.07.2013, мк заключен со 2-м участником
6	МБОУ Лицей № 2	руб	78 187 500	7 382 810	04.2013	7 382 810,42	6 077 148,75	аукцион 20.05.2013
				1 062 841	02.2013	1 062 841,34	669 584,62	проектные работы
				11 035 510	07.2013	11 035 510,00	4 944 822,45	аукцион 05.08.2013
				831 092	07.2013	831 091,70	831 091,70	аукцион 22.07.2013
				57 875 247				
	Итого	руб	182 187 500	220 480 673		208 656 867,63	153 240 889,56	
11	Фасад							
1	МБОУ СОШ № 29	руб	9 000 000	0				
2	МБОУ НШ-ДС № 43 (школьные отделения)	руб	6 000 000	0				
3	МБОУ СОШ № 45	руб	2 900 000	0				
4	МБДОУ № 92 «Веснушка»	руб				213 458,46	213 458,46	аукцион 22.07.2013 не состоялся, ед.исполнитель
5	МБДОУ № 14 "Брусничка"	руб	5 000 000	0				
6	МБОУ НОШ № 40	руб	1 500 000	0				
7	МБОУ НШ-ДС №2	руб	1 500 000	0				
8	МБОУ НОШ №30	руб	300 000	0				
	Итого	руб.	26 200 000	0		213 458,46	213 458,46	

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
111	Кровля							
1	МБОУ СОШ № 6	руб	2 500 000	2 500 000	02.2013	2 441 677,24	1 379 547,39	аукцион 25.03.2013
2	МБОУ СОШ № 46	руб	15 000 000	15 000 000	04.2013	14 945 031,58	12 076 047,48	аукцион 13.05.2013
3	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	руб	4 500 000	4 500 000	02.2013	5 084 787,56	4 448 258,80	аукцион 25.03.2013
	МБОУ СОШ № 24		728 000	728 000		545 919,92		
	ИТОГО		5 228 000	5 228 000		5 630 707,48		
4	МБОУ СОШ № 29	руб	7 400 000	7 400 000	04.2013	8 662 185,30	7 227 748,19	аукцион 20.05.2013
5	МБДОУ № 56 «Искорка»	руб	2 000 000	2 000 000	02.2013	5 369 333,94	4 299 958,89	аукцион 25.03.2013, контракт расторгнут по соглашению сторон
	МБДОУ № 12 "Елочка"		400 000	400 000		179 000,10		
	ИТОГО		2 400 000	2 400 000		5 548 334,04		
6	МБОУ НШ - Д/С №42	руб	6 000 000	6 000 000	03.2013	6 799 624,92	4 997 724,56	аукцион 08.04.2013
7	МБОУ лицей № 4	руб	2 500 000	2 500 000	02.2013	1 836 585,04	1 650 000,00	аукцион 18.03.2013
8	МБОУ СОШ № 4	руб	500 000	500 000	04.2013	614 630,76	4 128 936,57	аукцион 27.05.2013
	МБОУ НШ-ДС №2		1 500 000	1 500 000		1 890 000,00		
	МБДОУ №77 "Бусинка"		2 000 000	2 000 000		2 689 000,00		
	ИТОГО по лоту		4 000 000	4 000 000		5 193 630,76		
9	МБОУ НШ-ДС № 39					4 880 568,50	4 758 554,30	аукцион 05.08.2013
11	МБОУ СОШ № 15					550 044,02	547 000,00	аукцион 22.07.2013
	Итого по кровлям	руб	45 028 000	45 028 000		56 488 388,88	45 513 776,18	
IV	Отмостки							
1	МБОУ лицей №3	руб	300 000	0		986 451,26	1 388 414,88	аукцион 26.06.2013
2	МБОУ СОШ №13		550 000	0		1 033 361,98		
	Итого		850 000	0		2 019 813,24	1 388 414,88	
V	Благоустройство							
1	МБДОУ № 57 «Дюймовочка»	руб	9 800 000	0				
	МБДОУ № 3 "Эрудит"		8 800 000	0				
	МБОУ НШ-ДС № 43 (школьные отделения)		22 000 000	0				
	Итого по лоту		40 600 000	0		0		
2	МБОУ СОШ № 44	руб	8 000 000	7 826 544	05.2013	6 614 075,82	6 581 005,44	аукцион 03.07.2013
3	МБОУ СОШ № 18	руб	17 300 000	17 300 000	02.2013	16 177 146,28	14 963 860,33	аукцион 01.04.2013
4	МБОУ НШ-ДС № 39 (дошкольное отделение)	руб	7 000 000	6 848 226	05.2013	6 848 219,68	6 471 567,58	аукцион 03.07.2013
5	МБДОУ №78 "Ивушка"	руб	4 200 000	4 200 000	05.2013	4 003 137,02	3 943 089,95	аукцион 03.07.2013
	Итого по лоту		11 200 000	11 048 226		10 851 356,70		
6	МБОУ СОШ № 29	руб		3 800 000	05.2013	3 736 381,50	3 269 333,75	аукцион 03.07.2013
	Итого	руб	77 100 000	39 974 770		37 378 960,30	35 228 857,05	
VI	ПИР							

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
1	МБДОУ № 89 «Крепыш»		300 000	300 000	03.2013	99 352,46		аукцион 15.04.2013 (не состоялся) отменен
	МБДОУ № 28 "Калинка"		250 000	250 000		78 852,32		
	МБДОУ № 74 "Филиппок"		250 000	250 000		79 815,20		
	МБДОУ № 75 "Лебедушка"		250 000	250 000		83 842,54		
	МБДОУ № 79 «Садко»		250 000	250 000		98 088,21		
	МБДОУ № 92 «Веснушка»		250 000	250 000		71 866,72		
	Итого по лоту		1 550 000	1 550 000		511 817,45		
2	МБДОУ №55 "Улыбка"		300 000	300 000	02.2013	270 984,64	800 351,00	аукцион 25.03.2013
	МБДОУ № 11 "Машенька"		300 000	300 000		271 667,86		
	МБДОУ № 79 «Садко»		300 000	300 000		279 677,70		
	МБДОУ № 92 «Веснушка»		300 000	300 000		268 058,24		
	МБДОУ № 64 "Радуга"		300 000	300 000		266 138,38		
	Итого по лоту		1 500 000	1 500 000		1 356 526,82		
3	МБОУ НОШ № 40	руб	400 000	400 000	04.2013	331 524,54	684 815,00	аукцион 22.04.2013
	МБОУ СОШ № 13 МБОУ СОШ № 38		500 000	500 000		680 730,66		
	Итого по лоту		900 000	900 000		1 012 255,20		
4	МБОУ СОШ №7	руб	260 000	260 000	04.2013	170 719,32	443 295,32	аукцион 21.06.2013
	МБОУ СОШ №28		200 000	200 000		186 456,00		
	МБОУ СОШ №32		60 000	60 000		86 120,00		
	Итого по лоту		520 000	520 000		443 295,32		
5	МДОУ № 70 "Голубок"	руб	300 000	300 000	04.2013	274 243,80	760 187,00	аукцион 22.04.2013
	МБДОУ № 19 "Ручеек"		300 000	300 000		270 650,70		
	МБДОУ №4 "Умка"		300 000	300 000		295 004,72		
	МБДОУ № 89 «Крепыш»		250 000	250 000		297 534,64		
	Итого по лоту		1 150 000	1 150 000		1 137 433,86		
6	МБОУ СОШ №7	руб			04.2013			
	МБОУ СОШ №28							
	МБОУ СОШ №32							
	Итого по лоту					0		
7	МБОУ СОШ №10	руб	700 000	700 000				
8	МБОУ гимназия №4	руб	200 000	200 000	04.2013	127 215,80	580 590,68	аукцион 15.04.2013
	МБОУ Прогимназия		200 000	200 000		120 364,72		
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"		400 000	400 000		333 010,16		
	Итого по лоту		800 000	800 000		580 590,68		
9	МБОУ СОШ № 29	руб	200 000	200 000	06.2013			общий проект на благоустройство и футбольное поле

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
10	МБОУ СОШ № 29	руб	350 000	350 000	03.2013	273 745,84	273 745,84	аукцион 08.04.2013 не состоялся, согласован ед. исполнитель
11	МБОУ СОШ № 29(бассейн)	руб	450 000	450 000	03.2013	189 721,58	189 721,58	аукцион 08.04.2013 не состоялся, согласован ед. исполнитель
12	МБОУ СОШ № 38	руб	1 000 000	1 000 000	06.2013	768 080,88	768 080,88	аукцион 18.09.2013
13	МБОУ СОШ № 29	руб	500 000	500 000	02.2013	388 523,26	238 057,38	аукцион 18.03.2013
14	МБОУ СОШ №1	руб	200 000	200 000				
15	МБОУ гимназия №4	руб	300 000	300 000	04.2013	283 472,58	493 902,06	аукцион 22.04.2013
	МБОУ лицей №3		500 000	500 000		326 321,92		
	Итого по лоту		800 000	800 000		609 794,50		
16	МБОУ СОШ № 22					255 834,62	255 834,62	аукцион 30.10.2013
17	МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»	руб				95 906,86	419 322,60	аукцион 30.10.2013
17	МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»	руб		863 235		579 184,12	576 000,00	аукцион 03.07.2013
	Итого по ПИР	руб	10 620 000	11 483 235		8 202 710,99	6 483 903,96	
VII	Ограждение территории							
	МБОУ гимназия № 4	руб	800 000	800 000	05.2013	1 060 618,22	991 678,05	аукцион 10.06.2013
	Итого	руб	800 000	800 000		1 060 618,22	991 678,05	
VIII	Замена оконных блоков на металлопластиковые							
1	МБДОУ № 63 "Катюша"	руб	2 100 000	2 100 000	02.2013	1 962 386,02	2 864 320,00	аукцион 08.04.2013
	МБДОУ № 79 «Садко»		2 754 000	2 754 000		1 467 970,74		
	Итого по лоту		4 854 000	4 854 000		3 430 356,76		
2	МДОУ № 75 «Лебедушка»	руб	2 500 000	3 894 443	02.2013	2 202 154,94	1 227 000,00	аукцион 18.03.2013
3	МБДОУ № 25 "Родничок"	руб	450 000	450 000	02.2013	420 122,48	9 262 585,27	аукцион 18.03.2013
	МБДОУ № 81 "Мальвина"		3 960 000	3 960 000		3 756 509,94		
	МБДОУ № 2 «Ромашка»		2 400 000	2 400 000		1 902 191,86		
	МДОУ № 57«Дюймовочка»		2 278 000	2 278 000		3 230 306,64		
	Итого по лоту		9 088 000	9 088 000		9 309 130,92		
4	МБОУ СОШ № 13	руб	1 100 000	1 100 000	02.2013	995 359,50	9 462 882,06	аукцион 25.03.2013
	МБОУ СОШ № 25		1 600 000	1 600 000		1 445 659,30		
	МБОУ гимназия № 2		3 690 000	3 690 000		2 521 570,32		
	МБОУ СОШ №1		3 600 000	3 600 000		4 742 930,94		
	Итого по лоту		9 990 000	9 990 000		9 705 520,06		
5	МБОУ СОШ №1					3 308 142,98	2 243 459,29	аукцион 28.10.2013
6	МБДОУ № 11 "Машенька"		4 425 000	4 425 000	03.2013	3 980 925,88	2 300 000,00	аукцион 08.04.2013
	Итого по окнам	руб	30 857 000	32 251 443		31 936 231,54	27 360 246,62	
IX	Козырьки, крыльца							
	МБОУ СОШ № 25		900 000	0		1 518 829,92		

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
1	МБДОУ № 92 "Веснушка"	руб	500 000	900 000	03.2013	726 723,06	2 009 770,02	аукцион 25.03.2013
	Итого по лоту		1 400 000	900 000		2 245 552,98		
2	МБДОУ №14 "Брусничка"	руб	500 000	0				
	МБОУ лицей №3		500 000	0				
	МБОУ СОШ №24		700 000	0				
	МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1		200 000	0				
	Итого по лоту		1 900 000	0		0		
	Итого	руб	3 300 000	900 000		2 245 552,98	2 009 770,02	
X	Веранды							
1	МДОУ № 12 «Елочка»	руб	1 250 000	1 250 000	04.2013	2 195 083,26	4 273 868,98	аукцион 01.07.2013
	МБОУ гимназия №4		2 400 000	2 400 000		3 284 236,12		
	Итого по лоту		3 650 000	3 650 000		5 479 319,38		
2	МБДОУ №2 "Ромашка"	руб	550 000	0				
	МБДОУ НШ-ДС №2		200 000	0				
	Итого по лоту		750 000	0		0		
	Итого по верандам	руб	4 400 000	3 650 000		5 479 319,38	4 273 868,98	
XI	Спортивные площадки			0				
1	МБОУ Прогимназия	руб	200 000	0				
	МБОУ СОШ №20		1 500 000	0				
	Итого		1 700 000	0		0,00	0,00	
XII	Санитарные узлы, прачечные							
1	МБОУ СОШ № 25	руб	2 700 000	2 700 000	04.2013	2 305 513,78	7 681 683,38	аукцион 20.05.2013
	МБОУ СОШ № 45		3 000 000	3 000 000		2 729 533,52		
	МБДОУ № 92 «Веснушка»		2 000 000	2 000 000		2 685 237,50		
	Итого по лоту		7 700 000	7 700 000		7 720 284,80		
2	МБДОУ № 3 "Эрудит"	руб	3 500 000	3 500 000	04.2013	3 859 662,40	3 853 861,98	аукцион 20.05.2013
	МБОУ НШ-ДС №43		800 000	800 000		957 665,18		
	Итого по лоту		4 300 000	4 300 000		4 817 327,58		
3	МБДОУ № 81 "Мальвина"	руб	3 500 000	3 500 000	04.2013	6 118 141,88	8 710 229,70	аукцион 17.06.2013
	МБОУ СОШ № 4		2 000 000	2 000 000		2 635 857,82		
	Итого по лоту		5 500 000	5 500 000		8 753 999,70		
4	МБДОУ № 11 "Машенька"	руб	2 700 000	2 700 000	03.2013	3 028 281,20	3 013 139,79	аукцион 22.04.2013
5	МБОУ СОШ № 45	руб			05.2013	854 036,80	781 443,74	аукцион 17.06.2013
6	МБОУ СОШ №12	руб	350 000	0				
7	МБОУ Прогимназия	руб		0	10.2013	37 878,00		согласование ДЭП
	МБОУ СОШ № 12			0		310 658,60		
	МБДОУ № 81 «Утиное гнездышко»			0		127 966,28		

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
	Итого по лоту		0	0		476 502,88		
	Итого	руб	20 550 000	20 200 000		25 650 432,96	24 040 358,59	
3	МБДОУ №14 "Брусничка"	руб	3 100 000	3 100 000	04.2013	2 416 442,94	2 041 894,43	аукцион 22.04.2013
	Пищеблок		1 800 000	1 800 000		1 357 079,40		
	Прачечная		800 000	800 000		698 142,28		
	ремонт для перепрофилирования групп		500 000	500 000		361 221,26		
XIII	Пищеблоки							
1	МБОУ Гимназия № 2	руб	4 340 057	4 138 463	03.2013	5 423 193,86	4 547 492,40	аукцион 29.04.2013
2	МБОУ СОШ № 32	руб	2 700 000	2 700 000	05.2013	3 645 064,00	3 426 360,16	аукцион 01.07.2013
3	МБОУ МУК "Цир"	руб	3 000 000	3 000 000	04.2013	2 496 007,44	3 970 919,51	аукцион 27.05.2013
	МБОУ НОШ №40		1 000 000	1 000 000		2 094 650,92		
	Итого по лоту		4 000 000	4 000 000		4 590 658,36		
4	МБОУ СОШ №1	руб	1 500 000	1 500 000		2 774 622,50	2 316 809,87	аукцион 22.04.2013
5	МБОУ СОШ № 38	руб	5 000 000	5 000 000	04.2013	6 767 696,18	5 380 318,78	аукцион 27.05.2013
	Итого	руб	17 540 057	17 338 463		23 201 234,90	19 641 900,72	
XIV	Косметический ремонт внутренних помещений							
1	МБОУ НОШ № 37	руб	700 000	0				
	МБОУ НОШ № 37		500 000	0				
	МБДОУ № 90 "Незабудка"		3 000 000	0				
	Итого по лоту		4 200 000	0		0		
2	Филиал МБОУ СОШ № 15 для МБДОУ "Сказка"	руб	6 000 000	6 000 000	02.2013	3 308 353,02	3 258 727,71	аукцион 25.03.2013
3	МБДОУ № 2 «Ромашка»	руб	1 000 000	0				
	МБОУ СОШ №32		3 000 000	0				
	МБОУ СОШ №29		1 000 000	0				
	МБОУ СОШ №7		500 000	0				
	МБДОУ №89 "Крепыш"		500 000	0				
	Итого по лоту		6 000 000	0		0		
4	МБОУ СОШ №46				09.2013	409 928,46	344 339,98	аукцион 14.10.2013
5	МБОУ СОШ №22				08.2013	1 342 423,46	1 342 423,46	аукцион 26.08.2013 не состоялся, согласование ед.исполнителя
6	МБОУ СОШ №18				12.2013	177 256,06	152 085,70	аукцион 26.08.2013 не состоялся, согласование ед.исполнителя
	Итого	руб	16 200 000	6 000 000		5 237 961,00	5 097 576,85	

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
XV	Спортивные залы							
1	МБДОУ №39 "Белоснежка"	руб	1 000 000	0				
	МБОУ СОШ №28		1 500 000	0				
	МБОУ СОШ №29		3 000 000	0				
	Итого		5 500 000	0		0,00		
XVI	Наружное освещение							
1	МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1	руб	750 000	0				
	МБДОУ № 39 "Белоснежка"		100 000	0				
	Электроснабжение (внутреннее освещение, замена светильников)		3 000 000	0				
	Итого		3 850 000	0		0,00	0,00	
XVII	Бассейны							
1	МБДОУ № 4 "Умка"	руб	5 000 000	0				
	Итого	руб	5 000 000	0		0,00	0,00	
XVIII	Снос зданий							
1	МБОУ СОШ № 6	руб	600 000	600 000	03.2013	534 891,64	750 000,00	аукцион 15.04.2013
	МБОУ СОШ №10			0		54 049,90		
	МБОУ СОШ №20		500 000	500 000		569 910,50		
	Итого		1 100 000	1 100 000		1 158 852,04		
XIX	Канализация							
	МБОУ СОШ №1	руб				98 232,72		не состоялся
	МБДОУ № 90 "Незабудка"	руб	2 000 000	0	0			
	Итого	руб	2 000 000	0	0	98 232,72	0,00	
XX	Ремонт помещений для открытия дополнительных групп	руб	13 800 000	13 300 000		6 627 312,92	6 085 005,73	
1	МБДОУ № 7 "Буровичок"	руб	2 500 000	2 500 000	04.2013	1 388 986,26	1 000 070,18	аукцион 22.04.2013
	Итого	руб	2 500 000	2 500 000		1 388 986,26	1 000 070,18	
XXI	Ремонт помещений для	руб	11 300 000	10 800 000	0	5 238 326,66	5 084 935,55	
1	МБДОУ № 19 "Ручеек"	руб	500 000	500 000	04.2013	241 451,60	1 323 091,52	аукцион 13.05.2013
	МБДОУ № 65 "Фестивальный"	руб	500 000	500 000		509 036,78		
	МБДОУ № 27 "Микки-Маус"	руб	500 000	500 000		208 745,19		
	МБДОУ №39 "Белоснежка"	руб	1 000 000	1 000 000		363 857,96		
	Итого по лоту		2 500 000	2 500 000		1 323 091,52		
2	МБДОУ № 76 "Капелька"	руб	1 000 000	1 000 000	04.2013	653 952,46	802 165,46	аукцион 13.05.2013
	МБОУ Прогимназия "Сезам"	руб	500 000	500 000		173 022,22		
	Итого по лоту		1 500 000	1 500 000		826 974,68		
3	МБОУ НШ-ДС № 37	руб	1 000 000	1 000 000	04.2013	334 367,85	1 210 118,32	аукцион 27.05.2013, торги не состоялись, ед.
	МБДОУ №55 "Улыбка"	руб	500 000	500 000		315 682,00		
	МБДОУ № 65 "Искорка"	руб	500 000	500 000		256 912,14		

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Потребность в ТР согласованная с	Включено в бюджет 2013	срок публикации по плану-графику	Выставлено на торги	Сумма контракта по результатам торгов	Примечания
	МБДОУ № 84 "Одуванчик"	руб	1 000 000	1 000 000		303 156,33		исполнитель
	Итого по лоту		3 000 000	3 000 000		1 210 118,32		
4	МБДОУ № 22 "Сказка"	руб	500 000	500 000	04.2013	365 414,00	365 414,00	аукцион 27.05.2013, торги не состоялись, ед. исполнитель
	МБОУ НШ-ДС № 43	руб	500 000	500 000				
5	МБДОУ № 47 "Гусельки"	руб	500 000	500 000	04.2013	519 781,14	1 384 146,25	аукцион 20.05.2013
	МБДОУ № 50 "Солнышко"		1 000 000	1 000 000		436 589,00		
	МБДОУ № 79 "Садко"		800 000	800 000		296 542,00		
	МБДОУ № 70 "Голубок"		500 000	500 000		259 816,00		
	Итого по лоту		2 800 000	2 800 000		1 512 728,14		
6	МАУ "Огонек"		500 000	0				
XXII	Ремонт АУРТЭ	руб				1 241 780,18	1 111 393,28	аукцион 13.07.2013
XXII	Ремонт вентиляции					2 423 703,53	2 420 332,05	
	МБОУ СОШ № 5					264 657,48	264 657,48	ед.источник
	МБОУ Гимназия № 2					674 296,89	670 925,41	аукцион 02.10.2013
	МБОУ СОШ № 32	руб				1 484 749,16	1 484 749,16	аукцион 01.07.2013
	Всего по Департаменту образования	руб	471 682 557	415 606 584		421 737 874,81	337 893 325,41	

	Кап.ремонт сетей МБОУ НШ-ДС № 2	руб.	1 854 900	1 854 900	05.2013	2 114 013,66	2 103 443,59	аукцион 14.08.2013
	Кап.ремонт сетей МБДОУ № 77 "Бусинка"	руб.	5 575 800	5 575 800	04.2013	4 642 391,40	4 619 179,44	аукцион 22.04.2013
	Кап.ремонт сетей МБОУ НШ-ДС № 43	руб.	7 485 300	7 485 300	04.2013	6 579 317,74	6 546 421,15	аукцион 22.04.2013
	ИТОГО по КР наружных сетей		14 916 000,00	14 916 000,00		13 335 722,80	13 269 044,18	
	остатки по договорам 2012 года			18 369 870,00				
	ВСЕГО		486 598 556,52	448 892 453,52		435 073 597,61	351 162 369,59	

Чебаевская Е.Б.

31-90-26

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ по МКУ "ДЭАЗиИС" 2013 г.

№ п/п	Пункт плана графика	Наименование и статус заявки	Способ размещения МЗ	Номер извещения	Начальная максимальная цена заявки, руб.	данные по заявкам участников			№ и дата протокола	Результаты торгов (состоялись, не состоялись ед. участник)	Победитель торгов	№ муниципального контракта/ дата заключения	Сумма для заключения МК, руб.	Экономия, руб.
						Всего заявок	кол-во не допущенных заявок к торгам	кол-во заявок, участвующих в торгах						
		Состоявшиеся торги												
1	144.180	Выполнение работ по комплексному ремонту МБОУ ДОД «ЦДТ».	открытый аукцион в электронной форме	0187300006512002537	41 371 495,02	14	0	6	ЭГА/2 от 16.01.2013 г.	торги состоялись	ООО "СтройИмидж"	МК 001 от 29.01.2013	29 787 476,14	11 584 018,88
2	144.178	Выполнение работ по комплексному ремонту МБОУ ООШ №35.	открытый аукцион в электронной форме	0187300006512002501	48 809 457,15	15	1	4	ЭГА/2 от 16.01.2013 г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 002 от 28.01.2013	36 118 998,27	12 690 458,88
3	144.179	Выполнение работ по комплексному ремонту МБОУ Гимназия №4	открытый аукцион в электронной форме	0187300006512002498	40 985 877,04	17	0	8	ЭГА/2 от 16.01.2013 г.	торги состоялись	ООО "СеверРемСервис"	МК 003 от 28.01.2013	31 354 195,85	9 631 681,19
4	4	Выполнение проектных работ инженерных систем МБОУ Лицей №2	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000203	1 062 841,34	6	0	6	ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "МВК-ПРОЕКТ"	МК 015 от 02.04.2013	669 584,62	393 256,72
5	3	Выполнение проектных работ инженерных систем МБДОУ №6 «Василек»	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000204	937 604,40	6	0	4	ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "СпецПроект"	МК 014 от 02.04.2013	635 935,94	301 668,46
6	8	Выполнение работ по замене оконных блоков в МБДОУ №75 "Лебедушка"	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000259	2 202 154,94	13	0	7	ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	торги состоялись	ООО ПФ "Технологии Пластика" (ООО ПФ "ТехноПласт")	МК 011 от 02.04.2013	1 227 000,00	975 154,94
7	65	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000299		7	0	5	ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "Строй-Макс"	МК 012 от 02.04.2013	МК расторгнут по соглашению сторон , (заключен МК 073)	
8	2	Выполнение проектных работ по благоустройству территории МБОУ СОШ №29	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000308	388 523,26	4	0	3	ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "Сион"	МК 013 от 02.04.2013	238 057,38	150 465,88
9	5	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования(СОШ №1, №25, №13, Гимназия №2)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000116	9 705 520,06	8	0	3	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "ЭРГ"	МК 020 от 23.04.2013	9 462 882,06	242 638,00
10	6	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (СОШ №15)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000230	3 308 353,02	6	1	3	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "СтройРемМонтажСервис"	МК 019 от 09.04.2013г.	3 258 727,71	49 625,31

11	10	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ №6	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000273	2 441 677,24	11	0	4	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 018 от 09.04.2013 г.	1 379 547,39	1 062 129,85
12	38	Выполнение проектных работ по благоустройству территории образовательных учреждений (ДДУ: Улыбка, Радуга, Садко, Веснушка)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000347	1 356 526,82	4	0	4	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "СпецПроект"	МК 017 от 09.04.2013 г.	800 351,00	556 175,82
13	20	Выполнение работ по ремонту кровель объектов образовательных учреждений (ДДУ: Елочка №12, Искорка №56)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000267		9	0	3	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	торги состоялись	ООО "Практика - НТ"	МК 021 от 18.04.2013 г.	МК расторгнут по соглашению сторон	
14	66	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (гимназия Салахова, МБОУ СОШ №24)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000266	5 630 707,48	6	1	3	ЭГА/2 от 03.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 023 от 15.04.2013 г.	4 448 258,80	1 182 448,68
15	24	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (МБДОУ № 2 "Ромашка", МБДОУ № 25 "Родничок", МБДОУ " 57 "Дюймовочка", МБДОУ № 81 "Мальвина")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000300	9 309 130,92	6	1	1	ЭГА/2 от 03.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "ЮграСтройСити"	МК 024 от 15.04.2013 г.	9 262 585,27	46 545,65
16	25	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (ДДУ: Катюша №63, Садко №79)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000310	3 430 356,76	6	3	3	ЭГА/2 от 03.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "Комплект-Сервис"	МК 026 от 15.04.2013 г.	2 864 320,00	566 036,76
17	68	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000317	16 177 146,28	2	0	2	ЭГА/2 от 03.04.2013 г.	торги состоялись	ИП Бадоян Давид Мушегович	МК 025 от 15.04.2013 г.	14 963 860,33	1 213 285,95
18	16	Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов зданий образовательных учреждений (ремонт крылец Веснушка, СОШ №25)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000398	2 245 552,98	5	3	2	ЭГА/2 от 03.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "СтройЭкоСфера"	МК 022 от 15.04.2013 г.	2 009 770,02	235 782,96
20	19	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ НШ-ДС №42	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000337	6 799 624,92	5	3	2	ЭГА/2 от 10.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "Эквивалент"	МК 027 от 24.04.2013	4 997 724,56	1 801 900,36
21	42	Выполнение проектных работ по благоустройству территории образовательных учреждений (гимназия №4, прогимназия, гимназия Салахова)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000559	580 590,68	1	0	1	ЭГА/1 от 12.04.2013 г.	торги не состоялись, ед. участник	ООО "Сибпроектстрой 1"	МК 029 от 24.04.2013	580 590,68	0,00
22	37	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (СОШ №6, СОШ №10, СОШ №20)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000535	1 158 852,04	7	0	6	ЭГА/2 от 17.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "Альпсервис"	МК 030 от 29.04.2013	750 000,00	408 852,04

23	28	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (санузлы, прачечные Машенька)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000527	3 028 281,20	2	0	2	ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись, МК заключен по предписанию УФАС	ООО "Тюменьстройтехно"	МК 034 от 13.06.2013	3 013 139,79	15 141,41
24	17	Выполнение ремонтных работ объекта департамента образования (оконные блоки Машенька)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000541	3 980 925,88	17	8	9	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО ПФ "Технологии Пластика" (ООО ПФ "ТехноПласт")	МК 035 от 13.05.2013	2 300 000,00	1 680 925,88
25	12	Выполнение ремонтных работ в МБДОУ № 7 "Буровичок"	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000587	1 388 986,26	9	2	7	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Строительно-Монтажное управление №56"	МК 040 от 13.05.2013	1 000 070,18	388 916,08
26	36	Выполнение ремонтных работ на объекте МБДОУ №14 «Брусничка»	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000589	2 416 442,94	8	3	5	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "ССТ"	МК 032 от 06.05.2013 г	2 041 894,43	374 548,51
27	75	Выполнение ремонтных работ МБОУ СОШ №1 (ремонт пищеблока)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000591	2 774 622,50	5	2	4	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "ССТ"	МК 033 от 06.05.2013 г.	2 316 809,87	457 812,63
28	41	Выполнение проектных работ по благоустройству территории образовательных учреждений (Умка, Ручеек, Голубок, Крепыш)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000597	1 137 433,86	3	1	2	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Региональный Проектный институт"	МК 038 от 06.05.2013 г.	760 187,00	377 246,86
29	48	Выполнение проектных работ по благоустройству территории образовательных учреждений (МБОУ Гимназия № 4 , МБОУ Лицей № 3)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000599	609 794,50	2	0	2	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Тюменский Архитектурно-Реставрационный Союз"	МК 039 от 07.05.2013 г.	493 902,06	115 892,44
30	39	Выполнение проектных работ по благоустройству территории образовательных учреждений (МБОУ НОШ № 40, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 38)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000601	1 012 255,20	3	1	2	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Региональный Проектный институт"	МК 036 от 07.05.2013 г.	684 815,00	327 440,20
31	29	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (гимназия №2)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000534	5 423 193,86	8	3	5	№ЭГА/2 от 30.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Меридиан-М"	МК 042 от 20.05.2013 г.	4 547 492,40	875 701,46
32	69	Выполнение проектных работ на ремонт системы вентиляции МБОУ СОШ №29	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000365	273 745,84	0	0	0	ЭГА/1 от 29.03.2013	торги не состоялись, МК заключен по согласованию ХМАО №32-Исх-768 от 30/04/2013	ЗАО "КПС"	МК 016 от 15.05.2013 г.	273 745,84	0,00
33	70	Выполнение проектных работ по ремонту кровли МБОУ СОШ №29	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000455	189 721,58	0	0	0	ЭГА /1 от 05.04.2013 г.	торги не состоялись, МК заключен по согласованию ХМАО №32-Исх-769 от 30/04/2013	ООО "РСУ 17"	МК 043 от 15.05.2013 г.	189 721,58	0,00

34	9	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ №46	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000588	14 945 031,58	10	5	4	06.05.2013	13.05.2013	ООО "СибНедраПром"	МК 045 от 27.05.2013г.	12 076 047,48	2 868 984,10
35	28	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (санузел, прачечные Машенька)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000527		2	0	2	ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись, 2-ой участник	ИП Собиров М.У	МК 044 контракт не заключен, Решение ФАС		
36	33	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (МБДОУ № 39 "Белоснежка", МБДОУ № 27 "Микки-Маус", МБДОУ № 19 "Ручеек", МБДОУ № 65 "Фестивальный")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000675	1 323 091,52	1	0	1	ЭГА/1 от 17.05.2013	торги не состоялись, ед. участник	ИП Зайкова	МК 046 от 29.05.2013г.	1 323 091,52	0,00
37	76	Выполнение ремонтных работ в помещениях МБОУ НШ-ДС №43, МБДОУ №3 "Эрудит"	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000638	4 817 327,58	6	0	3	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ООО "СибирьСпецТранс"	МК 052 от 05.06.2013	3 853 861,98	963 465,60
38	77	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ Лицей №2	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000658	7 382 810,42	8	0	5	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 051 от 03.06.2013	6 077 148,75	1 305 661,67
39	35	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (МБДОУ № 76 "Капелька", МБОУ Прогимназия "Сезам")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000704	826 974,68	2	0	2	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ООО "КОМТЭК"	МК 049 от 03.06.2013	802 165,46	24 809,22
40	18	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ №29	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000671	8 662 185,30	7	0	4	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 050 от 03.06.2013	7 227 748,19	1 434 437,11
41	26	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (ремонт санузлов, прачечных в МБДОУ № 92 "Веснушка", МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 45)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000694	7 720 284,80	3	0	1	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ЗАО "Рустам"	МК 047 от 06.06.2013	7 681 683,38	38 601,42
42	32	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (ремонт внутренних помещений МБДОУ № 47 "Гусельки", МБДОУ № 50 "Солнышко", МБДОУ " 70 "Голубок", МБДОУ № 79 "Садко")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000715	1 512 728,14	3	0	2	ЭГА/2 от 22.05.2013г.	торги состоялись	ИП Дегодюк Николай Владимирович	МК 048 от 03.06.2013	1 384 146,25	128 581,89
43	21	Выполнение работ по ремонту кровель объектов образовательных учреждений (МБДОУ № 77 "Бусинка", МБОУ СОШ № 4, МБОУ НШ-ДС №2)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000728	5 193 630,76	6,00	0,00		ЭГА/2 от 29.05.2013г.	торги состоялись	ООО "Эквивалент"	МК 056 от 10.06.2013	4 128 936,57	1 064 694,19

44	30	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (текущий ремонт пищеблока МБОУ НОШ № 40, МБОУ МУК "ЦИР")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000735	4 590 658,36	5,00	0,00		ЭГА/2 от 29.05.2013г.	торги состоялись	ООО "Эквивалент"	МК 054 от 10.06.2013	3 970 919,51	619 738,85
45	31	Выполнение работ по ремонту пищеблока МБОУ СОШ №38	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000712	6 767 696,48	6,00	0,00		ЭГА/2 от 29.05.2013г.	торги состоялись	ООО "Фирма "Брик+"	МК 055 от 13.06.2013	5 380 318,78	1 387 377,70
46	20	Выполнение работ по ремонту кровель объектов образовательных учреждений (ДДУ: Елочка №12, Искорка №56)	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000267	5 548 334,04	9	0	3	ЭГА/2 от 27.03.2013 г.	МК расторгнут , на рассмотрении в УФАС	ООО "СибНедраПром"	МК 057 от 10.06.2013	4 299 958,89	1 248 375,15
47	46	Выполнение работ по ограждению территории МБОУ гимназия №4	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000921	1 060 618,22	7	0	3	ЭГА/2 от 14.06.2013г.	торги состоялись	ООО "КОМТЭКС"	МК 060 от 27.06.2013	991 678,05	68 940,17
48	129	Выполнение ремонтных работ объектов департамента образования (помещения санузлов МБОУ СОШ №4 ", МБДОУ №81 "Мальвина")	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000868	8 753 999,70	6	0	2	ЭГА/2 от 19.06.2013г.	торги состоялись	ООО СК "ЗапСибКомплектСтрой"	МК 061 от 03.07.2013 г.	8 710 229,70	43 770,00
49	130	Выполнение ремонтных работ в МБОУ СОШ №45	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000893	854 036,80	3	0	2	ЭГА/2 от 19.06.2013г.	торги состоялись	ЗАО "Рустам"	МК 062 от 01.07.2013 г.	781 443,74	72 593,06
50	34	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (ремонт внутренних помещений МБДОУ № 55 "Улыбка", МБДОУ № 56 "Искорка", МБДОУ № 84 "Одуванчик", МБОУ НШ-ДС № 37)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000733	1 210 118,32				согласование СК ХМАО №32 Иск-1084 от 25.06.2013	торги не состоялись	ИП Зайкова	МК 058 от 26.06.2013	1 210 118,32	
51	79	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (МБДОУ №22 "Сказка", МБОУ НШ-ДС №43)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000753	365 414,00				согласование СК ХМАО №32 Иск-1084 от 25.06.2013	торги не состоялись	ИП Зайкова	МК 059 от 24.06.2013	365 414,00	
52	131	Выполнение работ по обустройству футбольного поля МБОУ СОШ №29	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000933	3 736 381,50	4	0	2	ЭГА/2 от 26.06.2013г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 064 от 08.07.2013	3 269 333,75	467 047,75
53	40	Выполнение проектных работ инженерных систем образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 32)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001020	443 295,32	1	0	1	ЭГА/1 от 21.06.2013г.	торги не состоялись	ООО "Сион"	МК 063 от 03.07.2013	443 295,32	0,00
54	135	Выполнение работ по ремонту отмосток зданий МБОУ СОШ №13 и МБОУ Лицей №3	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001032	2 019 813,08	9	0	4	ЭГА/2 от 26.06.2013г.	торги состоялись	ООО "Альпсервис"	МК 065 от 08.07.2013	1 388 414,88	631 398,20
55	136	Выполнение проектных работ инженерных систем МБДОУ №83 "Утиное гнездышко"	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001111	579 184,12	2	0	1	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги не состоялись	ООО "Сион"	МК 066 от 15.07.2013	576 000,00	3 184,12

56	133	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ СОШ №44	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301030	6 614 075,82	5	0	1	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги не состоялись	ООО "Югра СтройИндустрия"	МК 067 от 17.07.2013 г.	6 581 005,44	33 070,38
57	132	Выполнение работ по благоустройству территории МБДОУ №78 "Ивушка"	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301021	4 003 137,02	6	0	3	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги состоялись	ИП Собиров М.У	МК 070 от 15.07.2013	3 943 089,95	60 047,07
58	134	Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ НШ-ДС №39	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301027	6 848 219,68	5	0	2	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги состоялись	ООО "СеверРемСервис"	МК 068 от 17.07.2013 г.	6 471 567,58	376 652,10
59	44	Выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования (МБОУ СОШ № 32)	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301023	3 645 064,00	4	0	2	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги состоялись	ООО "СтройРемМонтажСервис"	МК 069 от 17.07.2013 г.	3 426 360,16	218 703,84
60	72	Выполнение работ по обустройству веранд объектов департамента образования (Елочка, гимназия №4)	открытый аукцион в электронной форме	018730000651300991	5 479 319,38	10	0	4	ЭГА/2 от 03.07.2013г.	торги состоялись	ООО "ССТ"	МК 071 от 15.07.2013	4 273 868,98	1 205 450,40
61	140	Выполнение ремонтных работ в МБОУ СОШ №32	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301141	1 484 749,16	1	0	1	01.07.2013	торги не состоялись	ООО "Сибирьэнергопром"	МК 072 от 17.07.2013 г.	1 484 749,16	0,00
62	65	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	открытый аукцион в электронной форме	018730000651300299	1 836 585,04				ЭГА/2 от 20.03.2013 г.	(МК с 1 уч-ком расторгнут по соглашению сторон) заключен	ООО "СибНедраПром"	МК 073 от 09.07.2013	1 650 000,00	186 585,04
63	139	Выполнение проектных работ планировочной структуры МБОУ Лицей №2	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301273	831 091,70	1	0	1	ЭГА/2 от 19.07.2013г.	торги не состоялись, ед. участник	ООО "ТАРС"	МК 076 от 30.07.2013	831 091,70	0,00
64	143	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ №15	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301367	550 044,02	2	0	1	ЭГА/2 от 24.07.2013г.	торги состоялись	ООО Фирма "Новострой"	МК 077 от 06.08.2013	547 000,00	3 044,02
65	147	Выполнение ремонта АУРТЭ объектов департамента образования	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301384	1 241 780,18	2	0	2	ЭГА/2 от 31.07.2013г.	торги состоялись	ООО "Запсибснабкомплект"	МК 078 от 13.08.2013	1 111 393,28	130 386,90
66	144	Выполнение работ по утеплению наружных стен МБДОУ № 92 «Веснушка»	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301374	213 458,46				контракт заключен по решению №32-Исх-1376 от 31.07.2013г. СК ХМАО на ед. подрядчика		ООО "Теплостройизоляция"	МК 075 от 31.07.2013	213 458,46	0,00
67	146	Выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ лицей №2	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301383	11 035 509,86	14	0	7	ЭГА/2 от 07.08.2013г.	торги состоялись	ООО "Новосибирская фабрика окон"	МК 079 от 11.09.2013 г.	4 944 822,45	6 090 687,41
68	145	Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ НШ-ДС №39	открытый аукцион в электронной форме	018730000651301445	4 880 568,50	6	0	2	ЭГА/2 от 14.08.2013г.	торги не состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 082 от 29.08.2013	4 758 554,30	122 014,20

69	149	Выполнение работ по ремонту хоккейных кортов образовательных учреждений (МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №22)	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001665		1	0	1	13.08.2013	19.08.2013	ООО "Спецресурс"	МК 084 от 09.09.2013	расторжение МК по суду	
70	148	Выполнение работ по ремонту системы вентиляции МБОУ СОШ №5	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001389	264 657,48				решение о согласовании № 32-Исх-1582 от 26.08.2013г.	торги не состоялись	ООО "Запсибснабкомплект"	МК 088 от 29.08.2013 г.	264 657,48	0,00
71	141	Выполнение ремонтных работ в МБОУ СОШ №22	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001424	1 342 423,46				решение о согласовании № 32-Исх-1581 от 26.08.2013г.	торги не состоялись	ООО ИТК "Энергия"	МК 089 от 29.08.2013 г.	1 342 423,46	0,00
72	22	Выполнение работ по комплексному ремонту МБДОУ № 6 "Василек"	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001743	45 656 876,24	10	2	7	ЭГА/2 от 28.08.2013	торги состоялись, 2-ой участник	ООО "СибНедраПром"	МК 091 от 10.10.2013 г.	33 271 715,62	12 385 160,62
73	155	Выполнение работ по ремонту кровли МБДОУ №83 «Утиное гнездышко»	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001784	5 957 922,62	7	2	2	ЭГА/2 от 13.09.2013	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 094 от 26.09.2013	5 641 472,73	316 449,89
74	159	Выполнение проектных работ по ремонту бассейна МБОУ СОШ №38	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002044	768 080,88	1	1	1	ЭГА/1 от 13.09.2013	торги не состоялись, поступила одна заявка	ООО "Сион"	МК 093 от 26.09.2013	768 080,88	0,00
75	161	Выполнение работ по ремонту системы вентиляции МБОУ Гимназия № 2	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002127	674 296,89	1	1	1	ЭГА/2 от 02.10.2013	30.09.2013	ООО "Нордтехгрупп"	МК 097	670 925,41	3 371,48
76	67	Выполнение работ по ремонту наружных инженерных сетей МБОУ СОШ №35	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000341	4 625 381,70	3	0	3	ЭГА/2 от 10.04.2013 г.	торги состоялись	ООО "СибНедраПром"	МК 028 от 24.04.2013	3 908 447,49	716 934,21
77	164	Выполнение ремонта стоматологического кабинета в МБОУ СОШ №46	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002278	409 928,46	2	0	2	ЭГА/2 от 26.10.2014	торги состоялись	ООО "Строительно-Монтажное Управление №56"	МК 098 от 29.10.2013 г.	344 339,98	65 588,48
78	163	Выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ СОШ №1	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002281	3 308 142,98	7	0	6	ЭГА/2 от 30.10.2014	торги состоялись	ООО "Новосибирская фабрика окон"	МК 099 от 13.11.2013 г.	2 243 459,29	1 064 683,69
79	165	Выполнение ремонтных работ в МБОУ СОШ № 12, МБОУ «Прогимназия», МБДОУ № 81 «Мальвина».	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002416	476 502,88	2	0	2	ЭГА/2 от 06.11.2014	торги состоялись	ИП Зайкова С.Л.	МК 101 от 18.11.2013 г.	419 322,60	57 180,28
80	166	Выполнение проектных работ по благоустройству территории МБОУ СОШ № 22	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002418	255 834,62	1	0	1	ЭГА/1 от 30.10.2015	торги не состоялись, поступила одна заявка	ООО "СпецПроект"	МК 100 от 13.11.2013 г.	255 834,62	0,00
81	167	Выполнение проектных работ по разработке паспорта фасада МБДОУ № 83 "Утиное гнездышко"	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513002557	95 906,86	1	1	0		торги не состоялись				
82	169	Выполнение работ по ремонту МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева	котировка	0187300006513002592	177 256,06	6	0	6	ЭГА/2	торги состоялись	ООО "СеверПрофСтрой"	МК 103 от 28.11.2013	152 085,70	25 170,36
		Итого по торгам			421 127 824,64	413,00	45,00	218,00	124 355,00	124 459,00			337 893 325,41	83 138 592,37

83	73	Выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей МБДОУ №77 «Бусинка»	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000550	4 642 391,40	4	2	2	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги состоялись	ООО "Запсибснабкомплект"	МК 037 от 13.05.2013	4 619 179,44	23 211,96
84	74	Выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей МБОУ НШ-ДС № 43	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513000557	6 579 317,74	3	2	1	№ЭГА/2 от 24.04.2013г.	торги не состоялись	ООО "ЮграКомплектСервис"	МК 041 от 20.05.2013	6 546 421,15	32 896,59
85	150	Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей МБОУ НШ-ДС №2	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001676	2 114 013,66	2	1	1	ЭГА/2 от 14.08.2013г.	торги не состоялись, ед. участник	ООО "Запсибснабкомплект"	МК 081 от 26.08.2013 г.	2 103 443,59	10 570,07
		ИТОГО по капитальному ремонту :			13 335 722,80								13 269 044,18	66 678,62
		Не состоявшиеся торги			610 050,17									
1	71	Выполнение проектных работ на объектах департамента образования (ПР инж. систем МБДОУ № 28 "Калинка", МБДОУ № 74 "Филиппок", МБДОУ № 75 "Лебедушка", МБДОУ № 79 "Садко", МБДОУ № 89 "Крепыш", МБДОУ № 92 "Веснушка")	открытый аукцион в электронной форме (МП)	0187300006513000532	511 817,45	0	0	0	ЭГА/1 от 12.04.2013 г.		торги не состоялись , отсутствие заявок			
2	139	Выполнение ремонтных работ в МБОУ СОШ №1	открытый аукцион в электронной форме	0187300006513001100	98 232,72	0	0	0	ЭГА/1 от 28.06.2013 г.		торги не сотоялись, отсутствие заявок			
		Всего			435 073 597,61								351 162 369,59	83 205 270,99

ИНФОРМАЦИЯ по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту объектов Департамента образования на 2013 г.

0

№ п/п	Объект	К-во, ед., потребность/в ключено в план	Потребность в ТР согласованная с ДО, руб.	Включено в бюджет 2013, руб.	Выставлено на торги, руб.		Сумма контракта по результатам торгов	% размещения	Размещено за счет экономии	
					кол-во	сумма			кол-во	сумма
1	Комплексный ремонт	6/5	182 187 500	220 480 673	4	208 656 867,63	153 240 889,56		1	4 625 381,70
11	Фасад	7/0	26 200 000	0	1	213 458,46	213 458,46		1	213 458,46
111	Кровля	12/12	45 028 000	45 028 000	15	56 488 388,88	45 513 776,18		3	11 388 535,14
1V	Отмостки	2/0	850 000	0	2	2 019 813,24	1 388 414,88		2	2 019 813,24
V	Благоустройство	7/3	77 100 000	39 974 770	5	37 378 960,30	35 228 857,05			
VI	ПИР	34/34	10 620 000	11 483 235	29	8 202 710,99	6 483 903,96		2	351 741,48
VII	Ограждение территории	1/0	800 000	800 000	1	1 060 618,22	991 678,05			
VIII	Замена оконных блоков на металлопластиковые	12/12	30 857 000	32 251 443	12	31 936 231,54	27 360 246,62		1	3 308 142,98
IX	Козырьки, крыльца	6/1	3 300 000	900 000	2	2 245 552,98	2 009 770,02		1	1 518 829,92
X	Веранды	4/2	4 400 000	3 650 000	2	5 479 319,38	4 273 868,98			
XI	Спортивные площадки	2/0	1 700 000	0	0	0,00	0,00			
XII	Санитарные узлы, прачечные	10/10	20 550 000	20 200 000	9	25 650 432,96	24 040 358,59		4	604 469,16
XIII	Пищевые блоки	6/6	17 540 057	17 338 463	6	23 201 234,90	19 641 900,72			
XIV	Косметический ремонт внутренних помещений	9/1	16 200 000	6 000 000	3	5 237 961,00	5 097 576,85		3	764 440,58
XV	Спортивные залы	3/0	5 500 000	0	0	0,00	0,00			
XVI	Наружное освещение	3/0	3 850 000	0	0	0,00	0,00			
XVII	Бассейны	1/0	5 000 000	0	0	0,00	0,00			
XVIII	Снос зданий	2/2	1 100 000	1 100 000	3	1 158 852,04	750 000,00		1	54 049,90
XIX	Канализация	1/0	2 500 000	0	0	98 232,72	0,00		1	98 232,72
XX	Ремонт помещений для открытия дополнительных групп	18/18	13 300 000	13 300 000	18	6 627 312,92	6 085 005,73			
	МБДОУ №14 "Брусничка"	1	3 100 000	3 100 000	1	2 416 442,94	2 041 894,43			
	Ремонт вентиляции				3	2 423 703,53	2 420 332,05		3	2 423 703,53
	Ремонт АУРТЭ				8	1 241 780,18	1 111 393,28		8	1 241 780,18
	ИТОГО :			415 606 584		421 737 875	337 893 325	1		28 612 578,99
	Переходящий текущий ремонт 2012 г.			18 369 866	3					
	ИТОГО по ТР		471 682 557	433 976 450		421 737 874,81	337 893 325,41	97,18%	31	28 612 578,99
	комплексный ТР	5	182 187 500	220 480 673	4	208 656 867,63	153 240 889,56	94,64%	1	4 625 381,70
	выборочный ТР		289 495 057	213 495 777	56	213 081 007,18	184 652 435,85	99,81%	30	23 987 197,29

	Капитальный ремонт наружных сетей	3	14 916 000	14 916 000	3	13 335 722,80	13 269 044,18	89,41%		
	ВСЕГО по ДО		486 598 556,52	448 892 450,00		435 073 597,61	351 162 369,59	96,92%		

Чебаевская Е.Б.
31-90-26

Приложение №2
к информации на заседание
постоянного комитета Думы
города по социальной политике
13.02.2014

Информация об освоении средств,
выделенных образовательным учреждениям на техническое обслуживание
конструктивных элементов зданий в 2013 году.

Общая сумма, выделенная в 2013 году на техническое обслуживание конструктивных элементов зданий всех образовательных учреждений – 26 300 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013 уточнённая сумма на данный вид расходов составила 23 919,944 тыс. руб. Остальные средства были перераспределены на мероприятия в рамках выполнения муниципального задания (приобретение строительных материалов, изготовление локально-сметных расчётов, проведение замеров уровня освещённости в учебных кабинетах и др.). На конец финансового года заключено договоров на выполнение работ по выборочному ремонту отдельных конструктивных элементов на сумму 23 667,559 тыс. руб., что составило 99% от уточнённой суммы. Кассовое освоение на 31.12.2013 составило 22 836,907 тыс. руб. – 95%.

Приоритетными видами работ по техническому обслуживанию конструктивных элементов зданий являлись работы, направленные на поддержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии помещений и территорий образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году.

Выполнены следующие виды работ:

- 1.Локальный ремонт кровли – 12 ОУ.
- 2.Ремонт оконных блоков (замена изношенных конструкций, фурнитуры, разбитых стеклопакетов, утепление) – 9 ОУ.
- 3.Замена дверных блоков – 23 ОУ.
- 4.Ремонт крылец – 7 ОУ.
- 5.Ремонт козырьков – 2 ОУ.
- 6.Ремонт внутренних помещений – 52 ОУ.
- 7.Ремонт тентовых навесов – 1 ОУ.
- 8.Приведение в соответствие СанПиН территории (ремонт ограждения и МАФ) – 2 ОУ.
- 9.Выборочная замена покрытия полов – 10 ОУ.
- 10.Частичная замена ограждения лестничных маршей – 2 ОУ.
- 11.Огнезащитная обработка деревянных конструкций – 1 ОУ.
- 12.Устройство контейнерных площадок – 3 ОУ.
- 13.Приобретение строительных материалов – 27 ОУ.
- 14.Замеры уровня освещённости – 2 ОУ.
- 15.Ремонт системы оповещения – 2 ОУ.
- 16.Ремонт здания теплицы – 2 ОУ.

17.Ремонт пожарной лестницы – 1 ОУ.

18.Компенсация недостающих расходов по услугам связи, утилизации и зимнего содержания кровли – 1 ОУ.


Директор департамента
образования Администрации города



Т.Н. Османкина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
Администрации города



А.Р. Пелевин

Приложение №3
к информации на заседание
постоянного комитета Думы
города по социальной политике
13.02.2014

Информация
о плане ремонта объектов образования,
подведомственных департаменту образования Администрации города,
на 2014 год.

В смете расходов департамента городского хозяйства на ремонт подведомственных объектов образования в 2014 году доведённый объём финансирования составляет 444 943,303 тыс. руб. (в том числе средства автономного округа 47 955,837 тыс. руб.). Распределены средства следующим образом:

- комплексный текущий ремонт 4 объектов (МБДОУ №№6,83; МБОУ СОШ №38 (культурно-спортивный блок), лицей №2) – 284 265,437 тыс. руб.;
- выборочный текущий ремонт 24 объектов – 160 677,866 тыс. руб., из них:
 - ремонт кровель 13 ОУ – 49 096,324 тыс. руб.;
 - ремонт фасадов 9 ОУ – 48 467,046 тыс. руб.;
 - ремонт пищеблоков 2 ОУ – 4 600 тыс. руб.;
 - замена оконных блоков 4 ОУ – 25 900 тыс. руб.;
 - открытие дополнительных групп 6 ОУ – 9 538,948 тыс. руб.;
 - благоустройство территорий 3 ОУ – 19 517,180 тыс. руб.;
 - проектно-изыскательские работы на комплексный ремонт 2 зданий (МБОУ СОШ №19, МБДОУ №76) – 1 323,300 тыс. руб.;
 - проектно-изыскательские работы на объекты текущего ремонта (составление локально-сметных расчётов, благоустройство территории филиала МБОУ СОШ №22 в п. Лунном) – 2 235,068 тыс. руб.

По состоянию на 31.01.2014 заключены муниципальные контракты и ведутся работы по капитальному ремонту зданий:

- МБДОУ №6 «Василёк» - контракт от 10.10.2013, выполнены работы на 52%;
- МБОУ лицей №2 – контракт от 23.01.2014, выполнены работы на 3%.

Директор департамента
образования Администрации города




Т.Н. Османкина

Мордовина Елена Владимировна,
52-53-26

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Администрации города

 А.Р. Пелевин