



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3636/16-0-0
от 13.05.2016



На № 18-02-1169/16 от 28.04.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.05.2016, по вопросам:

О системе мер по обеспечению перевода всех учащихся общеобразовательных учреждений города на обучение в первую смену к 2025 году (уточненная информация, подготовленная департаментом архитектуры и градостроительства совместно с департаментом образования);

Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»;

О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте»;

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Колышева Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-1258/16-0-0
от 16.05.2016



Информация

на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте в рамках окружной программы «Развитие образования в Ханты Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» и государственной программы «Сотрудничество».

Администрацией города подготовлен Регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, заказчиков, застройщиков, инвесторов при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального строительства социального значения.

В настоящее время проводится процедура согласования Регламента со структурными подразделениями Администрации города. Главой города Председателю Думы города Сургута письмом от 05.05.2016 № 01-11-3426/16-0-0 было сообщено о том, что учитывая сроки процедуры согласования проекта нормативно-правового акта и размещения его на официальном интернет-сайте Администрации города для публичного просмотра, утверждение Регламента будет проведено в срок до 15.06.2016 года.

В результате работы рабочей группы за счет окружных средств подрядной организацией ООО «СУ-14» произведены ремонтные работы в МБДОУ детский сад № 29 «Березка» по устранению сырости и образования плесени на поверхности отделочных материалов светоаэрационных фонарей в помещении бассейна и зале сухого плавания (бассейн был закрыт). Гидроизоляция пола в помещениях душевых бассейна была выполнена. Проверить гидроизоляцию можно только после запуска бассейна. Запуск бассейна переносится на 30.05.2016.

В МБДОУ детский сад № 36 «Яблонька» 25.04.2016 года подрядной организацией ООО «СУ-14» в кабинете кастелянши (на втором этаже) произведено подключение розетки, отремонтирована тепловая завеса в группе «Ромашка», произведена замена тепловой завесы в группе «Земляничка». В пищеблоке ООО «Шел» отремонтировало 4-х и 6-ти комфорочные плиты, овощечистку, сковороду электрическую. В прачке была закреплена центрифуга.

По информации застройщика МБОУ детский сад № 43 «Лесная сказка» (ООО «Версо-Монолит») и МБОУ детский сад № 31 «Снегирек» (ООО " Юграпромстрой") замечания, срок исполнения которых, согласно графика до 30.04.2016, выполнены. Акты об устранении замечаний находятся на согласовании у заведующих учреждений.

Замечания, не касающиеся системных, подрядными организациями устраняются в рабочем порядке за исключением ООО «Имани».

Мероприятия по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь введенных зданий образовательных учреждений устраняются, согласно утвержденному графику. Срок окончания работ по устранению замечаний 30.08.2016.

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов