

## Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ  
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018  
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ)

Выполнение мероприятий Программы предусмотрено в рамках:

- целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года»;
- инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, водоотведения;
- долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы».

Согласно мероприятиям Программы планировалось освоить:

- за 2008-2018 годы – 11 321 149 тыс. руб.,
- за период 2008-2013 годы – 7 167 589 тыс. руб.,
- за 2013 год – 2 182 658 тыс. руб.

Освоено по факту:

- за период 2008-2013 годы 3 777 540 тыс. руб., что составляет 53% от плановых затрат;
- за 2013 год – 870 473 тыс. руб. что составляет 40% от плановых затрат.

### Раздел 1. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 1 726 844 тыс. руб., за 2008-2013 годы – 958 498 тыс. руб., 2013 год – 258 561 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2013 годы – 440 724 тыс. руб.

За 2013 год освоено 173 524 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств платы по тарифу на подключение к системам водоснабжения – 135 069 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 38 455 тыс. руб.

В 2013 году:

1. За плату по тарифу на подключение к системам водоснабжения выполнено:
  - государственная экспертиза проектов по объектам:

- «Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)» на сумму 572 тыс.руб.;
  - «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС) Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.» на сумму 204 тыс.руб.;
  - «Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м.п.» на сумму 288 тыс.руб.;
  - «Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1 356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.)» на сумму 335 тыс.руб.
- проектные работы по объекту:
    - «Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.» на сумму 1 892 тыс.руб. (корректировка проекта);
    - «Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.» на сумму 462 тыс.руб. Начаты работы по выполнению госэкспертизы проекта.
- строительно-монтажные работы по объектам:
    - «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2398,5 м.п.» на сумму 80 729 тыс.руб. Проложено 1288 м.п. трубопровода;
    - «Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог» на сумму 47 286 тыс.руб. Проложено 912 м.п. трубопровода. Объект строительством завершен, оформляется разрешение на ввод объекта;
    - «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП» на общую сумму 3 301 тыс.руб., в т.ч. построены сети водоснабжения: в мкр. 40 по ул. Крылова, протяженностью 56 м.п. и по ул. Билецкого, протяженностью 91 м.п.
2. За счет средств бюджета в рамках мероприятий целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» по объекту:

- «Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.» строительно-монтажные работы на сумму 38 455 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию;

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

## Раздел 2. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоотведения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 3 203 605 тыс. руб., за 2008-2013 годы – 1 903 062 тыс. руб., 2013 год – 494 870 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2013 годы – 1 752 686 тыс. руб.,

За 2013 год освоено – 507 147 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 122 149 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 380 221 тыс. руб.;
- собственные средства СГМУП «Горводоканал» – 4 777 тыс. руб.

В 2013 году:

1. За плату по тарифу за подключению к системе водоотведения:

- в составе проекта «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» завершена строительством ГКНС-2 мощностью 1100 м.куб/час. В 2013 году освоено 114 745 тыс.руб.;
- по объекту «Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков» освоены мероприятия на сумму 7 404 тыс. руб. построены сети водоснабжения: в мкр.40 по ул.33 «З», протяженностью 102 м. п., по ул. Билецкого, протяженностью 90 м. п., по Нефтеюганскому шоссе, протяженностью 87 м.п.

2. За счет средств бюджета в рамках мероприятий:

- целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы»

- в составе проекта «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» завершено строительство напорного коллектора протяженностью 1645 м.п. в 2 нитки и самотечного коллектора протяженностью 1358 м.п. на сумму 123 546 тыс.руб. Сети водоотведения введены в эксплуатацию;

- целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты

- Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и период до 2015 года»;
- в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями» завершен строительством и введен в эксплуатацию канализационный коллектор по ул. Университетской (от ул. Маяковского до пр. Пролетарский (1 «В»). В 2013 году освоено 8 850 тыс. руб.;
- в составе проекта «Канализационный коллектор от КНС-12 (7) г. Сургут» выполнена санация трубопровода полимерным рукавом, протяженностью 2034 м.п. на сумму 238 164 тыс. руб. Объект переходящий на 2014 год.

3. За счет собственных средств СГМУП «Горводоканал» (амортизационные отчисления) оплачены работы ОАО «Югра-консалтинг» за выполнение функций заказчика по объекту «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» в сумме 4 777 тыс. руб.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

### Раздел 3. Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить:

- за весь период реализации программы - 6 259 814 тыс. руб.,
- за 2008-2013 годы – 4 175 143 тыс. руб.,
- за 2013 год – 1 429 227 тыс. руб.

Освоено по факту за 2008-2013 годы - 1 431 228 тыс. руб.

За 2013 год освоено 71 437 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования за счет:

- собственных средств предприятия СГМУП «ГТС» – 3 544 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 67 893 тыс. руб.

В 2013 году :

1. За счет средств бюджета в рамках мероприятий целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы»:

- завершены строительством и введены в эксплуатацию сети теплоснабжения 2Ду-600 мм., 2Ду-820 мм. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарский в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями» В 2013 году освоено 38 548 тыс. руб.;
- завершены строительством и введены в эксплуатацию сети теплоснабжения по ул. Университетская от ул. 23 «В» до ул. Рационализаторов (1СВ). 5 пусковой комплекс. В 2013 году освоено 29 345 тыс. руб.

2. За счет собственных средств СГМУП «ГТС»:

Выполнено благоустройство объекта «Реконструкция резервирующей переемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм, протяжённость 5015 п.м.» на сумму - 3 544 тыс. руб.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Раздел 4. Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  
(Информация комитета по природопользованию и экологии)

В 2006 году заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» на общую сумму 192 522,740 тыс. рублей. В связи с неполным объемом финансирования в 2008 году были завершены строительством и сданы в эксплуатацию только две карты второй очереди (1 пусковой комплекс). В 2013 году по итогам проведения муниципального заказа заключен муниципальный контракт на завершение работ по расширению полигона. Срок выполнения работ составляет 2013-2015 год.

Освоено за 2008-2013 годы бюджетных средств в объеме 152 902 тыс. руб. В период с 2009-2012 годы работы по расширению полигона не финансировались.

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования: 90% - бюджет ХМАО-Югры, 10% - бюджет муниципального образования.

За 2013 год освоено бюджетных средств на сумму 118 365 тыс. руб. Завершены строительством 2 карты из 3-х по контракту.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении.

Директор департамента  
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Калинина Елена Ильинична  
тел.(3462)52-44-33  
Климова Тамара Викторовна  
тел.(3462)37-65-76

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей за 2008 - 2013 годы

тыс. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР			Факт реализации ПКР			Источник финансирования (по ПКР)	Примечание по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года		за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
1.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 726 844	958 498	258 561	267 200	440 724	173 524			
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей	1 635 199	866 853	238 561	185 253	358 777	173 524			
	Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	60 000	60 000	20 000	0	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	
	Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)	54 100	54 100	0	2 403	2 975	572	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект передан на гос.экспертизу. Подано инвестиционное предложение в округ на софинансирование мероприятия.	Выполнена госэкспертиза проекта. Мероприятие реализуется в рамках целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры...". Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры.
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ, с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.	103 104	7 800	800	7 892	8 096	204	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект передан на гос.экспертизу. Подано инвестиционное предложение в округ на софинансирование мероприятия.	Выполнена госэкспертиза проекта. Мероприятие реализуется в рамках целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры...". Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры. Аукцион на выполнение СМР проведен 30.09.2013. Участник аукциона подал жалобу в ФАС. Проведение нового аукциона планируется в апреле 2014 года
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2398,5 м.п.	143 028	143 028	0	22 037	102 766	80 729	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Проложено 725 м. трубопровода	Проложено 1288 м. водовода
	Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=1 240 м.п.	62 000	62 000	0	32 799	32 799	0	субсидии окр. бюджета, местный бюд	Строительство завершено. Разрешение на ввод от 14.12.2011.	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п.	32 500	0	0	0	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2013 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования (по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.	44 250	44 250	0	2 487	2 949	462	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...". Разработан ПИР.	Начаты работы по выполнению госэкспертизы, заключение будет получено во II квартале 2014 года. Реализация мероприятия предусмотрена в рамках целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры..." Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры.
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.	35 621	35 621	0	21 531	59 986	38 455	бюджет окружной и местный	Ип.к. ПИР-2012г.-100%, Подана заявка на софинансирование из средств окружного бюджета на 2013 г. в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями". строятся в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Ип.к.-ПСД корректировка 2012г., 2п.к.- мероприятия выполнено частично, муниципальный контракт с подрядчиком ООО "СКУ" расторгнут, планируется повторное проведение аукциона по определению подрядчика (проведенный аукцион 30.01.2013 признан не состоявшимся)	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году
	Строительство магистрального водовода Ду-400 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира	8 100	8 100	0	5 907	5 907	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Объект строительством завершен.	В 2011 году завершены работы по объекту
	Реконструкция водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)	34 014	34 014	0	8 814	8 814	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен первый этап реконструкции водовода, проложено 370 м. водовода и проектирование 2-го этапа.	В 2011 году выполнены работы в полном объеме. 1 этап - выполнена реконструкция водовода протяженностью 370 м п. 2-й этап - выполнены проектные работы.
	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2 Ду-426 мм L=471 м	44 400	23 500	20 000	0	0	0	местный бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской" Проект проходит экспертизу. Подана заявка на софинансирование объекта из средств бюджета АО на 2014 год	Выполнялась корректировка проекта. Сметы направлены на повторную экспертизу достоверности сметной стоимости
	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м	13 800	1 500	1 500	2 324	2 612	288	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство предусматривается за счет средств окружного и местного бюджетов. ПИР -100%, проект проходит гос.экспертизу, включен в бюджетную заявку на софинансирование из средств бюджета АО на 2015 год.	Выполнена госэкспертиза проекта.
	Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.	148 500	60 500	30 000	3 050	4 942	1 892	бюджет, тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство предусматривается за счет средств окружного и местного бюджетов. ПИР-100%. Проект передан на госэкспертизу. Подана заявка на софинансирование объекта из средств окружного бюджета в 2014-2015г.г.	Выполнялась корректировка проекта по замечаниям госэкспертизы. Повторная госэкспертиза проекта будет проведена в 2014 году.
	Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяженностью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 45	11 044	44	44	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года	Начало реализации с 2014 года

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования (по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "З" от ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 мм, протяженностью 814 п.м. для водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода)	20 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года	Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "З" (Билецкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжен. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 44, 45	14 667	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З" Ду-560 мм L=1270 м.п.	75 733	0	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие исключено из инвестиционной программы после ее корректировки.	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Билецкого Ду-450 мм протяженностью 102 п.м. для обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36	4 386	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года	Начало реализации с 2018 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.п.	51 880	21 550	21 550	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие исключено из инвестиционной программы после ее корректировки.	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1 356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.)	67 500	37 500	37 000	4 712	5 047	335	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой инвестпрограммы в составе мероприятия осталось только проектирование. Строительство планируется за счет средств бюджета ОА, города. Выполнено ПСД-100% , в 2012 г. корректировка проекта, ПИР за счет тарифа на подключение. Проект передан на гос экспертизу.	Выполнена госэкспертиза проекта
	Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показанова до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог»	49 157	49 157	48 457	26 596	73 882	47 286	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой инвестпрограммы изменились сроки реализации мероприятия, стоимость. Построено 1274 м. трассы	Объект строительством завершен. Ведется оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяженностью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяженностью 787 п.м. Ду-325 мм, протяженностью 547 п.м.	131 824	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации 2014 год	Начало реализации 2014 год
	Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяженность 310,5 п.м.	49 750	9 750	9 750	6 715	6 715	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен	Объект строительством завершен
	Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяженность 1 523 п.м.	88 541	48 541	0	37 974	37 974	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен	Объект строительством завершен
	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП	287 300	165 898	49 460	12	3 313	3 301	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Проверка сметы ОАО "Сургутстройцена" на стр-во сетей водоснабжения внутри мкр 40	Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: в МКР № 40 по ул. Крылов, протяженностью 56 м.; по ул. Билецкого протяженностью 91 м.
1.2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения	60 000	60 000	20 000	17 961	17 961	0			
	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	60 000	60 000	20 000	17 961	17 961	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	В 2008-2011 г.г. выполнено перебуривание 6 скважин	

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04 2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения	31 645	31 645	0	63 986	63 986	0			
	Реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п.	17 260	17 260	0	29 488	29 488	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Реконструкция выполнена	Реконструкция выполнена в 2010 году
	Строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.	14 385	14 385	0	34 498	34 498	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Выполнены строительно-монтажные работы по строительству вторых вводов в ЦТП 51,52,53,54	Строительство вторых вводов выполнено в 2010 году
2.	<b>РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	3 203 605	1 903 062	494 870	1 245 539	1 752 686	507 147			
2.1.	Строительство сетей канализации	2 632 689	1 332 146	494 870	755 209	1 252 694	497 485			
	Строительство канализационного коллектора по ул. Университетской (от ул. Маяковского до пр. Пролетарского (1 «В») Ду-500 мм L=1 199 м.п.	56 712	56 712	0	115 427	124 277	8 850	бюджет местный и окружной	Сети канализации строятся в составе объекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Построено - 980 м.п. сетей канализации. Ип.к.- выполнен ПИР-2012г., подана заявка на софинансирование мероприятия из средств окружного бюджета на 2013 год. 2п.к.- завершено строительство сетей канализации	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году.
	Строительство магистральных сетей канализации по ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской Ду-200 мм, L=106 м.п.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	бюджет местный и окружной	Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Подана заявка на софинансирование объекта из средств бюджета АО на 2014 год	Выполняется корректировка проекта. Сметы направлены на повторную экспертизу достоверности сметной стоимости.
	Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-500-600 мм L=1 376 м.п.	72 000	72 000	0	52 383	52 383	0	бюджет местный, окружной	Объект введен в эксплуатацию 14.12.2011	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году
	Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.	20 000	20 000	19 500	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестпрограммы, начало СМР с 2013г.	В связи с тем, что проектная документация была выполнена до 2008 года и на данный момент времени не соответствует требованиям Госэкспертизы о выполнении проектно-сметной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, рассматривается вопрос о корректировке данного проекта.
	Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской	103 900	71 590	30 000	12 010	250 173	238 163	тариф на подключение, бюджет местный и окружной	Мероприятие инвестиционной программы. В настоящее время планируется выполнить санацию канализационного коллектора с привлечением средств окружного бюджета, подана заявка в округ на включения в Адресную программу на 2013 год.	В 2013 году начаты строительно-монтажные работы по санации канализационного коллектора от КНС-12 (7) в рамках софинансирования объекта из средств окружного бюджета. Выполнена санация трубопровода протяженностью 2034 м.п. Объект переходящий на 2014 год
	Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)	1 600 000	820 748	268 934	575 377	818 445	243 068	бюджет, тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ГВК"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб. финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. За счет средств бюджета проложено сетей: самотечного канализационного коллектора-1568 м.п. - 94%, напорный коллектора 1993 м.п.- 93 %. За счет тарифа на подключение в 2012 г. выполнено межвое дело на строительство ГКНС-2.	Выполнялись работы по завершению строительства напорного и самотечного коллекторов, ГКНС-2. строительством Объект строительством завершен. Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2013 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п.	128 981	0	0	0	0	0	бюджет	Объект исключен из инвестиционной программы. Планируется строительство за счет средств бюджета города и АО. Подана заявка в округ на включение в Адресную программу на 2015 год (ПИР) в рамках проекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 "З" через ул. 4 "З".	Объект исключен из инвестиционной программы (решение Думы города от 15.06.2011 № 57-V ДГ).
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. Крылова (39 "З") Ду-600 мм. Протяжённость 428,3 м.п.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года.	Отсутствие источника финансирования
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. 5 "З" от ул. Крылова по Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "З" Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9.	120 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков мкр.50	56 826	56 826	56 826	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года	Отсутствие источника финансирования
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 4 "З" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 51	17 640	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Грибоедова Ду 500 мм, протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "З"	14 700	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	Начало реализации с 2015 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36	17 880	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2016 года	Начало реализации с 2016 года
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	374 050	184 270	69 610	12	7 416	7 404	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность. Вы 2012 г. выполнена проверка смет ОАО "Сургутстройсена" на стро-во сетей водоотведения внутри мкр.40	Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: в МКР № 40 по ул. 33 "З" протяженностью 102 п.м.; по ул. Билешского протяженностью 90 п.м., по Нефтеюганскому шоссе 87п.м.
2.2.	Реконструкция канализационных сетей	570 916	570 916	0	490 330	499 992	9 662			
	Реконструкция канализационного коллектора по пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм	130 998	130 998			131 266				
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.),	16 600	16 600	0	131 266	0	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м.	50 900	50 900	0	49 797	49 797	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы выполнено в 2011 году.	Мероприятие инвестиционной программы выполнено в 2011 году.

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования (по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация.	58 117	58 117	0	84 253	84 253	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 мм, протяженность 366 п.м.	29 500	29 500		0	0	надбавка к тарифу			
	Реконструкция канализационного коллектора (по пр. Ленина), L-2 702 п.м.	220 801	220 801	0	192 373	192 373	0	местный бюджет, кредит ЕБРР	Реновация канализационного коллектора выполнена в 2010 году.	Реновация канализационного коллектора выполнена в 2010 году.
	Проектирование и реконструкция КНС в посёлках Юность и МО-94, 2 шт.	32 000	32 000	0	0	0	0	бюджет	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования	Отсутствие финансирования
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора в посёлке МО-94	32 000	32 000	0	32 641	42 303	9 662	бюджет местный и окружной	Выполнен кап. ремонт участка канализационного коллектора (1,05 км. от КНС п. Юность до 9-го промузла) в 2008-2009г.г -21163 тыс.руб. 2012-11 478 тыс. руб. (местный бюджет, бюджет АО)	Выполнен капитальный ремонт участков сетей в 2008-2009, 2012 годах. В 2013 году завершение работ по капитальному ремонту участков ветхих сетей водоотведения.
3.	<b>РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ</b>	6 259 814	4 175 143	1 429 227	1 359 791	1 431 228	71 437			
3.1.	Реконструкция локальных источников теплоснабжения	652 734	652 734	70 000	285 852	285 852	0			
	Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО	70 000	70 000	70 000	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Отсутствует источник финансирования	Отсутствует источник финансирования
	Проектирование и реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного оборудования, ХВО	2 734	2 734	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия
	Проектирование и реконструкция котельной № 1 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24)	180 000	180 000	0	285 852	285 852	0	тарифа на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в рамках реализации инвестпрограммы	Выполнено в 2009 году
	Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в районе железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45)	400 000	400 000	0	0	0	0	средства собственника	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия
3.2.	Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей	1 719 628	1 081 628	400 000	639 215	642 759	3 544			
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт.	400 000	400 000	400 000	3 402	3 402	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Выполнен ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 в 2008 году	Выполнен ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 в 2008 году. СМР не выполняются из-за отсутствия средств у предприятия
	Проектирование реконструкции схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	529	529	0	586	586	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году освоено 529 тыс. руб. за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям, 57 тыс.руб. - собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Реконструкция схем подключения потребителей центрального теплового пункта 88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	19 758	19 758	0	19 861	19 861	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году освоено 19758 тыс. руб. за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям, 103 тыс.руб. - собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по пр. Комсомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, протяженностью 677 п.м.	59 245	59 245	0	70 195	70 195	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 году за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,677км	Мероприятие выполнено в 2009 году
	Реконструкция подземного участка тепломагистрали по ул. Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в существующий центральный тепловой пункт-59)	38 000	0	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2015 года	Начало реализации с 2015 года
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяженность 320 п.м.	12 962	12 962	0	16 623	16 623	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям в 2009 году выполнена реконструкция участка протяженностью 0,320 км	Мероприятие выполнено в 2009 году
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм, протяженность 5 015 п.м.	133 570	133 570	0	95 655	99 199	3 544	2008-2012г. Бюджет города, бюджет АО, собственные средства СГМУП "ГТС", амортизация	В 2008 году за счет средств городского бюджета выполнена реконструкция участка трассы - 0,132 км на сумму 11867 тыс. руб., за счет собственных средств в 2010 году выполнено техпервооружение участка трассы - 0,242 км.на сумму 31094 тыс. руб., в 2011 г.реконструкция участка трассы -0,132 км. на сумму 13506 тыс. руб., в 2012 году выполнена реконструкция - 0,407 км. за счет средств бюджета АО в сумме 37229 тыс. руб, за счет средств городского бюджета-1959 тыс.руб.	Реконструкция перемычки завершена в 2012 году, в 2013 году выполнялось благоустройство
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 мм, протяженностью 770 п.м.	114 274	114 274	0	140 854	140 854	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 г.за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,770км	Мероприятие выполнено в 2009 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяженностью 355 п.м.	15 877	15 877	0	20 282	20 282	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2010 году выполнена реконструкция трассы протяженностью 0,355км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 15877 тыс. руб., собственные средства-4405 тыс. руб.	Мероприятие выполнено в 2010 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяженностью 292 п.м.	48 992	48 992	0	0	0	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, работы не были выполнены.	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, работы не были выполнены.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры 3ТК-3 (перекресток пр. Мира - Мяковского) до неподвижной опоры (перекресток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяженностью 950 п.м.	120 709	120 709	0	120 709	120 709	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,940 км.	Мероприятие выполнено в 2008 году

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования (по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на перекрёстке пр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира - Лермонтова. 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м.	47 125	47 125	0	47 383	47 383	0	тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году выполнена реконструкция участка протяженностью 0,580 км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 47125 тыс. руб., собственные средства - 261 тыс. руб.	Мероприятие выполнено в 2008 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёсток ул. Мира - Маяковского) до ЗТК 5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м.	43 883	43 883	0	43 883	43 883	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 г. за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,260 км.	Мероприятие выполнено в 2008 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м.	17 564	17 564	0	18 792	18 792	0	средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы по реконструкции участка сетей протяженностью 0,159 км. в 2009г. выполнены за счет средств предприятия (амортизация).	Мероприятие выполнено в 2009 году
	Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность от котельной № 1 с устройством перемишки до котельной № 2 и ликвидацией последней	20 000	20 000	0	15 238	15 238	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2010 году выполнено строительство участка сетей ТВС от ТК-5 до ТК-6, - 5184,2 тыс. руб., ТК-2 до ТК-5 в 2012г - 10053 тыс. руб., что позволило вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую котельную № 2	Мероприятие выполнено в 2010 году
	Строительство наружных внеплощадочных сетей тепловодоснабжения в посёлке Юность от котельной № 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной № 6	27 140	27 140	0	25 752	25 752	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2008 году выполнено строительство сетей ТВС от кот.№1п. Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). Строительство сетей позволило ликвидировать котельную №6, работающую на нефти	Мероприятие выполнено в 2008 году
	Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов	600 000	0	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ТТС"	Начало реализации с 2016 года	Начало реализации с 2016 года
3.3.	Реконструкция и строительство объектов и магистральных тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2	2 430 620	1 361 499	674 227	125 378	125 378	0			
3.3.1.	Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника)	692 409	692 409	156 932	17 370	17 370	0			
	Проектирование реконструкции участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду 800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	9 210	9 210	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования	Отсутствует источник финансирования
	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	329 300	329 300	0	16 788	16 788	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия поступления платы за подключение	СМР по строительству ПНС-2 не выполнены из-за отсутствия у ОАО "Фортум" поступления платы за подключение
	Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	313 864	313 864	156 932	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования	Отсутствует источник финансирования

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м)	35 000	35 000	0	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Проектирование и реконструкция схем подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»	5 035	5 035	0	582	582	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Строительство не выполнялось из-за отсутствия платы за подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Строительство не выполнялось из-за отсутствия платы за подключение
3.3.2.	Зона теплоснабжения СГРЭС-1	1 005 127	489 090	367 295	78 634	78 634	0			
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута"	355 295	355 295	355 295	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Начало реализации с 2013 года	Мероприятие не исполнено из-за отсутствия финансирования
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 275 м.п.	7 571	7 571	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия поступления платы за подключение	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5.	65 120	65 120	0	43 878	43 878	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". ОАО "СГЭС" выполнены работы по установке индивидуальных насосов рециркуляции с частотными приводами на водогрейных котлах №№1,2,3,4,5	Мероприятие выполнено в 2010 году
	Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 (Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяженностью 1350 п.м.	219 980	0	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Начало реализации с 2014 года	Начало реализации с 2014 года
	Проектирование и реконструкция: ИТП ООО «Север-Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью перевода системы отопления на независимую схему	18 000	18 000	12 000	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 8 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная тепловых сетей"	36 500	36 500	0	0	0	0	средства СГМУП "ГТС"	На 2012 год не запланировано из-за отсутствия средств. Строительство объекта необходимо рассматривать совместно с филиалом ОАО "Фортум" и ДАиГ	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3	296 057	0	0	33 556	33 556	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Выполнена реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностью 470 м. за счет собственных средств ОАО "СГЭС"	Мероприятие выполнено в 2010 году
	Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-Восточный жилой район (П-12)" и в теплофикационном узле ЗТК-2	6 604	6 604	0	1 200	1 200	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Выполнено проектирование и монтаж секционных задвижек за счет собственных средств ОАО "СГЭС"	Мероприятие выполнено в 2010 году

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
3.3.3.	Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. Университетской	733 084	180 000	150 000	29 374	29 374	0			
	Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город	30 000	30 000	0	29 374	29 374	0	Инвест составл, соб. средства, прибыль СГРЭС-1 ОАО "ОГК-2"	Проект выполнен, экспертизу пройдена	СМР не выполняются из-за отсутствия средств
	Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город	450 000	150 000	150 000	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2013 года возможно после утверждения схемы теплоснабжения города	Не выполнялось из-за отсутствия средств
	Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	17 084	0	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2015 года возможно после утверждения схемы теплоснабжения и принятия вариантов перспективного развития теплоснабжения города	Начало реализации с 2015 года
	Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	236 000	0	0	0	0	0	средства инвестора		
3.4.	Строительство магистральных тепловых сетей	976 832	599 282	105 000	309 346	377 239	67 893			
	Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского	150 000	150 000	0	181 368	219 916	38 548	бюджет МО, АО	Сети теплоснабжения строятся в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Строительство предусматривает участие средств окружного бюджета с 2013 года Ил.к.-ПСД корректировка 2012г., 2п.к.- мероприятие выполнено частично, муниципальный контракт с подрядчиком ООО "СКУ" расторгнут, планируется повторное проведение аукциона по определению подрядчика (проведенный аукцион 30.01.2013 признан не состоявшимся)	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году
	Строительство перемычки магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения центральным тепловым комплексом больничного комплекса по ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской. 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 п.м.	90 000	90 000	0	1 809	1 809	0	Источник финансирования не определен	Выполнен ПИР за счет собств. средств СГМУП "ГТС". Строительство возможно после утверждения схемы теплоснабжения города.	СМР не выполняются из-за отсутствия средств
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-700 мм	76 282	76 282	0	667	667	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования ПИР-100%	Выполнялась корректировка проекта. Сметы направлены на повторную экспертизу достоверности сметной стоимости.
	Строительство сетей теплоснабжения ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, протяжённостью 390 п.м.	63 000	63 000	0	39 371	68 716	29 345	бюджет МО, АО	Построено сетей теплоснабжения 65%.	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования (по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник СГРЭС-2	65 000	65 000	65 000	86 131	86 131	0	2011 г. собственные средства СГМУП "ТТС"	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до границ земельного участка при наличии ИПП	200 000	120 000	40 000	0	0	0	тариф на подключение	В связи с изменением законодательства тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования отсутствует.	Не выполнено из-за отсутствия источника финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 п.м.	35 000	35 000	0	0	0	0	бюджет	Строительство возможно после утверждения схемы теплоснабжения и принятия вариантов перспективного развития теплоснабжения города	Не выполнено из-за отсутствия источника финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 п.м.	70 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2014 года
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, протяжённость 390 п.м.	23 400	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 3 "З" от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м.	50 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2017 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2017 года
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость 509,3 п.м.	50 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2014 года
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Крылова до ул. 3 "З" для теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м.	45 000	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м.	59 150	0	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года при наличии финансирования	Начало реализации с 2018 года
3.5.	Строительство локальных котельных в западном районе	480 000	480 000	180 000	0	0	0			
	Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного строительства	180 000	180 000	180 000	0	0	0	инвестор	Отсутствие финансирования. В настоящее время установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час	Не выполнено из-за отсутствия источника финансирования

№ п/п	Наименование объектов	всего за период 2008-2018 годы	за период 2008-2013 годы	2013 года	за период 2008-2012 годы согласно решению Думы города от 25.04.2013 № 317-V ДГ	за период 2008-2013 годы	2013 года	Источник финансирования ( по ПКР)	за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V ДГ)	за 2013 год
	Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39	300 000	300 000	0	0	0	0	инвестор	Собственник ОАО "Русская тепловая компания". Выполняются работы по корректировке схемы теплоснабжения западного жилого района	Не выполнено из-за отсутствия источника финансирования
4	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	130 886	130 886	0	34 537	152 902	118 365			
	Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов	130 886	130 886		34 537	34 537		12 537 - местный бюджет; 22 000 - окружной бюджет	В 2006 году заключён государственный контракт на выполнение работ: "Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте". В 2008 году финансирование объекта прекращено. За период с 2006 по 2008 годы построены только две карты из пяти запланированных, которые были сданы в эксплуатацию в 2009 году.	В 2013 году по итогам проведения муниципального заказа заключен муниципальный контракт на завершение работ по расширению полигона. Срок выполнения работ по контракту с 2013-2015 годы. В 2013 году завершены строительством 2 карты из 3-х по контракту.
				0	118 365	118 365	11 836,5 - местный бюджет; 106 528,68 - окружной бюджет	Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках долгосрочной целевой программы "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы" на условиях софинансирования: 90%-бюджет ХМАО-Югры, 10%- бюджет МО. Доля окружных средств в 2012 году на строительство объектов размере 40000 тыс. руб была исключена из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры, что не позволило без подтверждения лимитов финансирования разместить муниципальный заказ и начать строительство объекта.		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	11 321 149	7 167 589	2 182 658	2 907 067	3 777 540	870 473			