



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-5221/13-0-0

от 03.09.13

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

На ПП от 25.12.2012 № 56;
на № 18-02-1211/13 от 28.05.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию:

- о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 25.12.2012 № 56 (относительно поручения Администрации города не принимать решение об отчуждении земельного участка и производственной базы по ул. Быстринской, 1 до утверждения инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного состава открытого акционерного общества «СПОПАТ») по состоянию на 01.09.2013, подготовленную департаментом городского хозяйства в дополнение к ранее направленному письму (исх. от 25.07.2013 № 01-11-4388/13);

- о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города по состоянию на 30.08.2013, подготовленную департаментом образования в соответствии с решением, принятым на заседании постоянного комитета по социальной политике по результатам рассмотрения вопроса «О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам в летне-осенний период 2013 года» (протокол от 21.05.2013 № 17).

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Е.И. Бойко
52 20 90



Информация
о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях,
подведомственных департаменту образования Администрации города,
по состоянию на 30.08.2013.

Департамент образования Администрации города в соответствии с решением, принятым на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 21.05.2013 №17), направляет информацию о ходе проведения ремонтных работ в подведомственных образовательных учреждениях по состоянию на 30.08.2013.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор департамента
образования Администрации города

Т.Н. Османкина

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
А.Р. Пелевин
2013

Мордовина Елена Владимировна,
52-53-26

Информация о ходе текущего ремонта зданий образовательных учреждений по состоянию на 30.08.2013

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗИС"									
Дошкольные образовательные учреждения									
1	МБДОУ №2 "Ромашка"	замена оконных блоков	1 892 680,90	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28 кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	100	100	1 892 680,90	
2	МБДОУ №3 "Эрудит"	ремонт санузлов и прачечной	3 309 537,50	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	01.07.2013-19.08.2013	80	85	2 813 106,88	
3	МБДОУ №7 "Буровичок"	ремонт помещений для открытия дополнительной группы	1 000 070,18	ООО "СМУ-56", Директор Шулепов Владимир Николаевич, ул. Университетская,31/287, т.89227638368	01.06.2013-01.07.2013	100	100	1 000 070,18	
4	МБДОУ №11 "Машенька"	замена оконных блоков	2 300 000,00	ООО ПО "Технология пластика", Генеральный директор-Смирнов Александр Алексеевич 625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул.вересковая,15 корп.2/7 т.(3452)696-506, 696-507	15.06.2013-15.08.2013	100	100	2 300 000,00	
		ремонт санитарных узлов, прачечной	3 013 139,79	ООО "ТюменьСтройТехно", Директор Пастернак Юрий Владимирович, г.Тюмень, ул.Малиновского,4, корп.1, кв.26, т.(3452)25-17-03	15.06.2013-15.08.2013	60	80	2 410 511,83	
5	МБДОУ №12 "Ёлочка"	ремонт кровли	138 725,09	ООО "СибНедраПром", директор Кисель Иван Иванович, 628400, г.Сургут, пр. Дружбы, 9, тел.7-6462-223460	01.07.2013-25.07.2013	98	100	138 725,09	
		устройство теневых навесов	1 399 804,15	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	15.07.2013-16.08.2013	10	12	167 976,50	
6	МБДОУ №14 "Брусничка"	ремонт пищеблока, санузлов, прачечной	2 041 894,43	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	01.06.2013-15.07.2013	100	100	2 041 894,43	
7	МБДОУ №19 "Ручеек"	перепрофилирование групповых помещений	311 141,22	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	100	100	311 141,22	
8	МБДОУ №22 "Сказка"	перепрофилирование групповых помещений	82 087,88	ИП Зайкова С.Л.,	25.06.2013-30.07.2013	100	100	82 087,88	
9	МБДОУ №25 "Родничок"	утепление оконных блоков	418 021,87	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28 кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013-01.08.2013	100	100	418 021,87	
10	МБДОУ №27 "Микки-Маус"	перепрофилирование групповых помещений	294 204,68	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013-30.07.2013	100	100	294 204,68	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	МБДОУ №39 "Белоснежка"	перепрофилирование групповых помещений	494 254,80	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013- 30.07.2013	100	100	494 254,80	
12	МБДОУ №47 Гусельки"	перепрофилирование групповых помещений	229 517,23	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013- 03.08.2013	100	100	229 517,23	
13	МБДОУ №50 "Солнышко"	перепрофилирование групповых помещений	566 032,73	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013- 03.08.2013	100	100	566 032,73	
14	МБДОУ №55 "Улыбка"	перепрофилирование групповых помещений	111 800,28	ИП Зайкова С.Л.,	26.06.2013- 26.09.2013	95	100	111 800,28	
15	МБДОУ №56 "Искорка"	ремонт кровли	4 161 233,80	ООО "СибНедраПром", директор Кисель Иван Иванович, 628400, г.Сургут, пр.Дружбы, 9, тел.7-6462-223460	01.07.2013- 20.08.2013	98	100	4 161 233,80	
		перепрофилирование групповых помещений	207 664,66	ИП Зайкова С.Л.,	26.06.2013- 26.09.2013	95	98	203 511,37	
16	МБДОУ №57 "Дюймовочка"	замена оконных блоков	3 214 155,11	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28 кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013- 01.08.2013	100	100	3 214 155,11	
17	МБДОУ №63 "Катюша"	замена оконных блоков	1 638 576,18	ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир Александрович, г.Нижевартовск, Кузоваткина Западный промышленный узел ул. 39/6, тел 7-3466-584575	01.06.2013- 01.07.2013	100	100	1 638 576,18	
18	МБДОУ №65 "Фестивальный"	перепрофилирование групповых помещений	223 490,82	ИП Зайкова С.Л.,	15.06.2013- 30.07.2013	100	100	223 490,82	
19	МБДОУ №70 "Голубок"	перепрофилирование групповых помещений	71 795,73	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013- 03.08.2013	100	100	71 795,73	
20	МБДОУ №75 "Лебедушка"	замена оконных блоков	1 227 000,00	ООО Производственная фирма "Технологии Пластика", Директор-Смирнов Александр Алексеевич 625016, Тюменская область, г. Тюмень, Пермякова ул.,54, 200, тел. 7- 3452-696506	15.05.2013- 28.06.2013	100	100	1 227 000,00	
21	МБДОУ №76 "Капелька"	перепрофилирование групповых помещений (санузлов)	553 451,88	ООО "КОМТЭК", Директор Жбанов Максим Александрович, 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе,8, т.22-21-91	01.07.2013- 15.08.2013	99	100	553 451,88	
22	МБДОУ №77 "Бусинка"	ремонт кровли	1 748 100,57	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	01.07.2013- 15.08.2013	85	90	1 573 290,51	
23	МБДОУ №79 "Садко"	замена оконных блоков	1 225 743,82	ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир Александрович, г.Нижевартовск, Кузоваткина Западный промышленный узел ул. 39/6, тел 7-3466-584575	01.06.2013- 01.07.2013	100	100	1 225 743,82	
		перепрофилирование групповых помещений	516 800,56	Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. Ленина,24/3, квартира (офис)33, тел.7-9048-823115	03.06.2013- 03.08.2013	100	100	516 800,56	
24	МБДОУ №81	замена оконных блоков	3 737 727,39	ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег Ибадулахович, 628403, г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28 кв.(офис) 380, тел. 8-9044-727735	01.06.2013- 01.08.2013	100	100	3 737 727,39	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Мальвина"	Ремонт помещений санузлов	6 087 551,17	ООО "ЗабСибКомплектСтрой", директор Рубцов Александр Михайлович, 628400, г. Сургут, ул.Югорская, офис 40 (квартира) 2Б, тел. 7-912-8167066	03.07.2013-26.08.2013	38	65	3 956 908,26	
25	МБДОУ №84 "Одуванчик"	перепрофилирование групповых помещений	389 159,28	ИП Зайкова С.Л.,	26.06.2013-26.09.2013	95	98	381 376,09	
26	МБДОУ №92 "Веснушка"	ремонт крылец	650 417,14	ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван Петрович,628400, г.Сургут,пр.Пролетарский,10, тел.50-37-70	04.06.2013-19.07.2013	95	100	650 417,14	
		ремонт санитарных узлов, прачечной	2 696 056,28	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	15.06.2013-25.08.2013	100	100	2 696 056,28	
		Утепление стен	213 458,46	ООО "Теплостройизоляция", директор Сторожик Юрий Николаевич, г. Сургут, ул. Островского, 31, корпус 1, тел. (9044)725762.	31.07.2013-30.08.2013	100	100	213 458,46	
			46 165 295,58			82,97%	89,93%	41 517 019,90	
Общеобразовательные учреждения									
1	СОШ №1	замена оконных блоков	4 624 357,67	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	100	100	4 624 357,67	
		ремонт пищеблока	2 316 809,87	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	27.06.2013-23.08.2013	90	100	2 316 809,87	
2	НШ-ДС №2 (школьное отделение)	ремонт кровли	1 756 326,88	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	26.06.2013-15.08.2013	98	100	1 756 326,88	
3	СОШ №4	ремонт кровли	624 509,12	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	18.06.2013-25.07.2013	98	100	624 509,12	
		ремонт помещений санузлов	2 622 678,53	ООО "ЗабСибКомплектСтрой", директор Рубцов Александр Михайлович, 628400, г. Сургут, ул.Югорская, офис 40 (квартира) 2Б, тел. 7-912-8167066	03.07.2013-26.08.2013	75	92	2 412 864,25	
4	СОШ №6	ремонт кровли	1 379 547,39	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	28.06.2013-14.08.2013	98	100	1 379 547,39	
		снос теплицы	346 177,70	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	100	100	346 177,70	
5	СОШ №10	снос корта	34 980,67	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	100	100	34 980,67	
6	СОШ №13	замена оконных блоков	970 475,51	ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	100	100	970 475,51	
		ремонт отмостки	413 897,38	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	08.07.2013-08.09.2013	80	95	393 202,51	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	СОШ №15 (филиал в п.Юность)	перепрофилирование учебных кабинетов под групповые помещения	3 258 727,71	ООО "СтройРемМонтажСервис", Директор-Гоголь Валерий Иванович, 628422, Сургут, Аэрофлотская ул, 5а, тел. 8-3462-379003	09.04.2013-09.07.2013	100	100	3 258 727,71	
		Ремонт кровли	547 000,00	ООО СФ "Новострой", директор Ярушин Алексей Сергеевич г. Сургут, ул. Быстринская, 8-100, тел. 22-14-50, 22-14-51	06.08.2013-06.10.2013	30	50	273 500,00	
8	СОШ №18	благоустройство территории	14 963 860,33	Индивидуальный предприниматель Бадоян Давид Мушегович, Челябинская область, г.Коркино, Средняя,17, тел.7- 351-2355739	01.06.2013-30.09.2013	88	92	13 766 751,50	
9	СОШ №20	снос холодного склада, восстановление ограждения территории	368 841,63	ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225	26.06.2013-10.08.2013	100	100	368 841,63	
10	СОШ №24	ремонт кровли	431 276,74	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	28.06.2013-30.07.2013	98	100	431 276,74	
11	СОШ №25	замена оконных блоков	1 409 517,82	ООО "ЭРГ", Директор-Копьтин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	100	100	1 409 517,82	
		ремонт центрального крыльца	1 359 352,88	ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван Петрович, 628400, г.Сургут, пр.Пролетарский, 10, тел.50-37-70	27.06.2013-20.08.2013	50	75	1 019 514,66	
		ремонт санузлов	2 027 705,23	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-9097	15.06.2013-25.08.2013	90	100	2 027 705,23	
12	СОШ №29	ремонт кровли	7 227 748,19	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	17.06.2013-24.08.2013	100	100	7 227 748,19	
		Обустройство футбольного поля	3 269 333,75	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр. Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	08.07.2013-30.09.2013	38	50	1 634 666,88	
13	СОШ №32	ремонт пищеблока	3 426 360,16	ООО "СтройРемМонтажСервис", Директор-Гоголь Валерий Иванович, 628422, Сургут, Аэрофлотская ул, 5а, тел. 8-3462-379003	17.07.2013-23.08.2013	94	100	3 426 360,16	
		замена ВРУ	1 481 749,16	ООО "Сибирьэнергопром", директор Пономаренко Александра Валерьевна, г.Сургут, пр.Ленина, д.49/2, тел.35-4649, 35-72-56	17.07.2013-17.09.2013	48	60	889 049,50	
14	МБОУ НШ-ДС № 37	перепрофилирование	501 494,10	ИП Зайкова С.Л.,	26.06.2013-26.09.2013	75	95	476 419,40	
15	СОШ №38	ремонт пищеблока	5 380 318,78	ООО Фирма "Брик+", генаральный директор Сазонов Олег Викторович, г.Москва, ул.Б.Каменщики,3, стр.2, 8(495)607-1019	27.06.2013-23.08.2013	92	100	5 380 318,78	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	НШ-ДС №39	благоустройство территории	6 471 567,58	ООО "СеверРемСервис", директор Бадоева Лариса Харитоновна, 628416, г.Сургут, пр.Пролетарский, д.20, кв.86 тел.79125153983	17.07.2013-10.10.2013	6	10	647 156,76	
17	НОШ №40	ремонт пищеблока	1 423 244,72	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	27.06.2013-23.08.2013	90	100	1 423 244,72	
18	НШ-ДС №42 (школьное отделение)	ремонт кровли	4 997 724,56	ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3462-52-67-17	15.06.2013-20.08.2013	80	97	4 847 792,82	
19	НШ-ДС №43 (дошкольное отделение)	ремонт прачечной	544 324,48	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	01.07.2013-19.08.2013	70	70	381 027,14	
		перепрофилирование групп	283 326,26	ИП Зайкова С.Л.,	01.07.2013-15.08.2013	100	100	283 326,26	
20	СОШ №44	благоустройство территории	6 581 005,44	ООО "ЮграСтройИндустрия", директор Стельмах Дмитрий Андреевич, г.Сургут, ул. Декабристов, 1, тел. (3462)930-931	17.07.2013-23.09.2013	70	82	5 396 424,46	
21	СОШ №45	ремонт санузлов	2 957 921,87	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	15.06.2013-25.08.2013	99	100	2 957 921,87	
		ремонт санузлов спортивного блока	781 443,74	ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-97	01.07.2013-25.08.2013	99	100	781 443,74	
22	СОШ №46	ремонт кровли	12 076 047,48	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	01.06.2013-24.08.2013 - учебный блок, 01.06.2013-30.09.2013 - бассейн	80	90	10 868 442,73	
23	Гимназия "Лаборатория Салахова" (здание по ул. Ленина. 33а)	ремонт кровли	4 016 982,06	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	18.06.2013-20.08.2013	98	100	4 016 982,06	
24	Гимназия №2	замена оконных блоков	2 458 531,06	ООО "ЭРТ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 628403, Сургут, Дружбы проезд, 3, тел. 89044724026	01.07.2013-25.08.2013	100	100	2 458 531,06	
		ремонт пищеблока	4 547 492,40	ООО "Меридиан-М", Директор- Межидов Анзор Юниевич 628407, г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1 3462-52-67-17	20.06.2013-20.08.2013	93	100	4 547 492,40	
25	Гимназия №4 (прогимназия)	ремонт фасада	6 862 998,71	ООО "СпецЭлектроМонтаж", г.Сургут, пр.Комсомольский 14/6, кв.(офис)3,Бас Валерий Васильевич 7- 3462-211905	до 17.12.2012	100	100	6 862 998,71	
		устройство теневых навесов	2 874 064,83	ООО "СибирьСпецТранс", Директор Бельский Владимир Геннадьевич, 628400, г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 27, т.22-46-44	15.07.2013-16.08.2013	10	10	287 406,48	
26	Гимназия №4	Ограждение территории	991 678,05	ООО "Комтекс", Директор Жбанов Максим Александрович 628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе	26.06.2013-27.09.2013	70	98	971 844,49	
27	Лицей №2	ремонт кровли	6 077 148,75	ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 628400, Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3462-223460	17.06.2013-24.08.2013	100	100	6 077 148,75	

№ п/п	Наименование ОУ	В том числе по видам работ	Сумма договора- уточненный план	Наименование подрядной организации	Сроки выполнения работ	Процент выполнения на 23.08.2013	Процент выполнения на 30.08.2013	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МБДОУ №77 "Бусинка"	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	4 619 179,44	ООО "ЗССК", Генеральный директор Луковкин Сергей Николаевич, г.Сургут, ул.Островского,14/2, тел.31-83-13	01.06.2013- 26.08.2013	95	100	4 619 179,44	
2	МБОУ ООШ №35	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	3 908 447,49	ООО "СибНедраПром", г. Сургут, пр. Дружбы,9, директор Кисель Иван Иванович, т.22-34-60, 22-36-38	01.06.2013- 26.08.2013	85	95	3 713 025,12	
3	МБОУ НШ-ДС №43	капитальный ремонт наружных инженерных сетей	6 546 421,15	ООО ТПК "ЮграКомплектСервис", Директор Жиляев Евгений Александрович, г.Сургут, ул.Геологическая,22-81, т.24-52-18	01.06.2013- 26.08.2013	65	100	6 546 421,15	
	Итого по ОУ		15 074 048,08			79,38%	98,70%	14878625,71	

Сумма по плану
капитального ремонта
наружных сетей ТВС
2013 года

14 916 000,00

Директор департамента образования

Т.Н. Османкина

На 23.08.2013
Текущий ремонт - 82,67%
Комплексный ремонт - 100%
Капит. ремонт наружных сетей ТВС - 79,38%

На 30.08.2013
Текущий ремонт 88,60%
Комплексный ремонт 100,00%
Капит. ремонт наружных сетей ТВС 98,70%