



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра. 628408
Администрация Сургута 182



163247 882102
№01-02-15155/3
от:10/10/2023

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

На № 18-02-1441/3 от 29.09.2023
(№ 01-10-583/3 от 29.09.2023)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, по вопросам:

«О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» (с учётом решения комитета от 18.05.2023), для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16 октября 2023 года;

«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированных на 2023 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также планы на 2024 год)», для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 17 октября 2023 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов



Дума г. Сургута
163298 160129
№18-01-1914/3
от:12/10/2023

Информация
департамента архитектуры и градостроительства
о ходе выполнения мероприятий по строительству объекта «Загородный
специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора»
на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион»
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной
политике 16.10.2023

Для реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», за счет бюджетных средств городского округа г. Сургут, на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта был заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 № 29П/2020 между МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

В связи с неисполнением обязательств Генподрядчиком, предусмотренных Контрактом, а также нарушением сроков выполнения проектно-изыскательских работ, 10.04.2023 письмом МКУ «УКС» № 43-02-1110/3 в адрес ООО ТАПМ «Саратовархпроект» направлено решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта. 21 апреля 2023 года решение вступило в силу.

15.08.2023 с ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт № 7П-2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут».

Стоимость работ по контракту 2 900,00 тыс. руб.

Срок окончания работ – 30.08.2024.

На сегодняшний день выполняются работы по инженерным изысканиям.

Бюджетной сметой МКУ «УКС» средства на строительство данного объекта на 2023 – 2024 гг. не предусмотрены.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

_____ В.А. Шаров

« ____ » _____ 2023 г.