



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-703/13-0-0
от 08.04.2013

Информация

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 №381-IVДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2018 годы»

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее:

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются – тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса для потребителей.

Вместе с тем, предусматривается финансирование программы за счет средств бюджета автономного округа, средств местного бюджета и за счет собственных средств организаций коммунального комплекса.

Мероприятия программы выполнялись в рамках инвестиционных программ по развитию систем тепло водоснабжения, водоотведения, долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы», производственных программ организаций коммунального комплекса: СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик», СГМУП «Горводоканал».

Согласно мероприятиям программы в 2012 году планировалось освоить 1 589 986,0 тыс.рублей, фактически освоено 681 255,0 тыс.рублей (43% от запланированного объема), из них за счет бюджетных средств 543 130,0 тыс.рублей.

Согласно представленному проекту основной причиной невыполнения плана по реализации мероприятий программы является недостаточный объем средств на реализацию мероприятий программы.

В ходе реализации программы проводись мероприятия с освоением денежных средств по 9 объектам из запланированных на 2012 год 30 объектов и по 16 объектам, по которым реализация мероприятий в 2012 году не планировалось, но освоение денежных средств проведено, в связи с корректировкой инвестиционной программы, изменением сроков реализации данных мероприятий.

Проверить достоверность представленных в проекте данных за 2012 год в части финансирования мероприятий программы за счет средств автономного округа и местного бюджета в настоящее время не представляется возможным. Сведения о фактическом финансировании мероприятий программы будут представлены Администрацией города на рассмотрение в Думу города в составе годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не позднее 1 мая текущего года в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной программы представлена в приложении к проекту решения Думы города.

Руководитель аппарата Думы города

Р. Ю. Васильев