



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



107331432101
№01-02-10406/9
от: 14/11/2019

На ПК-76/9 от 24.10.2019;
На № 18-02-2418/9 от 24.10.2019

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию:

- о результатах проработки предложений депутатов, высказанных на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.10.2019, а также актуализированный план мероприятий для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений с учетом приоритетности объектов, указанных депутатами города, подготовленные департаментом городского хозяйства;

- о состоянии дел по объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 8, подготовленную правовым управлением.

Информация подготовлена в соответствии с поручением, поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса «О выполнении решения, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 13.02.2019 по вопросу, касающемуся реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению безопасности на пути следования в образовательные учреждения» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 17.10.2019 № 22).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.А. Жердев



1073471502102
№ 18-01-2501/9
от: 15/11/2019

Информация

о проработке предложений депутатов, высказанных на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол заседания от 17.10.2019 № 22, на ПК-76/9 от 24.10.2019)

№ п/п	Депутат, предложение	Информация ДГХ
1.	Кучин А.С. – заложить на 2020 год средства не только на проектирование тротуара к школе № 4, но и на СМР; включить объект в комплексный план; в настоящее время установить временное освещение; проработать варианты, чтобы торги состоялись в ближайшее время;	Сургутский городской суд решением от 01.09.2015 по делу № 2-7290/2015 обязал Администрацию города выполнить строительство тротуара по ул. Рыбников. В 2018 и 2019 годах конкурс на проектирование тротуара признан несостоявшимся. Стоимость выполнения ПИР в 2018 году составляла 237,94 тыс. руб., на 2019 год – 390,0 тыс. руб. В настоящее время сроки выполнения ПИР переносятся на 2020 год, значительно увеличена цена ПИР (до 731,333 тыс. руб.). Строительство планировалось на 2020 – 2021 годы при условии выделения необходимых средств бюджетом города. Необходимо перенести на 2021 – 2022 годы. Выполнение ПИР и СМР в один год сомнительно. Это связано с процессом и сроками организации торгов (без подтверждения финансирования торги не объявляются), экспертизой и приемкой выполненной проектной документации, определением стоимости СМР (примерный расчет на 7 251,676 тыс. руб. А если больше?). Без принятия ПИР, определения стоимости работ и подтверждения финансирования торги по выполнению СМР не организуются. Также, в связи с достаточно коротким строительным сезоном не ясны возможные сроки выполнения СМР.
2.	Макеев С.Ф. – проработать способы решения проблемы, связанной с затоплением территории рядом со школой № 5.	Внутриквартальный проезд от ул. Островского до ул. Пушкина не имеет ливневой канализации, перед заездом на территорию МБОУ СОШ № 5 устроен мини бортик для исключения доступа воды на территорию, поэтому скапливающейся при осадках и таянии воде некуда деваться. На состоявшемся 27.09.2019 года выездном совещании на месте по данному вопросу было принято решение: МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в рамках бюджета 2020 года рассмотреть возможность устройства 1 новой и переноса 2-х существующих искусственных неровностей на внутриквартальном проезде у входа учащихся на территорию школы. Размещение искусственных неровностей на внутриквартальном проезде необходимо

		выполнить в соответствии с требованиями ГОСТа Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». При условии выделения необходимых финансовых средств в размере 69 543,60 руб., указанные работы будут выполнены в 2020 году.
3.	Пахотин Д.С. – проработать вопрос освещения прохода к школе № 9 и д/с «Сибирячок», в каком состоянии вопрос постановки проезда на учет в целях его реконструкции и освещения.	В настоящее время проезд от ул. Билецкого до ул. Усольцева в микрорайоне 40 является бесхозным. Процесс принятия объектов в муниципальную собственность занимает в среднем 1,5 года. Судебное разбирательство по вопросу признания прав муниципальной собственности на указанный проезд планируется провести в I полугодии 2020 года. После закрепления прав муниципальной собственности за проездом и назначения балансодержателя проезда будет возможно планировать выполнение работ по освещению проезда.
4.	Слепов М.Н. - заложить на 2020 год средства на организацию безопасного передвижения к школе № 10.	Организация безопасного передвижения к школе № 10 будет выполнена в 2020 году при условии выделения необходимых финансовых средств в размере 175 344 руб.

И.о. директора департамента
городского хозяйства

К.Ю. Карпеткин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города

« » 2019 г.

Байков Андрей Борисович
тел. (3462) 52-45-19

**План мероприятий для обеспечения безопасных и беспрепятственных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений
с учетом приоритетности объектов, указанных депутатами Думы города**

№	Наименование и местоположение объекта	Наименование мероприятий	Общий объем	Общая примерная стоимость, руб	Мероприятия		Придомовая территория		Территория образовательных учреждений		Ответственный исполнитель	Сроки реализации, актуальная информация, обеспечение финансированием
					Территория общего пользования	Придомовая территория	Территория образовательных учреждений					
					Объем	Примерная стоимость, руб	Объем	Примерная стоимость, руб	Объем	Примерная стоимость, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия, выполненные за 2018 - 2019 годы												
1	МБОУ СОШ № 12 ул. Кукуевникого, 12/3	установка дорожных знаков, шт	9	68 297,22	9	68 297,22					ДГХ	На пути следования к корпусу по ул. Кукуевникого, 12/3 в 2018 году выполнена установка дорожных знаков 1 23 "Дети" на проезде общего пользования от ул. Кукуевникого до жилых домов Кукуевникого, 8, 10. Выполнено устройство 2-х искусственных неровностей.
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52						
2	МБОУ СЕНЛ, Ул. Энергетиков, 51	установка дорожных знаков, шт	13	98651,54	13	98651,54					ДГХ	Установка дорожных знаков и искусственной неровности на проезде общего пользования выполнена в 2018 году
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76						
3	МБОУ лицей № 3 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	4	30 354,32					ДГХ	Установка дорожных знаков на территории общего пользования выполнена в 2018 году
4	МБОУ СОШ № 27, проспект Мира, 23	установка дорожных знаков, шт	9	68 297,22	9	68 297,22					ДГХ	Установка дорожных знаков на территории общего пользования выполнена в 2018 году
5	МБОУ НШ «Прогимназия» Ул. Лермонтова, 8/2	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	12	91 062,96					ДГХ	Установка дорожных знаков на территории общего пользования выполнена в 2018 году
6	МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2	установка дорожных знаков, шт	9	68 297,22	9	68 297,22					ДГХ	Установка дорожных знаков и искусственной неровности на проезде
7	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В. И. пр-т Комсомольский, 29	установка дорожных знаков, шт	2	15 177,16	2	15 177,16					ДГХ	Установка дорожных знаков на проездах и территориях общего пользования выполнена в 2018 году
8	МБОУ СОШ № 13 пр-т. Комсомольский, 10	установка дорожных знаков, шт	7	53 120,06	7	53 120,06						
9	МБОУ НШ № 42	установка дорожных знаков, шт	7	53 120,06	7	53 120,06					ДГХ, ДО	Установка дорожных знаков и искусственной неровности на проезде общего пользования выполнена в 2018 году, в 2019 г. откорректирована расстановка знаков.
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76						
		на въездные ворота установлены дополнительные таблички «Работает эвакуатор»										
10	МБОУ СОШ № 6 Ул. Энтузиастов, 49	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90					ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств в 2019 году установлены только дорожные знаки.
11	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А. И. Ул. Энергетиков, 49	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80					ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств в 2019 году установлены только дорожные знаки.
12	МБОУ ДО "Центр индивидуального развития", ул. Рабочая, 43	устройство тротуара									ДГХ	В 2019 году выполнен ремонт улицы Рабочая, в составе которого обустроен пешеходный тротуар за территорией образовательного учреждения до ул. Юности
Итого				746 025,50		746 025,50						
Мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году												
13	МБОУ СОШ № 4 Ул. Федорова, 6	устройство тротуара по ул. Рыбников, ПИР		731 333,30		731 333,30					ДГХ	Стоимость выполнения ПИР в 2018 году составила 237,94 тыс. руб., на 2019 год – 390,0 тыс. руб. Срок выполнения ПИР перенесен на 2020 год. Строительство планируется на 2021 – 2022 годы при условии выделения необходимых средств бюджетом города
14	МБОУ СОШ № 5 ул. Пушкина, 15/1, ул. Маяковского, 34а	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	3	22 765,74	7	53 120,06			ДГХ, УК	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен. Данный объект не обеспечен финансированием. Выполнение работ в 2020 году будет возможно при условии дополнительного выделения необходимых финансовых средств
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28	3	64 364,28						
15	МБОУ СОШ №10 проспект Ленина, 30/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	4	30 354,32	8	60 708,64			ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен. Организация безопасного передвижения к школе будет выполнена в 2020 году при условии выделения необходимых финансовых средств
		организация безопасного передвижения к школе (выделение и ограждение пешеходного движения по улице)		175 344,00		175 344,00						
16	МБОУ СОШ № 6 Ул. Энтузиастов, 49	ремонт покрытия проезда	1200		1200						ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. Благоустройство проезда будет выполнена в 2020 году при условии выделения необходимых финансовых средств
		устройство тротуара, кв.м	117	17 554 038,92	117	17 554 038,92						
		установка освещения, км	0,7		0,7							
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52						
17	МБДОУ № 30 «Семицветик» Пр-т Мира, 55/3	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44			18	136 594,44			ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием
		Выполнить благоустройство мест общего пользования		53 599 610,00		53 599 610,00					ДАНГ, УК	После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием.
18	МБДОУ № 84 «Одуванчик» Ул. Кукуевникого, 10/6	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90			5	37 942,90			ДГХ, ДАНГ, УК	Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь. Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукуевникого по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2. После разработки проекта межевания определена ориентировочная
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52			2	42 909,52				
		Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду.		34 920 380,00		34 920 380,00						

19	МБДОУ № 31 «Снегирёк» Ул. Университетская, 29/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	8	60 708,64	4	30 354,32		ДГХ, ДАиГ, УК	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием.
20	МБДОУ № 29 «Журавушка» Ул. Университетская, 31/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64				ДГХ, ДАиГ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием.
21	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Югорская 1/3,	Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов		11 416 400,00		11 416 400,00				ДАиГ, УК	1. Выполнена разработка проекта межевания микрорайона. 2. После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием. При условии финансирования проектирование объекта 2021 год, строительство 2022 год.
22	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Федорова, 84	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	14	106 240,12	3	22 765,74		ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. На основании договора о развитии застроенных территорий ООО «Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Проезд Тихий подлежит реконструкции - уширению и устройству тротуара. Ограждение территории детского сада будет установлено по границам "красных линий" проезда Тихого. Ориентировочно, срок развития застроенной территории до 2021 года.
		устройство тротуара, кв. м	754	3 466 184,80	654	3 082 396,80	100	383 788,00		ДАиГ, застройщик микрорайона	
		установка освещения, км	0,3	1 450 152,00	0,15	725 076,00	0,15	725 076,00			
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов									
23	МБДОУ № 43 «Лесная Сказка» Ул. И. Киртбая, 16/1	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80				ДАиГ, застройщик микрорайона	Объект закончен строительством. В эксплуатацию не введен. Права застройщиком не зарегистрированы. Застройщик обратился в ОМС по вопросу подготовки документов на передаче проезда в муниципальную собственность. О последующих намерениях оформления права на внутриквартальный проезд и передачи объекта информация отсутствует. Если проезд не будет передан, необходимо проведение процедур признания объекта безхозайным и передачи его в муниципальную собственность.
		устройство тротуар, кв. м	56	424 960,48	56	314 192,40					
		установка освещения, км		0,00							
		искусственные неровности, шт	2	15 177,16	2	15 177,16					
		Строительство внутриквартального проезда выполнено ООО «Северстрой» за счет собственных средств									
24	МБДОУ № 23 "Золотой ключик" Ул. Энтузиастов, 51/1	устройство тротуара, кв.м	38	145 839,44			38	145 839,44		УК	В целях обеспечения прохода пешеходов к входу на территорию МБОУ № 23 требуется устройство тротуара в границах МКД 53 и устройство освещения. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК (в рамках имеющихся средств).
		установка освещения, км	0,14	671 020,00			0,14	671 020,00			
25	МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» Ул. Быстринская, 20/4	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	1	7 588,58	13	98 651,54		ДГХ, УК	1. Объект финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. 2. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК.
		устройство тротуар, кв. м	400	1 622 421,60	400	1 622 421,60		0,00			
Итого				147 306 734,50		144 787 195,82		2 408 770,60	0,00		
Мероприятия, планируемые к реализации в 2021 году											
26	МБОУ СОШ № 4 Ул. Федорова, 6	устройство тротуара по ул. Рыбников, СМР		7 251 676,20		7 251 676,20				ДГХ	Стоимость выполнения ПИР в 2018 году составила 237,94 тыс. руб., на 2019 год – 390,0 тыс. руб. Срок выполнения ПИР перенесен на 2020 год. Строительство планируется на 2021– 2022 годы при условии выделения необходимых средств бюджетом города.
27	МБДОУ № 37 «Колокольчик» Ул. Просвещения, 31	установка дорожных знаков, шт	21,00	159 360,18	20	151 772,18		1,00	7 588,00	ДГХ, ДО	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. Восстановление асфальтового покрытия выполнено частично управляющей компанией. 1. Проект межевания микрорайона разработан частным лицом за счет собственных средств. Утвержден. Благоустройство территории микрорайона планируется выполнять в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников. 2. Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» приобретена.
		установка освещения, км	2	9 667,68		0,00					
		устройство тротуар, кв. м	170		170						
		ремонт проезда, кв. м	1800		1800						
		Выполнить восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения		21 492 729,60		21 492 729,60					
28	МБОУ СОШ № 45 Проезд Взлетный, 6 Проезд Взлетный, 3	искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08				ДГХ, УК	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием.
		установка дорожных знаков, шт	28	212 480,24	11	83 474,38	17	129 005,86			
		устройство тротуара, кв. м	480	2 267 239,20	480	2 267 239,20					
		установка освещения, км	0,735	3 552 872,40	0,41	1 981 874,40	0,325	1 570 998,00			
29	МБДОУ № 34 «Берёзка» Ул. Университетская, 39/1	искусственные неровности, шт	4	85 819,04	3	64 364,28	1	21 454,76		ДГХ, ДО, МКУ "ДЭАЗиС"	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема остается актуальной
		установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64					
		Необходимо выполнение благоустройства детского сада									

30	МБДОУ № 81 «Мальвина» Пр-т Ленина, 13А	установка дорожных знаков, шт							ДГХ, МКУ "ДЭАЗиНС", УК	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием	
		устройство тротуар, кв.м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28		0,00	3	64 364,28			
		Требуется ремонт территории детского сада									
31	МБДОУ №17 «Белочка» Ул. Университетская, 23/3	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		12	91 062,96		ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием	
		устройство тротуар, кв.м									
		установка освещения, км	0,18	87 009,12		0,18	87 009,12				
		искусственные неровности, шт									
32	МБОУ СОШ № 3 Ул. Энтузиастов, 31	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		5	37 942,90		ДГХ, УК	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием	
		устройство тротуара, кв.м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		2	42 909,52				
		благоустройство территории МБОУ СОШ № 3 с учетом вертикальной планировки									
33	МБОУ СОШ № 15 Ул. Пушкина, 15а Ул. Саянская, 9а	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90		5	37 942,90		0,00	ДГХ	Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв.м									
		установка освещения, км									
Итого				28 464 809,70		26 570 668,16		1 876 885,86	7 588,00		
Мероприятия, планируемые к реализации в 2022 году											
34	МБОУ НШ № 37 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а	установка дорожных знаков, шт	26	197 303,08			26	197 303,08		ДАНГ, ДО, УК, ОГИБДД	1. После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием. При условии финансирования проектирование объекта 2020 год, строительство 2021 год. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД. 3. На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27. «Остановка запрещена». Информационная табличка «Работает эвакуатор» установлена.
		устройство тротуара, кв.м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Выполнить благоустройство проезда									
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
35	МБОУ СОШ № 38 пр-т Пролетарский, 14а	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		1	7 588,58		15	ДАНГ, ДГХ, УК	Проект межевания микрорайона 25 утвержден. По результатам выполненного проекта межевания возможно принятие решения о благоустройстве всей территории микрорайона 25 (места общего пользования) в том числе и строительство внутриквартальных подъездов к МБОУ НШ № 38. В рамках муниципального контракта от 02.11.2016 с ООО «ЦентрГрадПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38. Реконструкция» предусмотрено выполнение работ по вертикальной планировке территории, благоустройству в границах предоставленного земельного участка. Объект «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38 пр.Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция» не обеспечен финансированием за счет средств окружного бюджета в период 2018 – 2020 годы.
		устройство тротуара, кв.м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт									
		Выполнить благоустройство проезда									
36	МБДОУ № 40 «Снегурочка» Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а Ул. Островского, 20/1	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86			17	129 005,86		ДГХ, МКУ "ДЭАЗиНС", УК	1. Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. 2. После разработки проекта межевания определена ориентировочная стоимость строительства подъезда и благоустройства мест общего пользования. Данный объект не обеспечен финансированием. При условии финансирования проектирование объекта 2020 год, строительство 2021 год.
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04			4	85 819,04			
		Требуется ремонт территории детского сада									
		Выполнение благоустройства прилегающих территорий микрорайона									
37	МБОУ СОШ № 19, Ул. Федорова, 63 Ул. Геологическая, 7/1	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32		4	30 354,32			ДГХ, УК	21.06.2018 на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения с участием депутата Думы города вопрос организации безопасного передвижения пешеходов на территорию МБОУ СОШ № 19 был рассмотрен. По результатам принято решение организовать пешеходную зону от дома Федорова, 65 до входа на территорию образовательного учреждения путем установки необходимых дорожных знаков. Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием.
		устройство тротуара, кв.м									
		установка освещения, км									
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52			2	42 909,52			
37	МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова Ул. Московская, 33 пр-т Комсомольский, 13/1 Ул. Геологическая, 19/1	установка дорожных знаков, шт	23	174 537,34		11	83 474,38		12	ДГХ, УК	1. Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. 2. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидии, предоставляемых УК.
		устройство тротуара, кв.м	0	0,00				0,00			
		установка освещения, км	0	0,00				0,00			
		искусственные неровности, шт	9	193 092,84			9	193 092,84			
39	МБДОУ № 77, «Бусинка» Ул. Геологическая, 13 Ул. Московская, 32б	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18		21	159 360,18			ДГХ, УК	1. Объем финансовых средств на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ограничен, данный объект не обеспечен финансированием. 2. На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидии, предоставляемых УК.
		устройство тротуара, кв.м	100	383 788,00			100	383 788,00			
		установка освещения, км									

40	МБОУ гимназия № 2 ул. Декабристов, 5/1	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12			14	106 240,12		УК	На придомовых территориях работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках субсидий, предоставляемых УК.
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52			2	42 909,52			
	Итого			1 674 325,68			280 777,46	1 385 959,64	0,00		

И.о. директора департамента городского хозяйства
Администрации города

К.Ю. Карпеткин

Согласовано
Заместитель Главы города
Н.Н. Кривцов
2019 г.