



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



134816 225101
№01-02-1955/2
от:28/02/2022

Уважаемый Максим Николаевич!

В соответствии с частью 1 статьи 5 Порядка работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, утвержденного решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 20.02.2016 № 824-V ДГ), направляю информацию, подготовленную структурными подразделениями Администрации города:

- 1) об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в период с 2014 по 2021 годы;
- 2) о мероприятиях по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2022 году.

Приложение: на 38 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:

Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 90



Дума г. Сургута
134822 784104
№18-01-383/2
от:01/03/2022

Информация департамента финансов
о результатах рассмотрения наказов избирателей,
данных депутатам Думы города

Вопросы, изложенные в наказах избирателей, относятся к компетенции соответствующих структурных подразделений Администрации города.

Департаментом финансов при определении и доведении предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов до главных распорядителей бюджетных средств указывалось на необходимость учета в проекте бюджета расходов на реализацию наказов, требующих финансового обеспечения.

Информация, представленная главными распорядителями бюджетных средств о наличии в бюджете города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержденных бюджетных ассигнований на выполнение отдельных наказов избирателей, проверена в рамках компетенции департамента , финансов.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

25.02.2022

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2014 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализуемые посредством правотворческой инициативы	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами	
1.1.	Снос нежилого деревянного строения, расположенного за муниципальным объектом по ул. Энтузиастов, д. 21	<i>Департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ).</i> В ходе проведенного визуального осмотра территории, расположенной за муниципальным объектом по ул. Энтузиастов, д. 21, нежилое деревянное строение демонтировано.
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
2.1.	Асфальтирование и благоустройство проездов: 1) проезд по ул. Просвещения, д. 19 до выезда на ул. Гагарина; 2) ул. Просвещения, д. 33	<i>Департамент городского хозяйства (далее – ДГХ).</i> 1) После выполнения работ по межеванию территории микрорайона 9-10 и постановки земельных участков на государственный кадастровый учет будет определен владелец данного проезда; 2) Ремонт проезда вдоль д. 33 по ул. Просвещения планируется в 2022 году.

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2015 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
II.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами городского округа	
1.1.	Ликвидация «долгостроя» в посёлке Таёжном (котлован ООО СК «Таёжный комплекс»)	<i>ДАиГ.</i> В рамках муниципальных контрактов на строительства уличной дорожной сети в летне-осенний период производился завоз грунта со строящихся объектов (15494,81 м³). В целях ликвидации котлована завоз грунта будет возобновлен летом текущего года по мере строительства объектов.
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
2.5.	Строительство сквера в микрорайоне 20А, вторая очередь (отсыпка грунта, укладка тротуаров, восстановление зелёных насаждений), установка освещения на территории сквера	<i>ДАиГ.</i> МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт №31П/2020 от 14.12.2020 с ООО «ЗОДЧИЙ» на выполнение проектно-изыскательских работ, цена контракта 2 350 000,00 руб. Проектная документация разработана: 1 этап – инженерные сети; 2 этап – благоустройство территории. В настоящее время, сметная документация по 1 этапу строительства (инженерные сети) направлена в АУ «Управления государственной

		экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта и находится на стадии приемки документации. Положительное заключение экспертизы № 86-2-1-2-034-01-2021 получено 15.12.2021 г. (2-ой этап строительства - благоустройство территории). В бюджете на 2022 год предусмотрены средства в сумме 4 459,8 тыс. рублей на выполнение работ по устройству сквера в микрорайоне 20А. Ориентировочный срок размещения извещения об осуществлении закупки – 25.02.2022, ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству – 25.03.2022, срок выполнения работ – 01.10.2022.
--	--	---

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2016 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
1.3.	Ремонт дорог: 2) от въезда в посёлок Лунный между многоквартирными домами № 13, 15 по ул. Аэрофлотской, по ул. Энергостроителей до многоквартирного дома № 21 по ул. Аэрофлотской;	<i>ДГХ.</i> В летний период 2022 года будет выполнен ямочный ремонт струйно-инъекционным методом проезда по ул. Энергостроителей в посёлке Лунный от въезда между многоквартирными домами № 13, 15 по ул. Аэрофлотской до многоквартирного дома № 21 по ул. Аэрофлотской.
1.7.	Вырубка старых тополей в микрорайонах 1, 2, 4	<i>ДГХ.</i> Деревья породы тополь, указанные избирателями, произрастают на внутриквартальных территориях микрорайонов 1, 2 и 4. Указанная территория в зону ответственности МКУ «Лесопарковое хозяйство» не входит. По поручению куратора учреждения в летний период 2015 года сотрудниками МКУ «Лесопарковое хозяйство» были обследованы внутриквартальные территории микрорайонов 1, 2, и 4 на предмет наличия тополей, подлежащих обрезке на «столб», определен объем работ. На основании анализа ценовых предложений подготовлен расчет и определена

		стоимость выполнения работ. При формировании проекта бюджета города на 2016 – 2020 годы данный вид работ был включен в разрезе новых расходных обязательств учреждения, но денежные средства не были выделены. В 2021 году потребность финансирования по данному виду работ направлена МКУ «Лесопарковое хозяйство» (исх. от 25.02.2021г. № 061-02-317/1; уточнение информации от 10.03.2021 г. № 061-02-390/1) в адрес департамента городского хозяйства Администрации города в составе сводной информации МКУ «Лесопарковое хозяйство» о дополнительных расходах на 2021 – 2023 годы, требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований. В соответствии с объемом работ потребность в финансировании будет направлена в очередной раз в составе сводной информации о введении новых (увеличении действующих) расходных обязательств для рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города о выделении дополнительных бюджетных ассигнований.
1.8.	Изготовление и установка мемориальной памятной доски или барельефа на жилом доме № 34 по пр. Ленина писателю, члену Союза писателей России Олегу Борисовичу Рихтеру	<i>ДАиГ.</i> Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 № 12/2021 на выполнение работ по изготовлению и установке мемориальной доски О.Б. Рихтеру (Идентификационный код закупки 21 38602003130860201001 0038 001 9003 244) На текущую дату мемориальная доска члену Союза писателей России Олегу Борисовичу Рихтеру изготовлена и установлена.

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2017 году

№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
1.5.	Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7» (МБОУ СОШ № 12)	<i>Департамент образования (далее – ДО), ДАиГ.</i> В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено создание объекта спорта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» в мкр. А мощностью 90 чел./час. Механизм реализации – концессия, концессионное соглашение заключено 11.02.2022. Срок создания объекта – 2 года.
1.10.	Организация парковочных мест вдоль ул. И. Киртбая со стороны торгового центра «Магас», бывшего торгового центра «Рост»	<i>ДАиГ.</i> МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте» на сумму 7 300,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.09.2022. Средства на строительно-монтажные работы не предусмотрены.

1.11.	Строительство спортивной площадки (открытого плоскостного сооружения) на территории МБОУ СОШ № 22 (посёлок Лунный)	<i>ДО.</i> В 2014 году выполнены проектно-изыскательские работы на благоустройство территории образовательного учреждения (благоустройство включает дополнительное озеленение территории, монтаж МАФ, перенос части ограждения территории, устройство прогулочной площадки, площадки со спортивными снарядами, площадки для командных игр, беговой дорожки, площадки для торжественных мероприятий, тротуаров и пешеходных дорожек, проездов и хозяйственно-бытовой зоны). Стоимость работ в текущих ценах с учетом расходов на корректировку проектных решений составляет 12 005 281,28 руб. Для выполнения работ необходимо выделение дополнительного целевого финансирования.
-------	--	---