



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ДУМА ГОРОДА СУРГУТА**

Депутатам Думы города

**АППАРАТ**

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
Тел. (3462) 52-81-67,  
тел./ факс (3462)52-80-12;  
<http://www.dumasurgut.ru>;  
e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru)



№18-02-631 14-0-0  
от 03.04.2014

**Информация к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения  
Думы города от 02.07.2009 №586-IVДГ «Об инвестиционной программе  
«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования  
городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы»**

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее. В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются плата за подключение к системе водоотведения в период с 2009 по 2018 годы, надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса.

В ходе реализации программы в 2013 году выполнены мероприятия по 2 переходящим с 2012 года объектам (Инженерные сети по ул. 1 «З» ГКНС-2, 1100 м.куб./час, строительство, проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков: мкр. №40, ул. Семена Билецкого, по Нефтеюганскому шоссе). Согласно информации, представленной к проекту, основными причинами невыполнения плана по реализации мероприятий программы в 2013 году стали: несоответствие проектно-сметной документации 2008 года по коллектору (ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому) требованиям Госэкспертизы, а также недостаточное поступление средств за счет тарифа на подключение.

По резервному напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской указана информация о невыполнении работ в 2013 году (при плановом объеме работ на сумму 42 502 тыс.рублей) без указания причин невыполнения.

На 2013 год планировалось получение денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 60 170 тыс.рублей, фактически поступило 34 424 тыс.рублей (57%), что в основном связано со снижением объема подключения абонентов на 35% (запланировано 3 610,10 куб.м/сут., фактически подключено 2 328,718 куб.м/сут). Причины снижения объема подключения абонентов в проекте не указаны.

В 2013 году освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 122 149 тыс.рублей , кассовые выплаты произведены в размере 92 326 тыс.рублей.

Исходя из представленной к проекту информации следует, что за период 2009-2013 годы получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 147282 тыс.рублей, освоено денежных средств по мероприятиям программы за указанный период 158 110 тыс.рублей (с НДС), кассовые выплаты произведены в сумме 128 716 тыс.рублей (с НДС).

Следует отметить, что в приложении к проекту решения не указана информация о выполненных мероприятиях и полученных денежных средствах в части надбавки к тарифу по водоотведению за период 2009-2013 годов.

В то же время в 2013 году за счет надбавки к тарифу по водоотведению поступило денежных средств 45 372,0 тыс.рублей.

На основании вышеизложенного требуются пояснения со стороны разработчика проекта о проведенных работах в 2013 году по резервному напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, о причинах снижения объема подключения абонентов и о выполнении мероприятий программы в части надбавки к тарифу по водоотведению за период 2009-2013 годов.

Руководитель аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева