



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



119184 348 102
№01-02-616/1
от:28/01/2021

На ПК-43/0 от 21.10.2020;
На № 18-02-1867/0 от 20.10.2020

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о выполнении мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (о ходе работы по выполнению историко-культурной экспертизы, результатах проведения конкурса на проведение корректировки проектной документации), подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 13.10.2020 № 27).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

А.Н. Томазова



119193 125107
№ 18-01-287/1
от: 29/01/2021

Информация

о ходе работы по выполнению историко-культурной экспертизы и результатах проведения конкурса на проведение корректировки проектной документации
(на ПК-43/0 от 21.10.2020)

Согласно изменениям, внесенным в государственную программу ХМАО – Югры «Развитие образования» постановлением правительства ХМАО – Югры от 31.10.2020 ПП № 489-п и действующим с 01.01.2021, сроки строительства объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» (далее – объект) – 2024-2026 годы.

Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 №29П/2020 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта. Цена контракта – 5 721 778,36 рублей, срок выполнения работ – по 30.08.2021.

Муниципальный контракт размещен в Единой информационной системе в сфере закупок, ознакомиться с ним можно по ссылке <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3860200320420000066>.

В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом по объекту выполнены инженерные изыскания, ведутся проектные работы по корректировке проектно-сметной документации.

Дополнительно информирую, что в соответствии с условиями контракта от 25.09.2020 №21Э/2020 на выполнение историко-культурной экспертизы муниципальным автономным учреждением Сургутского района «Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора» в декабре 2020 года разработан «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Достопримечательное место «Барсова гора» на земельном участке, испрашиваемом под объект, и оформлен «Акт государственной историко-культурной экспертизы» для прохождения обязательного общественного обсуждения.

19.01.2021 закончены общественные обсуждения указанного акта. Письмо службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры о согласии/несогласии с выводами эксперта по итогам обсуждения будет направлено дополнительно.

Администрацией города в адрес Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры направлена заявка об увеличении субсидий на реализацию объекта в части объема средств автономного округа и местного бюджета от 06.11.2020 №01-02-10005/0. Ответ от Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры на текущую дату не получен, средства на начало строительство объекта в 2022 году не доведены.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства –
главный архитектор

С.В. Солод



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 52-21-75, факс (3462) 52-21-82
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директору Департамента
образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
А.А. Дренину

от 06.11.2020 № 01-02-10005/0
на № от

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Для подготовки предложений по увеличению субсидий ХантыМансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период направляю перечень реализуемых объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в отношении объектов капитального строительства по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" на реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности в части объема средств автономного округа и местного бюджета согласно приложению.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Главы города

Подписано электронной подписью

Сертификат:
40BC5900E6AB27994E947D74906FFFFE
Владелец:
Кривцов Николай Николаевич
Действителен: 26.06.2020 с по 26.06.2021

Н.Н. Кривцов

Солод Сергей Викторович
Сухокурова Ольга Валерьевна
8 (3462)52-82-84

Перечень реализуемых объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
в отношении объектов капитального строительства
по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие образования"

по муниципальному образованию городской округ город Сургут ХМАО-Югры

тыс. руб																								
№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объектов	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующего периода реализации проекта	Профинансировано на начало текущего финансового года	Остаток стоимости на 01.01.2021	Инвестиции на 2021 год					Инвестиции на 2022 год					Инвестиции на 2023 год					Механизм реализации	Заказчик по строительству (приобретению)
								всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные средства	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные средства	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные средства		
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Всего						5 832.3	0.0	0.0	5 832.3	0.0	251 377.8	0.0	201 102.2	50 275.6	0.0	513 542.2	0.0	410 833.7	102 708.4	0.0		
		В том числе:						5 832.3	0.0	0.0	5 832.3	0.0	251 377.8	0.0	201 102.2	50 275.6	0.0	513 542.2	0.0	410 833.7	102 708.4	0.0		
	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут	158 чел.	ПИР 2014-2020; СМР 2021	317 757,1	7 882,5	309 874,6	2 666,2			2 666,2		90 912,5		72 730,0	18 182,5		216 295,9		173 036,7	43 259,2		Прямые инвестиции (строительство) 2020-2021 годы корректировка ПИР. Ведется работа по заключению контракта на выполнение корректировки проекта со сроком исполнения 30.08.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия со сроком исполнения 15 декабря. В 2022-2023 г. предусмотрено софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета округа	МКУ "УКС"
	г. Сургут	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	150 мест/см.	ПИР 2014-2020; СМР 2021	472 328,8	11 451,1	460 877,7	3 166,1			3 166,1		160 465,3		128 372,2	32 093,1		297 246,3		237 797,1	59 449,3		Прямые инвестиции (строительство) 2020-2021 годы корректировка ПИР. Ведется работа по заключению контракта на выполнение корректировки проекта со сроком исполнения 30.08.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия со сроком исполнения 15 декабря. В 2022 - 2023г. предусмотрено софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета округа	МКУ "УКС"

Заместитель Главы города

Н.Н. Кривцов

Исполнитель, тел.
Специалист-эксперт отдела планирования, экономического анализа и мониторинга
Сухорукова Ольга Валерьевна
8(3462) 52-82-84