МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-9391/17-0
от 11.10.2017

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На ПК-24/7 от 19.05.2017;
На № 18-02-2412/17 от 03.10.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета по социальной политике 17.10.2017.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-2272/17-0
от 11.10.2017

Информация
по вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43
(карточка от 19.05.2017 № ПК-24/7-0-(0)-0 02/35)

По вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43 сообщаем следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101031:25, расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43, сооружение 1, и находящийся на нём объект незавершённого строительства «Теплица» с 20.04.2017 передан в муниципальную собственность городского округа город Сургут.

Департаментом архитектуры и градостроительства в департамент финансов Администрации города для рассмотрения на июньском заседании Думы города о бюджете на 2017-2019 годы направлено обращение о необходимости выделения дополнительных средств из местного бюджета на обустройство автомобильной стоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43, находящемся возле Сургутской городской клинической поликлиники № 1.

На основании решения Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год включены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» в размере 1 200 328,03 рублей, в том числе:

- на проектно – изыскательские работы - 1 125 328,03 рублей,
- на проверку сметной документации - 75 000 рублей.

Работы по проверке сметной документации на выполнение ПИР выполнены и оплачены в соответствии с МК 11П/2017 от 16.08.2017 г.

Извещение о проведении конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ было размещено 24.08.2017 г. На основании протокола вскрытия конвертов с заявками на участие №ОК-1180 от 15.09.2017 г. конкурс признан несостоявшимся в соответствии с ч. 13 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе.

Закупка размещена повторно.

В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса, размещенного 03.10.2017 года, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 01.11.2017 г. Срок выполнения проектно-изыскательских работ – с момента подписания контракта по 10.12.2017 года.

В рамках формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, на 2018 год включены средства на строительство автостоянки в размере 3 724 950,00 рублей. Стоимость ориентировочная, будет уточняться по итогам разработки проектно-сметной документации.

Срок строительства - 2018 год.

Средства на выполнение работ по сносу объекта «Незавершенное строительство, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43» в размере 2 373 595,24 рублей включены в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год, в соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ в рамках

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

На выполнение работ по сносу объекта заключен муниципальный контракт № 07/2017 от 28.08.2017 г. с ООО "АСД-Групп". Срок выполнения работ – по 15.12.2017 г.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства –
главный архитектор А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
_____ Р.Е. Меркулов
_____ 2017г.

Роднова Лариса Ивановна
(3462) 52-82-37