



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра 628408
Тел. (

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



1407501564107

№01-02-7508/2

от:30/06/2022

На № ПК-20/2 от 02.06.2022;
На № 18-02-949/2 от 03.06.2022,
(№ 01-10-290/2 от 03.06.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу приведения в актуальное состояние «дорожных карт» по строительству объектов «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 города Сургута» и «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 города Сургута», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 25.05.2022 № 8).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80
30.06.2022

Информация
по вопросу приведения в актуальное состояние «дорожных карт» по объектам
«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки
в мкр. 37 г. Сургута» и «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник»
на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»
(на № ПК-20/2 от 02.06.2022)

Во исполнение протокола от 25.05.2021 № 8 заседания постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города, вопроса 1 направляю актуальные (по срокам исполнения мероприятий) дорожные карты по объектам:

- «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»;
- «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

С.А. Агафонов
2022

Исполнитель:


Лалкина Наталья Ивановна

главный специалист отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства,
тел. (3462) 52-82-31


Пухлов Владимир Николаевич

заместитель начальника технического отдела МКУ «УКС»
тел. (3462) 55-06-17

Директор МКУ «Управление
капитального строительства»


_____ А.С. Гребешок
«__» _____ 20__ г.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города –
главный архитектор


_____ А.Ю. Коновалов
«__» _____ 20__ г.

Заместитель Главы города


_____ С.А. Агафонов
«__» _____ 20__ г.

Дорожная карта
на выполнение работ по строительству объекта «Внутриквартальный проезд с устройством открытой
автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»


№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Исполнение мероприятия
1.	Разработка проектно-сметной документации. Получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий	30.11.2021-30.11.2022	директор МКУ «УКС»	получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.
2.	Введение новых расходных обязательств бюджетных ассигнований на выполнение строительно-монтажных работ по объекту	до 30.12.2022	заместитель директора ДАиГ	Решение Думы города об утверждении бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
3.	Внесение изменения в план график муниципальных закупок на выполнение строительно-монтажных работ по объекту	11.01.2023-31.01.2023	директор МКУ «УКС»	размещение план закупки в Единой информационной системе закупки.gov.ru
4.	Формирование и направление документации на размещение для проведения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту	01.02.2023-10.03.2023	директор МКУ «УКС»	разместить документацию для проведения муниципальной закупки для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации.
5.	Проведение закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту	10.03.2023-10.05.2023	директор МКУ «УКС»	провести муниципальную закупку. Протокол определения победителя муниципальной закупки. Заключение муниципального контракта.
6.	Реализация строительно-монтажных работ на объекте	11.05.2023-30.09.2023	директор МКУ «УКС»	в связи с технологией производства работ, строительно-монтажные работы необходимо

				приемки законченного строительством объекта.
5.	Передача объекта на баланс собственнику	15.11.2022-30.12.2022	директор МКУ «УКС» ДИ и ЗО	постановление о передаче балансовой стоимости. Передача объект на баланс эксплуатирующей организации

Исполнители:


Лапкина Наталья Ивановна,
начальник отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства
Тел. (3462) 52-82-31
Арменчу Андрей Андреевич,
начальник технического отдела МКУ «УКС»
Тел. (3462) 55-06-13

Директор МКУ «Управление
капитального строительства»

 А.С. Гребешок


«__» ____ 20__ г.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города –
главный архитектор

 А.Ю. Коновалов

«__» ____ 20__ г.

Заместитель Главы города

 С.А. Агафонов

«__» ____ 20__ г.

Дорожная карта
**на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Исполнение мероприятия
1.	Выполнение корректировки проектно-сметной документации. Получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.	10.09.2021-15.07.2022	директор МКУ «УКС»	получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.
2.	Формирование и направление документации на размещение для проведения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	16.07.2022-29.07.2022	директор МКУ «УКС»	разместить документацию для проведения муниципальной закупки для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации.
3.	Проведение закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	29.07.2022-15.09.2022	директор МКУ «УКС»	провести муниципальную закупку. Протокол определения победителя муниципальной закупки.
4.	Реализация строительно-монтажных работ на объекте	16.09.2022-15.11.2022	директор МКУ «УКС»	в связи с технологией производства работ, строительно-монтажные работы необходимо выполнять в летний период. Подписать акт

				приемки законченного строительством объекта.
5.	Передача объекта на баланс собственнику	15.11.2022-30.12.2022	директор МКУ «УКС» ДИ и ЗО	постановление о передаче балансовой стоимости. Передача объект на баланс эксплуатирующей организации

Исполнители:

Лапкина Наталья Ивановна,
начальник отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства
Тел. (3462) 52-82-31

Арменчу Андрей Андреевич,
начальник технического отдела МКУ «УКС»
Тел. (3462) 55-06-13

