

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города

«О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение от 14.02.2019 № 17-10-31/9 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Проект решения Думы города подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 20 решения Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 26.09.2019 № 474-VI ДГ).

На основании утверждения Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в части изменения положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в связи с поступившим обращением концессионера (ООО «Инвестстройцентр») об увеличении промежуточного срока создания объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» при условии сохранения общего срока создания объекта образования, Администрацией города согласовано заключение дополнительного соглашения № 1 к концессионному соглашению от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

№	Мероприятие	Срок, утвержденный концессионным соглашением	Предлагаемый срок
1	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы	12 месяцев с Даты Заключения Соглашения	12 месяцев с Даты Заключения Соглашения
2	Подача заявления на получение разрешения на строительство	13 месяцев с Даты Заключения Соглашения	13 месяцев с Даты Заключения Соглашения
3	Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения	12 месяцев с Даты Заключения Соглашения	13 месяцев с Даты Заключения Соглашения
4	Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000"	18 месяцев с Даты Заключения Соглашения	18 месяцев с Даты Заключения Соглашения
5	Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки "0.000"	33 месяца с Даты Заключения Соглашения	33 месяца с Даты Заключения Соглашения

Приложение: письмо ООО «Инвестстройцентр» от 30.01.2020 № 7 на 4 л. в 1 экз.

Начальник управления инвестиций
и развития предпринимательства

С.В. Петрик