



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-2297/13-0-0

от 14.05.2013

На № 18-02-908/13 от 26.04.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2013, по вопросам:

Об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы» с учётом отчётного периода 2013 года;

О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А мкр. города Сургута»;

О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые комплексы».

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Е.И. Бойко
52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-875/13-0-0
от 15.05.2013

Информация

о ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые комплексы по состоянию на 13.05.2013 для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2013

1. Объект «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте»

Генподрядная организация	ООО «Сибпромстрой»
Срок завершения работ в соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2012 № 11/2012	31 Августа 2013г.
Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2012 №11/2012	369 874 394,36 руб.
Профинансировано на 01.01.2013	0 руб.
План финансирования на 2013 год	220 161 100,00 руб.
Освоено средств в текущем году	19 140 099,99 руб.

Строительство объекта ведется в рамках программ:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»;
- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»;
- «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

№ п.п.	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Демонтажные работы	0
2	Подготовительные работы	100
3	Земляное полотно	60
4	Дорожная одежда	0
5	Плотина	0
6	Сети электроснабжения	0
7	Наружное освещение	0
8	Сети связи	80
9	Светофорные объекты	0

10	Бытовая канализация	80
11	Дождевая канализация	20
12	Сети водоснабжения и теплоснабжения	80
13	Укрепительные работы	0
14	Озеленение	0
15	Организация дорожного движения	0

В настоящей время ведутся работы по строительству сетей водоснабжения и теплоснабжения от камеры УТ-3 до камеры УТ сущ. (на пересечении улиц Маяковского и Университетская) и сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством сборных железобетонных колодцев диаметром 1500 мм и дождеприемников диаметром 1000 мм. Генеральным подрядчиком выполнены работы по реновации коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и дождевой канализации.

2. Объект «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте, II пусковой комплекс»

30.01.2013 в результате проведенного открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0187300006512003130) победителем признано общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС».

04.02.2013 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре рассмотрена жалоба участника размещения заказа – закрытого акционерного общества «Автодорстрой» на действия заказчика – муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», уполномоченного органа – департамента по экономической политике Администрации города Сургута и проведена внеплановая камеральная проверка размещения заказа в полном объеме, в результате которой антимонопольным органом вынесено решение от 04.02.2013 № 03/ВБ-562 о признании в действиях заказчика – муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» нарушения ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов; выдано предписание от 04.02.2013 № 03/ВБ-561 об аннулировании открытого аукциона в электронной форме, а именно: отменить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №0187300006512003130 от 28.12.2012,

отменить протоколы, составленные в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме.

Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с заявлением о признании незаконными и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре от 04.02.2013 № 03/ВБ-562 и выданного на его основании предписания от 04.02.2013 № 03/ВБ-561.

15.04.2013 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры рассмотрено дело А75-1474/2013 по заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС», судом вынесено решение о признании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре от 04.02.2013 № 03/ВБ-562 недействительным в части признания в действиях заказчика – МКУ «Управление капитального строительства» нарушения ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», признании недействительным предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре от 04.02.2013 № 03/ВБ-561.

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, заказчик МКУ «Управление капитального строительства» возобновит работу по заключению муниципального контракта с победителем открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0187300006512003130) обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС».

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.А. Фокеев